Заказчик: Отдел строительства Шилийского района Кызылординской области

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивных площадок в а.о. Жиделиарык.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за сентябрь месяц 2013 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Договорная стоимость Всего /СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Строительство спортивных площадок в а.о. Жиделиарык	4 446 351,84	1742 218	1 399 997	548 562	1 399 997	548 562
	Итого к оплате:	4 446 351,84	1742 218	1 399 997	548 562	**1 399 997**	**548 562**

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: Отдел строительства Шилийского района Кызылординской области.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Строительство спортивных площадок в а.о. Жиделиарык

АКТ

приемки выполненных строительных работ на одну площадку за сентябрь 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Покрытие площадки Тип1- 672												
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	80,6	2462,28	73,75	198460	5945	3543	0,14	12				
				21,38	11,67	1723	941	133	0,04	3				
2	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового м3	53,8	280,88	248,35	15111	13361	7926	0,22	12				
				32,18	78,59	1731	4228	133	0,27	15				
3	СПрайс-лист	-Щебень длломитовый горный породы, фракции 0/5 (отсев) м3	10,13	1379,91	-	13978	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	Е0127-74-2	-Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами (цемент 30% от щебня т	24,24	777,19	733,54	18839	17781	4659	0,31	8				
				43,65	100,88	1058	2445	133	0,41	10				
5	С11011-1008 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марка 400 т	24,24	8858	-	214718	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

2004

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	505 869	-	-	-
Затраты на временные здания и сооружения -1,5%	тенге	7 588			
Итого с временными зданием и сооружением:	тенге	513 457			
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,9=1,35%	тенге	6 932			
Затраты на выслугу лет- 1%	тенге	5 135			
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	тенге	2 054			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года:	**тенге**	**527 578**			
Итого в текущих ценах 2013 года К=2,234	**тенге**	**1 178 609**			
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге	23 572			
ИТОГО:	тенге	1 202 181			
НДС 12 %	тенге	144 262			
Всего к оплате :	тенге	1 346 443			

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

М.П.

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: Отдел строительства Шилийского района Кызылординской области.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство спортивных площадок в а.о. Жиделиарык

АКТ

приемки выполненных строительных работ на одну площадку за сентябрь 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	E0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) м2	1000	0,2	0,2	203	203	68	-	-		
				-	0,07	-	70	97	-	-		
2	E0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(нарезка корыта) м3	145,5	27,84	26,18	4050	3808	1250	0,01	2		
				1,66	7,2	242	1048	97	0,03	4		
3	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	4,5	262,72	-	1182	-	1336	1,85	8		
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	1182	-	113	-	-		
4	E0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	84	39,82	37,82	3345	3177	1048	0,01	1		
				1,87	11	157	924	97	0,04	3		

5 С010334-А14-Ввоз недостающего грунтаавтомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	140,28	38,6	-	5415	-	1083	0,16	23
		7,72	-	1083	-	100	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			20 120	-	-		-

Затраты на временные здания и сооружения -1,5%	тенге	302
Итого с временными зданием и сооружением:	тенге	20 422
Затраты при производстве работ в зимнее время		
1,5%x0,9=1,35%	тенге	276
Затраты на выслугу лет- 1%	тенге	204
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	тенге	82
ИТОГО в базовых ценах 2001 года:	**тенге**	**20 984**
Итого в текущих ценах 2013 года К=2,234	**тенге**	**46 878**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге	938
ИТОГО:	тенге	47 816
НДС 12 %	тенге	5 738
Всего сметная стоимость:	тенге	53 554

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

М.П.