Заказчик: Отдел строительства Шилийского района Кызылординской области

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивных площадок в а.о. Жансеит.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за ноябрь месяц 2013 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Договорная стоимость Всего /СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Строительство спортивных площадок в а.о. Жансеит	4 446 351,84	1 742 218	3 956 373	1 550 229	2 556 375	1 001 667
	Итого к оплате:	4 446 351,84	1 742 218	3 956 373	1 550 229	**2 556 375**	1 001 667

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: Отдел строительства Шилийского района Кызылординской области.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство спортивных площадок в а.о. Жансеит

АКТ

приемки выполненных строительных работ на одну площадку за ноябрь 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Покрытие площадки Тип2										
1	Е0101-136-1	-Уплотнение грунта оснований м2	164	4,31	4,31	707	707	290	-	-		
2	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	144	- 2462,28 21,38	1,82 73,75 11,67	- 354569 3079	299 10621 1680	97 6330 133	0,01 0,14 0,04	1 21 6		
3	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	16	1684,76 21,38	68,13 12,76	26956 342	1090 204	727 133	0,14 0,04	2 1		
4	Е0127-5-3	-Устройство дренажей поперечных с односторонним выпуском м	65	534,1 51,3	1,53 0,54	34717 3335	99 35	4482 133	0,39 -	25 -		
		Ограждение										
5	Е0107-24-9	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м м	64	680,66 380,25	217,18 59,61	43562 24336	13900 3815	39411 140	2,23 0,22	143 14		
6	С143001-7	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/	2,76	8830	-	24371	-	-	-	-		

	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	класса: В15 /М-200/ м3		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0111-13-3К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	3,68	1498,7	49,1	5515	181	444	0,53	2
8	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	17,33	79,66 245,44	18,4 3,82	293 4254	68 66	123 793	0,09 0,21	- 4
				37,35	1,44	647	25	118	0,01	-
9	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм м	88,09	882	-	77695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,031	114900	-	3562	-	-	-	-
11	С12021-268	-Сварная решетка ограждения т	1,5	- 134000	- -	- 200346	- -	- -	- -	- -
12	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм м2	174,54	- 257	- -	- 44857	- -	- -	- -	- -
13	Е0107-25-9	-Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей шт	2	- 140,09	- 12,17	- 280	- 24	- 328	- 0,71	- 1
				112,5	4,59	225	9	140	0,02	-
14	С12021-268	-Сварная решетка ограждения т	0,0746	134000	-	9996	-	-	-	-
15	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм м2	4,7	- 257	- -	- 1208	- -	- -	- -	- -
16	С11011-821	-Ручка шт	2	- 308	- -	- 616	- -	- -	- -	- -
17	С11011-820	-Шарнир сетчатых панелей шт	4	- 3080	- -	- 12320	- -	- -	- -	- -
18	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	73	- 21,8	- 0,05	- 1591	- 4	- 383	- 0,03	- 2
				5,81	0,02	424	1	90	-	-
19	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	73	73,11	0,06	5337	5	439	0,04	3
				6,68	-	488	-	90	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	960 451
Затраты на временные здания и сооружения -1,5%	тенге	14 407
Итого с временными зданием и сооружением:	тенге	974 858
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,9=1,35%	тенге	13 161
Затраты на выслугу лет- 1%	тенге	9 749
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	тенге	3 899
ИТОГО в базовых ценах 2001 года:	**тенге**	**1 001 667**
Итого в текущих ценах 2013 года К=2,234	**тенге**	**2 237 724**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге	44 754
ИТОГО:	тенге	2 282 478
НДС 12 %	тенге	273 897
Всего к оплате :	тенге	2 556 375

ЗАКАЗЧИК:

М.П

ТЕХНАДЗОР:

М.П

ПОДРЯДЧИК:

М.П.