Заказчик: Отдел строительства Шилийского района Кызылординской области

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивных площадок в а.о. Жансеит.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за сентябрь месяц 2013 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Договорная стоимость Всего /СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Строительство спортивных площадок в а.о. Жансеит	4 446 351,84	1 742 218	1 399 998	548 562	1 399 998	548 562
	Итого к оплате:	4 446 351,84	1 742 218	1 399 998	548 562	**1 399 998**	548 562

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: Отдел строительства Шилийского района Кызылординской области.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство спортивных площадок в а.о. Жансеит

А К Т

приемки выполненных строительных работ на одну площадку за сентябрь 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие площадки Тип1- 672								
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	80,6	2462,28	73,75	198460	5945	3543	0,14	12
				21,38	11,67	1723	941	133	0,04	3
2	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового м3	53,8	280,88	248,35	15111	13361	7926	0,22	12
				32,18	78,59	1731	4228	133	0,27	15
3	СПрайс-лист	-Щебень длломитовый горный породы, фракции 0/5 (отсев) м3	8,91	1379,91	-	12296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0127-74-2	-Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами (цемент 30% от щебня т	24,24	777,19	733,54	18839	17781	4659	0,31	8
				43,65	100,88	1058	2445	133	0,41	10
5	С11011-1008 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марка 400 т	24,24	8858	-	214718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

2004

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	504 086	-	-	-
Затраты на временные здания и сооружения -1,5%	тенге	7 561			
Итого с временными зданием и сооружением:	тенге	511 647			
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,9=1,35%	тенге	6 907			
Затраты на выслугу лет- 1%	тенге	5 116			
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	тенге	2 047			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года:	**тенге**	**525 717**			
Итого в текущих ценах 2013 года К=2,234	**тенге**	**1 174 452**			
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге	23 489			
ИТОГО:	тенге	1 197 941			
НДС 12 %	тенге	143 753			
Всего к оплате :	тенге	1 341 694			

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

М.П.

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: Отдел строительства Шилийского района Кызылординской области.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство спортивных площадок в а.о. Жансеит

АКТ

приемки выполненных строительных работ на одну площадку за сентябрь 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) м2	1000	0,2	0,2	203	203	68	-	-
				-	0,07	-	70	97	-	-
2	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(нарезка корыта) м3	145,5	27,84	26,18	4050	3808	1250	0,01	2
				1,66	7,2	242	1048	97	0,03	4
3	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	4,5	262,72	-	1182	-	1336	1,85	8
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	1182	-	113	-	-
4	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	97	39,82	37,82	3862	3668	1211	0,01	1
				1,87	11	181	1067	97	0,04	4

5 С010334-А14-Ввоз недостающего грунтаавтомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км т	161,99	38,6	-	6253	-	1251	0,16	26
		7,72	-	1251	-	100	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			21 906	-	-		-
Затраты на временные здания и сооружения -1,5%	тенге			328				
Итого с временными зданием и сооружением:	тенге			22 234				
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%х0,9=1,35%	тенге			300				
Затраты на выслугу лет- 1%	тенге			222				
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	тенге			89				
ИТОГО в базовых ценах 2001 года:	**тенге**			**22 845**				
Итого в текущих ценах 2013 года К=2,234	**тенге**			**51 036**				
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			1 021				
ИТОГО:	тенге			52 057				
НДС 12 %	тенге			6 247				
Всего сметная стоимость:	тенге			58 304				

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

М.П.