Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 10 » ноября 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдыгайта", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, пром зона Желаево, дом №7/2***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Сарсенгалиева Ерболата Нурмуканбетовича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Подводящие инженерные сети объекта «Парк отдыха и водного развлечения с пляжем, а также с банно-оздоровительным комплексом в районе Байтерек Западно-Казахстанской области», 090600, Западно-Казахстанская область, район Байтерек***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области»,***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «БатысКурылысКызмет»***;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Орал Проект Сервис», рабочий проект №ОПС-00-2020***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области» № 116 от 25.12.2020 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод					
Протяженность	м	1482	1482	1482	1482
Глубина заложения	м	2,2	2,2	2,2	2,2
Диаметр водопровода	мм	110	110	110	110
Канализация					
Диаметр напорной канализации	м	110/160	110/160	110/160	110/160
Глубина заложения	м	2,2	2,2	2,2	2,2
Протяженность трассы	м	1640	1640	1640	1640
Наружные сети электроснабжения					
Категория электроснабжения		III	III	III	III
Напряжение питания	кВ	10/0,4/0,38	10/0,4/0,38	10/0,4/0,38	10/0,4/0,38
Установленная мощность согласно ТУ	кВт	310	310	310	310
Протяженность трассы	км	0,01	0,01	0,01	0,01

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжение

Водопровод от существующего водопровода, давление в водопроводе составляет 23 м. вод ст. d=150мм. Точка подключения существующий колодец. возле точки врезки устанавливается колодец с водомером Счетчик холодной воды с импульсным выходом. Водопровод из полиэтиленовых труб PE100 SDR-17, d=110x6.6 мм. По ГОСТУ 52134-2010. по ходу трассы водопровода предусматриваются секционирующие колодцы Д1500 железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации. в этих колодцах предусмотрена перекрывающая арматура: задвижка чугунная с невыдвижным шпинделем PN (МПА) 1 ДУ -100, 50 30Ч39Р. Средняя глубина заложения 2,20м. Общая протяжённость трассы составляет 1482м.
Основные показатели:
Диаметр водопровода 110 мм,
Глубина заложения – 2,2 м,
Протяженность трассы – 1482 м.

Канализация

Канализация подключается в существующую канализацию вначале трассы канализации предусмотрена КНС N1 из армированного стеклопластика.
Глубина заложения 2.2м. Общая протяжённость трассы составляет 1640 м. Монтаж наружных сетей водопровода и канализации вести согласно СН РК 4.01-05-2002.
Необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ 1.Гидравлическое испытание трубопроводов.
Герметизация мест ввода и вывода через фундаменты здания инженерных коммуникаций по Типовой серии 7373-2.
Основные показатели:
Диаметр напорной канализации 110 мм,
Диаметр напорной канализации 160 мм,
Глубина заложения – 2,2 м,
Протяженность трассы – 1640 м.

Наружные сети электроснабжения
В качестве основного источника питания на территорией парка отдыха и водного развлечения с пляжем, а также с банно-оздоровительным комплексом в Зеленовском районе Западно-Казахстанской облости предусматривается установка трансформаторной подстанции типа КТПГ напряжением 10/0,4 кВ.
Питание КТПГ предусматривается от существующей ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ «АБЗ» яч.№21 согласно ТУ №7-32-17/21 от 16.04.2019г выданные АО ЗапКазРЭК.
Основные показатели:
Категория электроснабжения III
Напряжение питания 10/0,4/0,38кВ
Установленная мощность согласно ТУ 310,0 кВт
Протяженность трассы 0,010 км
Предусматривается строительство ВЛ-10кВ до КТПГ проводом АС 3х50мм установка трансформаторной подстанции городского типа КТПГ мощностью 400кВА. монтаж КТПГ вести в соответствии с паспортными данными и требованиями ПУЭ.
Трансформаторные подстанции оградить с помощью ограды 5х5м.
На КТПГ выполнить контур заземления из вертикальных - уголок, 50х5мм и горизонтальных - сталь полосовая 4х40 мм заземлителей.
Величина сопротивления заземляющего устройства определена требованиями ПУЭ РК и не должна превышать 4 ОМ, в противном случае, контур необходимо довести до нормы путем дополнительной установки электродов.

Район прохождения трассы ВЛ- 0,4кВ: гололед - II, ветер - III
Все железобетонные и металлические части опор, находящиеся в грунте, необходимо покрыть битумной гидроизоляцией за два раза;
-металлические части покрасить масляной краской.
КТПГ устанавливается на фундаментные блоки ГОСТ 13579-78 марки ФБС 24.5.6 в количестве 2х штук.
Выполненные работы по монтажу фундаментных блоков предъявляют представителю строительного контроля Заказчика для технического осмотра. При отсутствии дефектов, а также после устранения замечаний необходимо документально оформить данные работы путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ получить разрешение на производство последующих работ по гидроизоляции фундамента.
Боковые поверхности и верхнюю плоскость железобетонных фундаментных блоков необходимо обмазать горячей битумной мастикой в два слоя общей толщиной не менее 1,5 мм. Обмазочную гидроизоляцию поверхностей блоков выполняют при помощи малярного валика.
Готовый фундамент к монтажу трансформаторной подстанции должен быть освидетельствован представителем технического надзора Заказчика путем технического осмотра и подписания Акта готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июнь 2021 года***;

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2021 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***3,5 месяца***;
фактически ***5 месяца***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО "батыс Су Арнасы" _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« ____ » _____дата
Место печати (при наличии)

2. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) (***Не требуется***) _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Подводящие инженерные сети объекта «Парк отдыха и водного развлечения с пляжем, а также с банно-оздоровительным комплексом в районе Байтерек Западно-Казахстанской области»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата « ____» _____2021г.

Место печати (при наличии)