Заказчик: Отдел строительства Шиелийского района Кызылординской области

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивных площадок в а.о. А. Тажибаев

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за декабрь месяц 2013 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Договорная стоимость Всего /СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Строительство спортивных площадок в а.о. А. Тажибаев	4 446 351,84	1 742 218	4 446 351,84	1 742 218	489 979,84	192 027,90
	Итого к оплате:	4 446 351,84	1 742 218	4 446 351,84	1 742 218	**489 979,84**	**192 027,90**

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: Отдел строительства Шиелийского района Кызылординской области.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство спортивных площадок в а.о. Тажибаев

А К Т

приемки выполненных строительных работ

на одну площадку за декабрь 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		Покрытие площадки Тип2												
1	Е0101-136-1	-Уплотнение грунта оснований м2	82	4,31	-	4,31	1,82	354	-	354	149	145	-	-
												97	0,01	1
2	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	12,3	2462,28	21,38	73,75	11,67	30286	263	907	144	541	0,14	2
												133	0,04	1
3	Е0127-5-3	-Устройство дренажей поперечных с односторонним выпуском м	30	534,1	51,3	1,53	0,54	16023	1539	46	16	2068	0,39	12
												133	-	-
		Ограждение												
4	Е0107-24-9	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м м	30	680,66	380,25	217,18	59,61	20420	11408	6515	1788	18474	2,23	67
												140	0,22	7
5	С143001-7	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/	1,2	8830		-		10596		-		-	-	-

	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	класса: В15 /М-200/ м3		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0111-13-3К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	1,34	1498,7 79,66	49,1 18,4	2008 107	66 25	162 123	0,53 0,09	1 -
7	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	8,3	245,44 37,35	3,82 1,44	2037 310	32 12	380 118	0,21 0,01	2 -
8	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм м	4	882 -	- -	3528 -	- -	- -	- -	- -
9	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,015	114900 -	- -	1724 -	- -	- -	- -	- -
10	С12021-268	-Сварная решетка ограждения т	0,44	134000 -	- -	58960 -	- -	- -	- -	- -
11	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм м2	23,34	257 -	- -	5998 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	184 126,57	-	-	-	
Затраты на временные здания и сооружения -1,5%	тенге	2761,90				
Итого с временными зданием и сооружением:	тенге	86 888,47				
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%х0,9=1,35%	тенге	2 522,99				
Затраты на выслугу лет- 1%	тенге	1 868,88				
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	тенге	747,55				
ИТОГО в базовых ценах 2001 года:	**тенге**	**192 027,90**				
Итого в текущих ценах 2013 года К=2,234	**тенге**	**428 903,92**				
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге	5578,08				
ИТОГО:	тенге	437 482,00				

НДС 12 %		тенге	52 497,84
Всего к оплате	:	**тенге**	**489 979,84**

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

М.П.