Заказчик: Отдел строительства Шилийского района Кызылординской области

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивных площадок в а.о. Бидайкол.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за сентябрь месяц 2013 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Договорная стоимость Всего /СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Строительство спортивных площадок в а.о.Бидайкол	4 446 351,84	1 742 218	1 400 898	548 915	1 400 898	548 915
	Итого к оплате:	4 446 351,84	1 742 218	1 400 898	548 915	**1 400 898**	**548 915**

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: Отдел строительства Шилийского района Кызылординской области.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Строительство спортивных площадок в а.о.Бидайкол

АКТ

приемки выполненных строительных работ на одну площадку за сентябрь 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие площадки Тип1- 672								
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	80,6	2462,28	73,75	198460	5945	3543	0,14	12
				21,38	11,67	1723	941	133	0,04	3
2	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового м3	53,8	280,88	248,35	15111	13361	7926	0,22	12
				32,18	78,59	1731	4228	133	0,27	15
3	СПрайс-лист	-Щебень дллломитовый горный породы, фракции 0/5 (отсев) м3	4,35	1379,91	-	6003	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0127-74-2	-Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами (цемент 30% от щебня т	24,24	777,19	733,54	18839	17781	4659	0,31	8
				43,65	100,88	1058	2445	133	0,41	10
5	С11011-1008 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марка 400 т	24,24	8858	-	214718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

2004

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	497 414	-	-	-
Затраты на временные здания и сооружения -1,5%	тенге	7 461			
Итого с временными зданием и сооружением:	тенге	504 875			
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,9=1,35%	тенге	6 816			
Затраты на выслугу лет- 1%	тенге	5 049			
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	тенге	2 020			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года:	**тенге**	**518 760**			
Итого в текущих ценах 2013 года К=2,234	**тенге**	**1 158 910**			
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге	23 178			
ИТОГО:	тенге	1 182 088			
НДС 12 %	тенге	141 851			
Всего к оплате :	тенге	1 323 939			

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

М.П.

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: Отдел строительства Шилийского района Кызылординской области.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство спортивных площадок в а.о. Бидайкол

АКТ

приемки выполненных строительных работ на одну площадку за сентябрь 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		Земляные работы												
1	Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1000	0,2	0,2			203	203			68	-	-
				-		0,07		-		70		97	-	-
		м2												
2	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(нарезка корыта)	145,5	27,84	26,18			4050	3808			1250	0,01	2
				1,66		7,2		242		1048		97	0,03	4
		м3												
3	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	4,5	262,72	-			1182	-			1336	1,85	8
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-			1182	-			113	-	-
		м3												
4	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	148	39,82	37,82			5893	5597			1847	0,01	2
				1,87		11		277		1628		97	0,04	6
		м3												

5 С010334-А14-Ввоз недостающего грунтаавтомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	247,16	38,6 7,72	-	9540 1908	-	1908 100	0,16 -	40 -
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			28 915	-	-		-
Затраты на временные здания и сооружения -1,5%	тенге			434				
Итого с временными зданием и сооружением:	тенге			29 349				
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%х0,9=1,35%	тенге			396				
Затраты на выслугу лет- 1%	тенге			293				
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	тенге			117				
ИТОГО в базовых ценах 2001 года:	**тенге**			**30 155**				
Итого в текущих ценах 2013 года К=2,234	**тенге**			**67 366**				
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			1 347				
ИТОГО:	тенге			68 713				
НДС 12 %	тенге			8 246				
Всего сметная стоимость:	тенге			76 959				

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

М.П.