Форма 2

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Бастау-Актау-Темиртау" км 12-53

А К Т № 1

выполненных строительно-монтажных работ за период с 01.03. по 20.04. 2017 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПК 326-397, 256-274								
1	Е0127-101-6	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 15 см м2		149,29	145,32	6837392	6655569	740705	0,02	915,99
			45799,40	3,77	8,39	172664	384257	133	0,03	1373,98
2	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 тн								
			41219,46	45,00	45,00	1854876	1854876	370975		
					9,00		370975	100	0,19	7831,70
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8692268	8510445	1111680		915,99
			Тенге			172664	755232			9205,68
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8692268				
		Накладные расходы -	Тенге			1111680				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							555,84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1667,52			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			588 237				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10 392 185				10677,51
		Земляные работы ПК 326+00-335+50, 337+00-347+50, 349+00-372+50, 374+00-397+00								
1	Е0101-25-1	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м под автодорогой								
			94592,92	9,85	9,85	931740	931740	246821		0
		м3			2,69		254455	97	0,01	945,9292
2	Е0101-25-9	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 30м)								
			94592,92	24,84	24,84	2349688	2349688	623017		0

тек. цен. 25901,959.

		м3			6,79		642286	97	0,02	1891,8584
5	Е0101-25-2	Срезка сушествующих обочин бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	6029,04	11,19	11,19	67465	67465	17896		0
		м3			3,06		18449	97	0,01	60,2904
6	Е0101-150-4	Рыхление откосов в грунтах 2 группы бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.)	20801,02	2,02	2,02	42018	42018	6860		0
		м3			0,34		7072	97		0
7	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	81148,52	16,00	16,00	1298376	1298376	344768		0
		м3			4,38		355431	97	0,01	811,4852
8	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	81148,52	6,43	6,43	521785	521785	138536		0
		м3			1,76		142821	97	0,01	811,4852
9	Е0101-25-2	Разработка грунта в притрассовых резервах бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в отвал	1094,64	11,19	11,19	12249	12249	3250		0
		м3			3,06		3350	97	0,01	10,9464
10	Е0101-25-10	Разработка грунта в притрассовых резервах бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+20м)	1094,64	18,80	18,80	20579	20579	5457		0
		м3			5,14		5626	97	0,02	21,8928
11	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	2936,76	16,00	16,00	46988	46988	12477		0
		м3			4,38		12863	97	0,01	29,3676
12	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей (+ 80м)	2936,76	51,47	51,47	151155	151155	40110		0
		м3			14,08		41350	97	0,05	146,838
13	Е0101-25-2	Разработка грунта в выемках бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в отвал	2758,62	11,19	11,19	30869	30869	8188		0
		м3			3,06		8441	97	0,01	27,5862
14	Е0101-25-10	Разработка грунта в выемках бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+20м)	2758,62	18,80	18,80	51862	51862	13754		0
		м3			5,14		14179	97	0,02	55,1724

	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	66388,72	14,12	12,00	937409	796665	281415	0,01	0
		м3		1,62	2,75	107550	182569	97	0,01	0
25	E0101-145-2	Планировка поверхности земли после снятия растительного слоя механизированным способом в грунтах 2 группы	26028,92	1,41	1,41	36701	36701	7575		0
		м2			0,30		7809	97		0
26	E0101-145-12	Планировка верха насыпи земляного полотна в грунтах 2 группы механизированным способом	107566,42	8,55	4,43	919693	476519	507090	0,03	
		м2		4,12	0,74	443174	79599	97		0
										0
27	E0101-145-12	Планировка откосов насыпи земляного полотна в грунтах 2 группы механизированным способом	94458,33	8,55	4,43	807619	418450	445295	0,03	2833,7499
		м2		4,12	0,74	389168	69899	97		0
28	E0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	138581,72	14,12	3,88	1956774	537697	1481356	0,07	
		м2		10,24	0,78	1419077	108094	97		0
										0
29	E0101-145-9	Планировка дна кюветов из грунтов 2 группы механизированным способом	55561,16	14,12	3,88	784524	215577	593915	0,07	3889,2812
		м2		10,24	0,78	568946	43338	97		0
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			12965321	9998343	5353143		
			Тенге			2930866	2586977			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12965321				
		Накладные расходы -	Тенге			5353143				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1099108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19 417 572				

Дорожная одежда

750 1050 1290

ПК 326+00-333+50, 336+50-347+00, 358+50-371+40

тек. цен. 48 397,248

21	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщ.23см	8,09 7727,44	1087,34	73,75	8402355	569899	339671	0,14	1081,84
		м3		21,38	11,67	165213	90179	133	0,04	309,10
		ПК 293-296								

(8402,355 + 339671) × 1.08 × 2.49244594 = 23096,369.

К 293 - 296

	E0127-102-1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменых материалов 2,5-2,9т/м3 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см		2419,17	415,18	13,29	1004391	32151	25193	0,04	9037
					6,51	1,32	15749	3193	133	--	1143
			м2								
29	E0127-102-3 К=10	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (ДОБАВИТЬ 5см)		2419,17	486,72	5,43	1177458	13136	1770	--	216
					0,20	0,35	484	847	133	--	288
			м2								

2208,812 x 2,492443

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10584204	615186	366634	
	Тенге			181446	94219		5838,1665
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10584204			
Всего заработная плата -	Тенге						
Местные материалы -	Тенге			229783			
Накладные расходы -	Тенге			366634			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			657050			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11 607 888			
Итого по Ф-2	Тенге			41417645			
Временные здания и сооружения 3,04789%	Тенге			1262364			
ИТОГО:	Тенге			42680009			
Выслуга лет 1%	Тенге			426800			
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге			170720			
ИТОГО в ценах 2001 года:	Тенге			43 277 529			
ИТОГО в текущих ценах К=2,088				90 363 481			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				1 807 270			
ИТОГО:				92 170 751			
НДС 12%				11 060 490			
ВСЕГО:				103 231 241			

Заказчик:

Зам. директора Карагандинского областного филиала
АО НК "КазАвтоЖол"
Султанбеков А.М.

Куратор Изотов С.Ш.

Руководитель:

РГУ "Карагандыжолдаборатория"
КАД МИР РК Ахметкалиев М.Н.

Директор ТОО "Аманат инжиниринг" Курмашев К.М.

Подрядчик:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары" Мухажанов А.Б.

Директор ТОО "АвтоДорСервис-НС" Аркенов А.Б.