Врем. с. об'ездн.

Заказчик АО НК "КазАвтоЖол»

Форма 2

Подрядчик ТОО "АвтоДорСервис-НС"

Наименование строительства и его адрес: Капремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Бастау-Актау-Темиртау " км 12-53

А К Т N 2

выполненных строительно-монтажных работ за период с 16.04 по 15.05.2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-1и1 (Земляные работы 3,0км)								
1	Е0101-25-1	-Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м под автодорогой м3	42771,73	9,85	9,85	421182	421182	111720	-	-
				-	2,69	-	115176	97	0,01	376
2	Е0101-25-9	-Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 30м) м3	42771,73	24,84	24,84	1062527	1062527	281840	-	-
				-	6,79	-	290557	97	0,02	950
5	Е0101-25-2	-Срезка существующих обочин бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	2726,18	11,19	11,19	30506	30506	8092	-	-
				-	3,06	-	8342	97	0,01	27
6	Е0101-150-4	-Рыхление откосов в грунтах 2 группы бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.) м3	9700,65	2,02	2,02	19602	19602	3167	-	-
				-	0,34	-	3265	97	-	11
7	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей	36698,82	16	16	587243	587243	155769	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3		- -	4,38 4,38	- -	160587 160587	97 97	0,01 0,01	525 525
8	Е0101-35-5	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	36698,82	6,43 - -	6,43 1,76 1,76	236129 - -	236129 64572 64572	62634 97 97	- 0,01 0,01	- 211 211
9	Е0101-25-2	-Разработка грунта в притрассовых резервах бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в отвал м3	494,9	11,19 - -	11,19 3,06 3,06	5538 - -	5538 1514 1514	1469 97 97	- 0,01 0,01	- 5 5
10	Е0101-25-10	-Разработка грунта в притрассовых резервах бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+20м) м3	494,9	18,8 - -	18,8 5,14 5,14	9304 - -	9304 2544 2544	2468 97 97	- 0,02 0,02	- 8 8
11	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	1328,51	16 - -	16 4,38 4,38	21258 - -	21258 5813 5813	5639 97 97	- 0,01 0,01	- 19 19
12	Е0101-35-5	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей (+ 80м) м3	1328,51	51,47 - -	51,47 14,08 14,08	68384 - -	68384 18700 18700	18139 97 97	- 0,05 0,05	- 61 61
13	Е0101-25-2	-Разработка грунта в выемках бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в отвал м3	1246,66	11,19 - -	11,19 3,06 3,06	13950 - -	13950 3815 3815	3700 97 97	- 0,01 0,01	- 12 12
14	Е0101-25-10	-Разработка грунта в выемках бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+20м) м3	1246,66	18,8 - -	18,8 5,14 5,14	23436 - -	23436 6409 6409	6217 97 97	- 0,02 0,02	- 21 21
15	Е0101-16-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2	-Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3 м3	1246,66	35,63 0,59 0,59	34,87 4,79 4,79	44418 736 736	43472 5973 5973	6508 97 97	- 0,02 0,02	4 21 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004, СН РК 8.02-17-2006									
16	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	1207,98	26	26	31408	31408	6282	-	-
		т		-	5,2	-	6282	100	0,11	132
17	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	973,67	32,3	32,3	31449	31449	6290	-	-
		т		-	6,46	-	6290	100	0,14	132
18	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	1246,66	3,78	3,24	4713	4044	1935	-	4
		м3		0,48	1,12	598	1396	97	-	5
19	Е0101-19-2 К=4	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 2 км)	690,28	6,16	5,48	4250	3783	1366	-	-
		м3		-	2,04	-	1408	97	0,01	7
20	Е0101-19-2К=6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 3км)	556,38	9,23	8,22	5138	4573	1651	-	-
		м3		-	3,06	-	1703	97	0,01	8
		СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е0101-150-5-	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	39273,99	1,75	1,75	68539	68539	11074	-	-
		м3		-	0,29	-	11417	97	-	37
22	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	30002,22	14,01	14,01	420200	420200	139545	-	-
		м3 (насы		-	4,8	-	143861	97	0,02	470
23	Е0101-130-7- К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (+ 7 проходов)	30002,22	9,75	9,75	292555	292555	85401	-	-
		м3		-	2,93	-	88043	97	0,01	288
24	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	30002,22	14,12	12	423556	359951	127031	0,01	366
		м3		1,62	2,75	48604	82356	97	0,01	366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-145-2-	Планировка поверхности земли после снятия растительного слоя механизированным способом в грунтах 2 группы м2	11772,97 √	1,41	1,41	16609	16609	3430	-	-
				-	0,3	-	3537	97	-	12
26	Е0101-145-1-2	Планировка верха насыпи земляного полотна в грунтах 2 группы механизированным способом м2	48614,98 √	8,55	4,43	415452	215158	229311	0,03	1356
				4,12	0,74	200294	36109	97	-	122
27	Е0101-145-1-2	Планировка откосов насыпи земляного полотна в грунтах 2 группы механизированным способом м2	42724,45 √	8,55	4,43	365113	189088	201526	0,03	1192
				4,12	0,74	176025	31734	97	-	107
28	Е0101-145-9-	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом м2	71549,45 √	14,12	3,88	1010214	277548	764632	0,07	5180
				10,24	0,78	732666	55614	97	-	188
29	Е0101-145-9-	Планировка дна кюветов из грунтов 2 группы механизированным способом м2	28362,82 √	14,12	3,88	400458	110023	303107	0,07	2053
				10,24	0,78	290435	22046	97	-	75

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	6033131	4567460			10157
	Тенге	1449358	1179062			4195
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6033131	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2628419	-		-
Местные материалы -	Тенге	16313	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2549944	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1275
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	382492	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	514985	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9098060	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		15627
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3010911	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	9098060	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		15627
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3010911	-		-

√ РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА (2,67км)

СМЕТА 2-1и1

3	Е0101-25-1 -	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м под ОБЪЕЗДНОЙ автодорогой м3	11748 √	9,85	9,85	115685	115685	30686	-	-
				-	2,69	-	31635	97	0,01	103
4	Е0101-25-9 -	Снятие растительного грунта	11748 √	24,84	24,84	291841	291841	77412	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 30м) м3		-	6,79	-	79807	97	0,02	261
						515624 x 1.06 = 546561				
		СМЕТА 8-1								
1	Е0127-93-2	-Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2 км	2,67	139233,04	110551,02	371752	295171	100909	91,7	245
				13185	15231,23	35204	40667	133	51,33	137
2	Е0127-93-5 К=1,5	-Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавляется на ширину земляного полотна 1,5м до ширины 9м, категория грунтов 2 км	2,67	17903,79	17610,17	47803	47019	9355	1,85	5
				293,63	2340,64	784	6250	133	7,82	21
3	Е0127-96-3	-Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м из привезенного материала от разборки существующего асфальтобетонного покрытия км	2,67	108327,89	84062,89	289235	224448	174842	162	433
				24075	25161	64280	67180	133	93,08	249
4	Е0127-96-6 К=3	-Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см из привезенного материала от разборки существующего асфальтобетонного покрытия, добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог (добавляется на 1,5м) км	2,67	21656,35	16826,35	57822	44926	34900	32,4	87
				4792,5	5035,35	12796	13444	133	18,63	50
						766612 +	820006			
						1151815	(766612 + 320006) x 1.06 =			врем. 1157815
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1174140	1019091			769
			Тенге			113064	238983			820
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1174140	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	352047	-		-
		Местные материалы -	Тенге			41984	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			428103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		214
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	64215	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96135	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1698378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1803

с врем. 2870,837

без вр. (2785,925)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	416262	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1698378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1803
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	416262	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 2-2и1 (Асфальтобетонное покрытие на основной дороге ТИП 1 - 1км)								
21	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщ.23см	2455,42	1087,34	73,75	2669885	181096	107928	0,14	354
		м3		21,38	11,67	52497	28652	133	0,04	101
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2669885	181096			354
			Тенге			52497	28652			101
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2669885	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81149	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2436292	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			107928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16189	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166669	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2944482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		508
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97338	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2944482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		508
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97338	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9877156	5767647			11279
			Тенге			1614919	1446697			5116
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9877156	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3061615	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2494590	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3085976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1543
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	462896	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			777788	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13740920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17938
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3524512	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13740920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17938
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3524512	-		-

Тек. ц. 7338,962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 3,04789 % от суммы 12 589 105				418 808	383 702			
		ИТОГО				14 159 728	14124622			
		Выслуга лет 1 %				141 597	141 246			
		Затраты на доп. отпуска 0,4 %				56 639	56 498			
		ИТОГО в ценах 2001 года				14 357 964	14322366			
		ИТОГО в текущих ценах на 1.01.2012 К=2,088				29 979 430	29905100			
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2 %				599 589	598 102			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами				30 579 019	30503202			
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %				3 669 482	3660384			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				34 248 501	34163586			
							84915			

Заказчик:

Зам.директора Карагандинского областного

филиала АО НК «КазАвтоЖол» Султанбеков А.М.

Куратор Изотов С.Ш.

Директор ТОО «Аманат инжиниринг» Курмашев К.М.

Подрядчик:

Директор ТОО «АвтоДорСервис-НС» Тайжанов Е.А.

Начальник участка Баданов Б.