Форма 2

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Бастау-Актау-Темиртау" км 12-53

А К Т № 2

выполненных строительно-монтажных работ за период с 21.04. по 20.05. 2017 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
		ПК 326-333+50 ТИП -1								
22	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня старой дорожной одежды, с добавлением 50% ГПС**	7165,22	121,36	33,28	869571	238459	157145	0,03	9338
		м2		5,00	11,49	35826	82328	133	0,04	11427
23	Е0127-22-1 т.ч. п1.37	**Добавляется на 5см изменения толщины слоя**	7165,22	25,61		183501				
		м2								
24	Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-	**Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 материала от разработки сушествующего асфальтобетонного покрытия**	1221,92	40,53	39,71	49524	48522	9257	--	188
		м3		0,82	6,99	1002	8541	97	0,02	937
25	Е010333-А5-1	**Вывоз на основание дороги ранее складированного материала автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 5 км**	2199,46	45,00	45,00	98976	98976	19795	--	--
		т			9,00	0	19795	100	0,19	12849
		ПК 274+00-ПК 278+00; ПК 282+00-ПК 287+00; ПК 303+00-ПК 326								
14	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	21,30	36595,59	339,59	779486	7233	3993	0,58	48
		т			140,94	0	3002	133	0,58	48

15	E0127-48-1	Устройство покрытия толщиной 12 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	26752,38	822,86	45,57	22013463	1219106	962102	0,09	9797
		м2		15,40	11,64	411987	311398	133	0,04	4317
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			23994521	1612296	1152292		
			Тенге			448815	425064			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23994521				
		Накладные расходы -	Тенге			1152292				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1508809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26 655 622				
	ПК 274+00-ПК 278+00; ПК 282+00-ПК 287+00; ПК 303+00-ПК 326									
28	E0127-102-1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменых материалов 2,5-2,9т/м3 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	25996,67	415,18	13,29	10793297	345496	270727	0,04	9037
		м2		6,51	1,32	169238	34316	133	--	1143
29	E0127-102-3 К=10	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (ДОБАВИТЬ 5см)	25996,67	486,72	5,43	12653099	141162	19016	--	216
		м2		0,20	0,35	5199	9099	133	--	288
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			23446396	486658	289743		
			Тенге			174437	43415			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23446396				
	Всего заработная плата -		Тенге							
	Местные материалы -		Тенге			229783				
		Накладные расходы -	Тенге			289743				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1424168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25 160 307				
	РАЗДЕЛ 1.АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВНОЙ ДОРОГЕ ТИП 2									

		ПК 282-ПК 287									
7	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня старой дорожной одежды, укрепленного золой	5456,66	38,43	33,28	209699	181598	119673	0,03	3916
		м2		5,00	11,49	27283	62697	133	0,04	4791
8	E0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 материала от разработки сушествующего асфальтобетонного покрытия	2857,81	40,53	39,71	115827	113484	21649	--	147
		м3		0,82	6,99	2343	19976	97	0,02	733
9	E010333-A5- 1	Вывоз на основание дороги ранее складированного материала автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 5 км	3959,31	45,00	45,00	178169	178169	35634	--	--
		т			9,00	0	35634	100	0,19	10053
10	E0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Погрузка золы из отвалов на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	477,03	32,43	31,77	15470	15155	2893	--	26
		м3		0,66	5,59	315	2667	97	0,02	127
11	E010333-A32 -1	Перевозка золы на основание дороги автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 32 км	429,33	204,40	204,40	87755	87755	17551	--	--
		т			40,88	0	17551	100	0,86	4951
12	С "Ком.предл	Стоимость дорзина	40,15	8995,27		361160				
		л								
13	С11011-1006 Изм. и доп.вып.11	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	63,60	7800,00		496080				

			т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1 464 160**	**576 161**	**197 400**		**28968**
			Тенге			**29 941**	**138 525**			**45089**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1 464 160**				
		Накладные расходы	Тенге			**197 400**				**7689**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**99 694**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1 761 254**				**81746**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			**1 761 254**				

Рекультивацию земель под объездную автодорогу

1	**Е0101-25-2**	**Надвижка на откосы насыпи грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**434956**	**11,19**	**11,19**	**4867158**	**4867158**	**1291036**	**--**	**--**
		м3			**3,06**	**0**	**1330965**	**97**	**0,01**	**5483**
2	**Е0101-25-10**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавляется на 30м)**	**434956**	**28,20**	**28,20**	**12265759**	**12265759**	**3252906**	**--**	**--**
		м3			**7,71**	**0**	**3353511**	**97**	**0,03**	**13817**
3	**Е0147-152-2**	**Посев многолетних трав**	**56,25**	**293,31**	**293,31**	**16499**	**16499**	**8523**	**--**	**--**
		га			**117,45**	**0**	**6607**	**129**	**0,45**	**32**
4	**Е0147-152-3**	**Прикатывание посевов трав**	**56,25**	**292,82**	**292,82**	**16471**	**16471**	**8904**	**--**	**--**
		га			**122,70**	**0**	**6902**	**129**	**0,54**	**39**
5	**С143012-18**	**Семена многолетних трав**	**1509,24**	**515,00**		**777259**				
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**17 943 146**	**17 165 887**	**4 561 369**		**28968**
			Тенге			**0**	**4 697 985**			**45089**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17 943 146**				
		Накладные расходы	Тенге			**4 561 369**				**7689**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 350 271				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23 854 786				
	Минус заготовка материала								
	Битум	тн	156	-40174,00	-6 267 144				
	Отсев	м3	470	-861,78	-408 534				
	Щебень фр. 5-20	м3	1000	-2033,95	-2 037 447				
	Щебень фр. 20-40	м3	1150	-1652,29	-1 903 631				
	Итого по заготовке материала				-10 616 765				
	Итого по Ф-2	Тенге			66815204				
	Временные здания и сооружения 3,04789%	Тенге			2036454				
	ИТОГО:	Тенге			68851658				
	Выслуга лет 1%	Тенге			688517				
	Доп. Отпуска 0,4%	Тенге			275407				
	ИТОГО в ценах 2001 года:	Тенге			69 815 582				
	ИТОГО в текущих ценах К=2,088				145 774 935				
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				2 915 499				
	ИТОГО:				148 690 434				
	НДС 12%				17 842 852				
	ВСЕГО:				166 533 286				

Заказчик:

Зам. директора Карагандинского областного филиала
АО НК "КазАвтоЖол"
Султанбеков А.М.

Руководитель:

РГУ "Карагандыжоллаборатория"
КАД МИР РК
Ахметкалиев М.Н.

Подрядчик:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"
Мухажанов А.Б.

Куратор **Изотов С.Ш.**

Директора ТОО "АвтоДорСервис-НС"
Аркенов А.Б.

Директор ТОО "Аманат инжиниринг"
Курмашев К.М.