Форма 2

Заказчик ГУ "Карагандинский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Подрядчик ТОО "АвтоДорСервис-НС"

Договор №7 от 14.06.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капремонт автомобильно дороги "Бастау-Актау-Темиртау " км 12-53

А К Т N 3

выполненных строительно-монтажных работ за период с 21.04 по 20.05.2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ, 4,5км (смета 1-4)								
1	Е0127-101-6-	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 15 см	23155,96 м2	149,29	145,32	3456902	3364972	374497	0,02	505
				3,77	8,39	87298	194278	133	0,03	760
2	Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	20840,43 т	45	45	937819	937819	187564	-	-
				-	9	-	187564	100	0,19	3939
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4394721	4302792			505
			Тенге			87298	381842			4698
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4394721	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	469140	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4631	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			562060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		281
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	84309	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			297407	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5254188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5484
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	553449	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5254188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5484
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	553449	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, смета 2-1и1								
3	E0101-25-1	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м под объездной автодорогой	м3 17512	9,85	9,85	172444	172444	45742	-	-
				-	2,69	-	47156	97	0,01	154
4	E0101-25-9	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 30м)	м3 17512	24,84	24,84	435030	435030	115394	-	-
				-	6,79	-	118963	97	0,02	389
5	E0101-25-2	Срезка сущствующих обочин бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3 11347,52	11,19	11,19	126979	126979	33682	-	-
				-	3,06	-	34723	97	0,01	113
7	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3 70512,26	16	16	1128316	1128316	299291	-	-
				-	4,38	-	308548	97	0,01	1008
8	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3 70512,26	6,43	6,43	453694	453694	120344	-	-
				-	1,76	-	124066	97	0,01	405
9	E0101-25-2	Разработка грунта в притрассовых резервах бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в отвал	м3 929,47	11,19	11,19	10401	10401	2759	-	-
				-	3,06	-	2844	97	0,01	9
10	E0101-25-10	Разработка грунта в притрассовых резервах бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые	м3 929,47	18,8	18,8	17473	17473	4635	-	-
				-	5,14	-	4778	97	0,02	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 10 м (+20м)								
		м3								
11	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	2499,49	16	16	39996	39996	10609	-	-
		м3		-	4,38	-	10937	97	0,01	36
12	Е0101-35-5	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей (+ 80м)	2499,49	51,47	51,47	128659	128659	34127	-	-
		м3		-	14,08	-	35183	97	0,05	115
13	Е0101-25-2	-Разработка грунта в выемках бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в отвал	2341,33	11,19	11,19	26200	26200	6950	-	-
		м3		-	3,06	-	7164	97	0,01	23
14	Е0101-25-10	-Разработка грунта в выемках бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+20м)	2341,33	18,8	18,8	44015	44015	11675	-	-
		м3		-	5,14	-	12036	97	0,02	39
15	Е0101-16-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	3819,67	35,63	34,87	136095	133196	19939	-	14
		м3		0,59	4,79	2254	18302	97	0,02	65
16	Е010333-А2-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, В НАСЫПЬ	3447,25	26	26	89628	89628	17926	-	-
		т		-	5,2	-	17926	100	0,11	376
17	Е010333-А3-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, В НАСЫПЬ	3242,32	32,3	32,3	104727	104727	20945	-	-
		т		-	6,46	-	20945	100	0,14	440
18	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	3822,61	3,78	3,24	14451	12401	5933	-	13
		м3		0,48	1,12	1835	4281	97	-	14
19	Е0101-19-2 К=4	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 2	1969,86	6,16	5,48	12127	10795	3898	-	-
				-	2,04	-	4019	97	0,01	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км)								
20	E0101-19-2К=6	м3 Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 3км)	1852,75	9,23 -	8,22 3,06	17109 -	15230 5669	5499 97	- 0,01	- 27
		м3 СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
21	E0101-150-5-	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	73890,78	1,75 -	1,75 0,29	128950 -	128950 21480	20836 97	- -	- 70
		м3								
22	E0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	57845,39	14,01 -	14,01 4,8	810160 -	810160 277370	269049 97	- 0,02	- 906
		м3 (насы								
23	E0101-130-7-К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (+ 7 проходов)	57845,39	9,75 -	9,75 2,93	564057 -	564057 169750	164657 97	- 0,01	- 555
		м3								
24	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	57845,39	14,12	12	816631	693999	244920	0,01	706
		м3		1,62	2,75	93710	158786	97	0,01	706
25	E0101-145-2-	Планировка поверхности земли после снятия растительного слоя механизированным способом в грунтах 2 группы	22149,87	1,41 -	1,41 0,3	31249 -	31249 6654	6454 97	- -	- 22
		м2								
27	E0101-145-1-2	Планировка ОТКОСОВ НАСЫПИ земляного полотна в грунтах 2 группы механизированным способом	115950,03	8,55 4,12	4,43 0,74	990881 477714	513166 86122	546921 97	0,03 -	3235 290
		м2								
28	E0101-145-9-	Планировка откосов, полотна ВЫЕМОК из грунтов 2 группы механизированным способом	104832,44	14,12 10,24	3,88 0,78	1480141 1073484	406657 81485	1120320 97	0,07 -	7590 276
		м2								
29	E0101-145-9-	Планировка ДНА КЮВЕТОВ из грунтов 2 группы механизированным способом	41729,71	14,12 10,24	3,88 0,78	589186 427312	161874 32436	445956 97	0,07 -	3021 110
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			8368598	6259294			14578
			Тенге			2076309	1611623			6185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8368598	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3687931	-		-
		Местные материалы -	Тенге			32995	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3578459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1789
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	536769	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			716823	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12663881	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22552
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4224700	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12663881	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22552
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4224700	-		-

РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА, смета 2-2и1

ТИП 1 - ОСНОВАНИЕ - 4,3413км

14	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщ.23см	10642,21	1087,34	73,75	11571738	784901	467780	0,14	1532
		м3		21,38	11,67	227530	124184	133	0,04	436
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11571738	784901			1532
			Тенге			227530	124184			436
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11571738	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	351714	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10559306	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			467780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70167	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			722371	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12761889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	421881	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12761889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	421881	-		-

РАЗДЕЛ 4. ТРУБА Ж/Б КРУГЛАЯ ДИАМ.1м (ПК 63+15.56, ПК74+44.25) на поливных каналах, смета 2-5и

УСТРОЙСТВО ПРОГАЛОВ В ТЕЛЕ НАСЫПИ

1	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	130,07	6,01	6,01	781	781	263	-	-
				-	2,08	-	271	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 10 м м3								
2	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	130,07	4,75 -	4,75 1,65	618 -	618 215	208 97	- 0,01	- 1
3	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	195,43	48,9 1,27	47,46 6,4	9557 248	9276 1251	1454 97	0,01 0,02	2 4
4	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	342	19,7 -	19,7 3,94	6737 -	6737 1347	1347 100	- 0,08	- 28
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	195,43	3,78 0,48	3,24 1,12	739 94	634 219	303 97	- -	1 1
		РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА ПОД ТЕЛО ТРУБЫ И ОГОЛОВКИ								
11	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	37,35	6,01 -	6,01 2,08	224 -	224 78	76 97	- 0,01	- -
12	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	37,35	4,75 -	4,75 1,65	178 -	178 62	60 97	- 0,01	- -
13	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-20	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	49,62	48,9 1,27	47,46 6,4	2427 63	2355 318	369 97	0,01 0,02	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06									
14	E010333-A1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	86,84	19,7	19,7	1711	1711	342	-	-
				-	3,94	-	342	100	0,08	7
		т								
15	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	49,62	3,78	3,24	188	161	77	-	-
				0,48	1,12	24	56	97	-	-
		м3								
16	E0101-12-26	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	45,09	34,43	33,42	1552	1507	208	0,01	-
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06			1,01	3,75	46	169	97	0,01	1
		м3								
17	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную /	1,6	262,72	-	421	-	475	1,85	3
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	421	-	113	-	-
		м3								
		Тело трубы								
21	E0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты	7,34	2515,85	38,67	18459	284	2597	1,99	15
				310,5	14,24	2278	104	109	0,07	1
		м3								
22	E0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F200 под тело трубы	8,67	9749,24	532,08	84536	4614	5350	2,55	22
				434,25	131,85	3765	1143	109	0,43	4
		м3								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
66	E0130-54-3 К=0,8	-Демонтаж старых звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1м	21,34	2804,4	1746	59857	37267	35185	6,31	135
				1058,4	453,96	22590	9689	109	1,55	33
		м3								
67	E01031-A11--11	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т на автомобили	53,36	152,8	-	8153	-	5707	2,25	120
				106,96	-	5707	-	100	-	-
		т								
68	E010332-A30-1	-Транспорт ж/б изделий, расстояние перевозки 30 км	53,36	182,7	182,7	9749	9749	1950	-	-
				-	36,54	-	1950	100	0,77	41
		т								
69	E01031-A11--21	Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках	53,36	140	-	7470	-	5229	2,06	110
				98	-	5229	-	100	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			213357	76096			407
			Тенге			40466	17214			123
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			213357	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10000	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57679	-		-
		Местные материалы -	Тенге			86796	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61202	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9180	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16474	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			291033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		561
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66859	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			291033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		561
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66859	-		-

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА, смета 8-1

1	Е0127-93-2	-Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2	11	139233,04	110551,02	1531563	1216061	415729	91,7	1009
				13185	15231,23	145035	167544	133	51,33	565
			км							
2	Е0127-93-5 К=1,5	-Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавляется на ширину земляного полотна 1,5м до ширины 9м, категория грунтов 2	11	17903,79	17610,17	196942	193712	38539	1,85	20
				293,63	2340,64	3230	25747	133	7,82	86
			км							
3	Е0127-96-3	-Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м из привезенного материала от разборки существующего асфальтобетонного покрытия	11	108327,89	84062,89	1191607	924692	720323	162	1782
				24075	25161	264825	276771	133	93,08	1024
			км							
4	Е0127-96-6 К=3	-Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см из привезенного материала от разборки существующего асфальтобетонного покрытия, добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	11	21656,35	16826,35	238220	185090	143781	32,4	356
				4792,5	5035,35	52718	55389	133	18,63	205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(добавляется на 1,5м) км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3158332	2519555			3167
			Тенге			465807	525450			1879
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3158332	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	991258	-		-
		Местные материалы -	Тенге			172970	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1318373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		659
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	197756	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			268602	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4745307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5706
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1189014	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4745307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5706
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1189014	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПРИМЫКАНИЯ (СЪЕЗДЫ), смета 2-3и								
		ПОДГОТОВКА ПОД НАСЫПЬ								
1	E0127-101-6	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 15 см м2	2525,13	149,29	145,32	376971	366946	40838	0,02	55
				3,77	8,39	9520	21186	133	0,03	83
2	E010333-A5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, (на строительные площадки) т	2272,63	45	45	102268	102268	20454	-	-
				-	9	-	20454	100	0,19	430
3	E0101-25-1	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	83,42	9,85	9,85	821	821	218	-	-
				-	2,69	-	225	97	0,01	1
4	E0101-25-9	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 30м) м3	83,42	24,84	24,84	2072	2072	550	-	-
				-	6,79	-	567	97	0,02	2
5	E0101-150-4	Рыхление откосов в грунтах 2	1702,94	2,02	2,02	3441	3441	556	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		группы бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,25м, длина участка до 50м		-	0,34	-	573	97	-	2
		м3								
6	Е0101-25-2	-Разработка грунта в притрассовых резервах бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в отвал	5923,7	11,19	11,19	66286	66286	17583	-	-
				-	3,06	-	18127	97	0,01	59
		м3								
7	Е0101-25-10 К=2	-Разработка грунта в притрассовых резервах бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавляется на 40м)	5923,7	37,6	37,6	222722	222722	59078	-	-
				-	10,28	-	60905	97	0,03	199
		м3								
8	Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	1958,07	40,7	39,71	79701	77764	14830	-	10
				0,82	6,99	1606	13684	97	0,02	49
		м3								
9	Е010333-А2-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км в насыпь	1094,05	26	26	28445	28445	5689	-	-
				-	5,2	-	5689	100	0,11	119
		т								
10	Е010333-А3-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км в насыпь	2332,58	32,3	32,3	75342	75342	15068	-	-
				-	6,46	-	15068	100	0,14	316
		т								
11	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	1958,07	3,78	3,24	7402	6352	3039	-	7
		м3								
12	Е0101-19-2 К=4	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 2 км)	625,17	0,48 6,16	1,12 5,48	940 3849	2193 3426	97 1237	- -	7 -
				-	2,04	-	1275	97	0,01	6
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	E0101-19-2 К=6	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 3км)	1332,9	9,23	8,22	12309	10956	3956	-	-
				-	3,06	-	4079	97	0,01	20
		м3								
14	E0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	7165,18	14,01	14,01	100353	100353	33326	-	-
				-	4,8	-	34357	97	0,02	112
		м3								
15	E0101-130-7 К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (добавляется на 7 проходов)	7165,18	9,75	9,75	69869	69869	20396	-	-
				-	2,93	-	21027	97	0,01	69
		м3								
16	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7165,18	14,12	12	101154	85964	30338	0,01	87
		м3		1,62	2,75	11608	19668	97	0,01	87
17	E0101-12-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	768,53	31,52	30,82	24224	23686	4251	-	3
				0,7	5	538	3844	97	0,02	14
		м3								
18	E0101-145-1 2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	4274,64	8,55	4,43	36530	18919	20163	0,03	119
				4,12	0,74	17612	3175	97	-	11
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1313760	1265634			281
	Тенге	41822	246095			1586
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1313760	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	287918	-		-
Местные материалы -	Тенге	6304	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	291571	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		146
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	43736	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	96320	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1701651	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2013
Сметная заработная плата -	Тенге	-	331653	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1701651	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2013
Сметная заработная плата -	Тенге	-	331653	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 7. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА, смета 7-2и

		ПОДГОТОВКА ПОД НАСЫПЬ									
1	Е0127-101-6	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 15 см	м2	7200	149,29	145,32	1074872	1046288	116444	0,02	157
					3,77	8,39	27144	60408	133	0,03	236
2	Е0101-25-2	Окучивание разобранного материала (вместе с основанием) бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	3600	11,19	11,19	40284	40284	10686	-	-
					-	3,06	-	11016	97	0,01	36
3	Е0101-25-10	Окучивание разобранного материала (вместе с основанием) бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добаляется на 40м)	м3	3600	37,6	37,6	135354	135354	35903	-	-
					-	10,28	-	37014	97	0,03	121
4	Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка разобранного материала (вместе с основанием) на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	3600	40,53	39,71	145925	142973	27266	-	18
					0,82	6,99	2952	25158	97	0,02	89
5	Е010333-А5-1	Перевозка разобранного материала автомобилями-самосвалами на расстояние 5 км (на строительные плащадки)	т	6480	45	45	291600	291600	58320	-	-
					-	9	-	58320	100	0,19	1225
6	Е0101-25-1	Снятие растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	м3	1600	9,85	9,85	15756	15756	4179	-	-
					-	2,69	-	4308	97	0,01	14
7	Е0101-25-9 К=3	Снятие растительног грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при		1600	24,84	24,84	39747	39747	10543	-	-
					-	6,79	-	10869	97	0,02	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавлять на 30м) м3								
8	Е0101-150-4	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,25 м, длина разрыхляемого участка до 50 м м3	230	2,02 - -	2,02 0,34 -	465 - 77	465 77 97	75 97 -	- - -	- - -
9	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	3678	11,19 - -	11,19 3,06 -	41157 - 11255	41157 11255 97	10917 97 0,01	- 0,01 37	- 37 -
10	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта в притрассовых резервах бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавляется на 40м) м3	3678	37,6 - -	37,6 10,28 -	138287 - 37816	138287 37816 97	36681 97 0,03	- 0,03 124	- 124 -
11	Е0101-12-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Устройство кюветов в грунтах 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 м3	3450	31,52 0,7 -	30,82 5 -	108742 2415 -	106327 17258 -	19082 97 -	- 0,02 -	15 62 -
12	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	3503	14,01 - -	14,01 4,8 -	49062 - 16797	49062 16797 97	16293 97 0,02	- 0,02 55	- 55 -
13	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (добавляетяс на 7 проходов) м3	3503	9,75 - -	9,75 2,93 -	34158 - 10280	34158 10280 97	9971 97 0,01	- 0,01 34	- 34 -
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	3503	14,12 1,62 -	12 2,75 -	49454 5675 -	42027 9616 -	14832 97 0,01	0,01 0,01 -	43 43 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E0101-145-1-2	Планировка полотна и откосов насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом м2	4731	8,55	4,43	40430	20938	22316	0,03	132
				4,12	0,74	19492	3514	97	-	12
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			2205291	2144422			364
			Тенге			57678	313705			2123
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2205291	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	371382	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3192	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			393509	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	59026	-		197
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			155928	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2754729	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	430409	-		2684
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			2754729	688603.	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	430409	-		2684
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			31225798	17352694			20836
			Тенге			2996910	3220113			17030
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31225798	-	-		-
	Материалы -		Тенге			10000	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6217023	-		-
	Местные материалы -		Тенге			10866194	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6672954	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1000943	-		3336
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2273925	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40172677	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7217966	-		41202
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			40172677	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7217966	-		41202

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			31811066
Накладные расходы			6087686
Ненормируемые и непредвиденные затраты			2273925
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			40172677
Итого с временными зданиями и сооружениями	(40172677-4745307) X 3,04789 %	1079787	41252464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет	41252464 X 1 %			412525	41664989			
		Итого с затратами на доп. отпуска	41252464 X 0,4 %			165010	41829999			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2012	41829999 X 2,088				87341037			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	87341037 X 2 %			1746820	89087857			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				10690543			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					99778400			

Заказчик:

Зам.директора Карагандинского Областного департамента КАДтМТК РК _____ Гафтон И.М.

Куратор _____ Каримбеков Д.О.

Директор ТОО «Аманат инжиниринг» _____ Курмашев К.М.

Подрядчик:

Директор ТОО «АвтоДорСервис-НС» _____ Тайжанов Е.А.

Начальник участка _____ Санаубаров Е.К.