Время с обеда.

Заказчик Карагандинский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол» Форма 2

Подрядчик ТОО "АвтоДорСервис-НС"

Наименование строительства и его адрес: Капремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Бастау-Актау-Темиртау " км 12-53

А К Т N 6

выполненных строительно-монтажных работ за период с 16.08 по 15.09.2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (Асфальтобетонное покрытие на основной дороге ТИП 1)- СМЕТА 2-2и1										
		ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ 6,88км										
30	Е0127-102-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных мелкозернистых смесей марки 1 тип Басфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	55487,71	529,64	13,29	29388313	737276	577843	0,04	2089		
				6,51	1,32	361225	73244	133	-	264		
31	Е0127-102-3-К=10	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (ДОБАВИТЬ 2см) м2	55487,71	251,81	2,17	13972248	120561	16266	-	20		
				0,08	0,14	4439	7791	133	-	27		
32	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах т	16,65	5930,77	4677,52	98725	77863	61520	7,13	119		
				1253,25	1525,5	20862	25394	133	6,78	113		
		ЗАГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ										
	С143008-33	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция 5-10 мм м3	2424,00	-1918,82	-	-4651231	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143008-104	-Отсев	2262,15	-813	-	-1839131	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	С11011-31	-Битум нефтяной дорожный	60,68	-37900	-	-2299772	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	вязкий, марка БНД								
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34669153	935700			2228
		Тенге				386526	106429			404
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				34669153	-	-		-
	Материалы -	Тенге				652535	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	492955	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-2299772	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				34994164	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				655630	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		328
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	98344	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2119487	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37444270	-	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2959
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	591299	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37444270	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2959
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	591299	-		-

93 327 819

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА -(1,2км)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, СМЕТА 2-1и1

3	Е0101-25-1	-Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м под ОБЪЕЗДНОЙ автодорогой	5280 √	9,85	9,85	51993	51993	13791	-	-
				-	2,69	-	14218	97	0,01	46
		м3								
4	Е0101-25-9	-Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 30м)	5280 √	24,84	24,84	131165	131165	34792	-	-
				-	6,79	-	35868	97	0,02	117
		м3								

231741 x 1.06 = 245645 Тех. 612.257

СМЕТА, ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА, СМЕТА 8-1

1	Е0127-93-2	-Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в	1,2 √	139233,04	110551,02	167080	132661	45352	91,7	110
				13185	15231,23	15822	18277	133	51,33	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2 км								
2	E0127-93-5 К=1,5	-Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавляется на ширину земляного полотна 1,5м до ширины 9м, категория грунтов 2 км	1,2	17903,79	17610,17	21485	21132	4204	1,85	2
				293,63	2340,64	352	2809	133	7,82	9
3	E0127-96-3	-Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м из привезенного материала от разборки существующего асфальтобетонного покрытия км	1,2	108327,89	84062,89	129993	100875	78581	162	194
				24075	25161	28890	30193	133	93,08	112
4	E0127-96-6 К=3	-Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см из привезенного материала от разборки существующего асфальтобетонного покрытия, добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог (добавляется на 1,5м) км	1,2	21656,35	16826,35	25988	20192	15685	32,4	39
				4792,5	5035,35	5751	6042	133	18,63	22

(344546 + 143822) x 1.06 = 517670 ~ 1252102

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	527703	458018			346
	----	---	---	---	---	---
	Тенге	50815	107408			369
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	527703	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	158223	-		-
Местные материалы -	Тенге	18869	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	192406	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		96
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	28861	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	43207	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	763316	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		810
Сметная заработная плата -	Тенге	-	187084	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	763316	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		810
Сметная заработная плата -	Тенге	-	187084	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПЛОЩАДКА ОТДЫХА, СМЕТА 7-2и

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	E0127-102-1	-Устройство покрытия толщина 4 см из горячей асфальтобетонной смеси мелкозернистой марки 1 тип Б асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м	3335	529,64	13,29	1766338	44313	34730	0,04	126
				6,51	1,32	21711	4402	133	-	16
		м2								
26	E0127-102-3 К=4	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (добавить 2см)	3335	251,81	2,17	839780	7246	978	-	1
				0,08	0,14	267	468	133	-	2
		м2								
27	E0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 15 см	150	189,01	30,56	28352	4583	3048	0,05	7
				7,19	8,09	1078	1214	133	0,03	5
		м2								
28	E0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 800 л	2,08	2697,12	1443,87	5603	3000	4053	7,13	15
		т		1253,25	213,57	2604	444	133	6,78	14
		ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА								
29	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси ТИП Б, М-1 толщиной 3 см	15	419,73	-	6296	-	494	0,14	2
				24,75	-	371	-	133	-	-
		м2								
30	E0127-55-2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавляется на 1см)	15	132,74	-	1991	-	159	0,05	1
				7,96	-	119	-	133	-	-
		м2								
31	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	15	340,92	12,52	5114	188	846	0,24	4
				38,03	4,39	570	66	133	0,02	-
		м2								
32	E0127-56-2 К=3	-Устройство оснований под тротуары из щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавляется на 3см)	15	77,56	-	1163	-	50	0,02	-
				2,49	-	37	-	133	-	-
		м2								
33	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см	15	192,11	12,52	2882	188	846	0,24	4
				38,03	4,39	570	66	133	0,02	-
		м2								
34	E0127-56-2 К=3	-Устройство оснований под тротуары из песчано-гравийной	15	39,08	-	586	-	50	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавляется на 3см) м2		2,49	-	37	-	133	-	-
		САНИТАРНАЯ ЗОНА								
35	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси ТИП Б, М-1 толщиной 3 см м2	110	419,73	-	46170	-	3621	0,14	16
				24,75	-	2723	-	133	-	-
36	Е0127-55-2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавляется на 1см) м2	110	132,74	-	14601	-	1165	0,05	5
				7,96	-	876	-	133	-	-
37	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см м2	110	340,92	12,52	37501	1377	6206	0,24	27
				38,03	4,39	4183	483	133	0,02	2
38	Е0127-56-2 К=3	-Устройство оснований под тротуары из щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавляется на 3см) м2	110	77,56	-	8532	-	364	0,02	2
				2,49	-	274	-	133	-	-
39	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см м2	110	192,11	12,52	21132	1377	6206	0,24	27
				38,03	4,39	4183	483	133	0,02	2
40	Е0127-56-2 К=3	-Устройство оснований под тротуары из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавляется на 3см) м2	110	39,08	-	4298	-	364	0,02	2
				2,49	-	274	-	133	-	-
		ГАЗОННАЯ ЗОНА								
41	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см м2	61	192,11	12,52	11719	764	3442	0,24	15
				38,03	4,39	2320	268	133	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2802057	63035			252
			Тенге			42198	7894			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2802057	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			88133	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50092	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2608692	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			66622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9993	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172121	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3040800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		327
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60085	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3040800 ✓	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		327
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60085	-		-

тех. ч ст 579030

РАЗДЕЛ 4. СМЕТА 2-3и (ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ - ЧЕРНЫЙ ЩЕБЕНЬ)

ВЕРХНИЙ СЛОЙ ОСНОВАНИЯ - ПК136+05; ПК 136+88;
- АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ-ПК137+46; ПК137+97

25	E0127-48-1	-Устройство верхнего слоя основания толщиной 12см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	1404	822,86	45,57	1155293	63979	50492	0,09	127
				15,4	11,64	21622	16343	133	0,04	56
30	E0127-66-6	-Разогревание битума в котлах м2	0,4212	5930,77	4677,52	2498	1970	1557	7,13	3
		т		1253,25	1525,5	528	643	133	6,78	3
		ЗАГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ								
	C143008-33	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция 5-10 мм	278,66	-1918,82	-	-534703	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			623088	65949			130
			Тенге			22149	16985			59
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			623088	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9014	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39135	-		-
		Местные материалы -	Тенге			525975	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7807	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40508	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			715645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46942	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			715645 ✓	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46942	-		-

1783706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			38622001	1522703			2956
			Тенге			501688	238716			873
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38622001	-	-		-
		Материалы -	Тенге			749682	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	740405	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-2299772	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			38147700	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			966707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		483
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	145006	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2375323	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41964031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4312
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	885411	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			41964031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4312
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	885411	-		-

Временные здания и сооружения 3,04789 % от сметной 41446361	1 279 018	1263239
ИТОГО	43 243 049	43227270
Выслуга лет 1 %	432 430	432227
Затраты на доп. отпуска 0,4 %	172 972	172909
ИТОГО в ценах 2001 года	43 848 451	43832406
ИТОГО в текущих ценах на 1.01.2012 К=2,088 91555566	91 555 566	91522064
Налоги, сборы и обязательные платежи 2 %	1 831 111	1830441
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	93 386 677	93352505
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	11 206 401	11202301
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	104 593 078	104554806

- 38272

Заказчик:

Зам.директора Карагандинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» Султанбеков А.М.

Подрядчик:

Директор ТОО «АвтоДорСервис-НС» Байканов Е.Ж.

Куратор Изотов С.Ш.

Начальник участка

Директор ТОО «Аманат инжиниринг»