Заказчик Карагандинский областной филиал АО НК "ҚазАвтоЖол» Форма 2

Подрядчик ТОО "АвтоДорСервис-НС"

Наименование строительства и его адрес: Капремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Бастау-Актау-Темиртау " км 12-53

А К Т N 5

выполненных строительно-монтажных работ за период с 16.07 по 15.08.2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (Асфальтобетонное покрытие на основной дороге ТИП 1)- СМЕТА 2-2и1										
		НИЖНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ 1,7км ПК 146 - ПК 163										
28	Е0127-102-1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменых материалов 2,5-2,9т/м3 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см м2	13710,68	415,18	13,29	5692461	182176	142782	0,04	516		
				6,51	1,32	89257	18098	133	-	65		
29	Е0127-102-3-К=10	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (ДОБАВИТЬ 5см) м2	13710,68	486,72	5,43	6673278	74475	10048	-	12		
				0,2	0,35	2742	4813	133	-	16		
32	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах т	4,11	5930,77	4677,52	24394	19240	15201	7,13	29		
				1253,25	1525,5	5155	6275	133	6,78	28		
		ЗАГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ										
	С143008-104	Отсев м3	752,07	-813	-	-611429	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143008-37	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция свыше 40 мм м3	827,60	-1558,76 -	-	-1289979 -	-	-	-	-
	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	142,93	-37900 -	-	-5417199 -	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		5071527	275891			558
				----		---	---			---
				Тенге		97154	29186			110
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5071527	-	-		-
		Материалы -		Тенге		161238	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	126339	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		-5417199	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		9954444	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		168031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	25205	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		314373	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5553932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		751
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	151544	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		5553932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		751
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	151544	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ 1,42км								
30	Е0127-102-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных мелкозернистых смесей марки 1 тип Басфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	11449,57	529,64 6,51	13,29 1,32	6064112 74537	152133 15113	119235 133	0,04 -	431 54
31	Е0127-102-3-К=10	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (ДОБАВИТЬ 2см) м2	11449,57	251,81 0,08	2,17 0,14	2883094 916	24877 1608	3356 133	- -	4 5
32	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах т	3,43	5930,77 1253,25	4677,52 1525,5	20371 4305	16067 5240	12694 133	7,13 6,78	24 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8967577	193076			460
			Тенге			79757	21961			83
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8967577	-	-		-
		Материалы -	Тенге			134647	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	101718	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8560097	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			135286	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20293	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			546172	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9649035	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		611
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122011	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9649035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		611
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122011	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ЗАГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ								
С143008-33		-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция 5-10 мм	м3	500,18	-1918,82	-959756	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
С143008-104		-Отсев	м3	466,78	-813	-379495	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	98,28	-37900	-3724935	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-5064185.	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-5064185	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-3724935	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-1339250	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-303851	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-5368037	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-5368037 ч	-	-		-

≤ 9834930

тек. 4457303 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА -(1,3км)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, СМЕТА 2-1и1								
1	Е0101-25-1	-Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м под ОБЪЕЗДНОЙ автодорогой	5720	9,85	9,85	56326	56326	14941	-	-
				-	2,69	-	15403	97	0,01	50
		м3								
2	Е0101-25-9	-Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 30м)	5720	24,84	24,84	142095	142095	37691	-	-
				-	6,79	-	38857	97	0,02	127
		м3								
		СМЕТА, ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА 8-1								
1	Е0127-93-2	-Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2	1,3	139233,04	110551,02	181003	143716	49132	91,7	119
				13185	15231,23	17141	19801	133	51,33	67
		км								
2	Е0127-93-5 К=1,5	-Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавляется на ширину земляного полотна 1,5м до ширины 9м, категория грунтов 2	1,3	17903,79	17610,17	23275	22893	4555	1,85	2
				293,63	2340,64	382	3043	133	7,82	10
		км								
3	Е0127-96-3	-Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м из привезенного материала от разборки существующего асфальтобетонного покрытия	1,3	108327,89	84062,89	140826	109282	85129	162	211
				24075	25161	31298	32709	133	93,08	121
		км								
4	Е0127-96-6 К=3	-Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см из привезенного материала от разборки существующего асфальтобетонного покрытия, добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог (добавляется на 1,5м)	1,3	21656,35	16826,35	28153	21874	16992	32,4	42
				4792,5	5035,35	6230	6546	133	18,63	24
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			571678	496187			374
			Тенге			55050	116359			399
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			571678	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	171409	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			20442	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			208440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31266	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46807	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			826925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		878
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	202675	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			826925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		878
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	202675	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			9546597	965154			1392
			Тенге			231961	167505			592
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9546597	-	-		-
		Материалы -	Тенге			295885	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	399466	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-9142134	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17195732	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			511757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		256
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76763	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			603501	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10661855	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2240
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	476230	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			10 661 855	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2240
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	476230	-		-

Временные здания и сооружения 3,04789 % от суммы 10101046	324 962	307869
ИТОГО	10 986 817	10969724
Выслуга лет 1 %	109 868	109697
Затраты на доп. отпуска 0,4 %	43 947	43879
ИТОГО в ценах 2001 года	11 140 632	
ИТОГО в текущих ценах на 1.01.2012 К=2,088	23 261 640	11123300
Налоги, сборы и обязательные платежи 2 %	465 233	
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	23 726 873	
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	2 847 225	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	26 574 098	

23225545
464509
23690054
2842806
26532860
-41238

Заказчик:

Зам.директора Карагандинского областного

филиала АО НК «КазАвтоЖол» _____ Султанбеков А.М.

Куратор _____ Изотов С.Ш.

Директор ТОО «Аманат инжиниринг» _____ Курмашев К.М.

Подрядчик:

Директор ТОО «АвтоДорСервис-НС» _____ Сайжанов Е.А.

Начальник участка _____ Баданов Б.