Форма №2-в

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Грэсстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - «Строительство сетей канализации к жилому комплексу «Сарыарка»

Акт № 6 от 22 декабря 2015г.
приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2015 г.

Основание: ПСД-19/08.12-НК

Сметная стоимость	912 535	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	111	чел.-ч
Сметная заработная плата	30 556	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительная (нулевая) смета №3. РАЗДЕЛ "ВКЛЮЧИТЬ".								
		РАЗДЕЛ 2. Восстановление покрытий улиц								
		Проезжая часть ул.Павлова								
1	Е108-3-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня**	4,14	1873,97	116,02	7758	480	910	0,98	4
		м3		142,31	43,99	589	182	118	0,21	1
2	Е0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	64,9	652,44	7,63	42343	495	10962	0,80	52
		м		124,98	2,02	8111	131	133	0,01	--
3	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	2,7907	26200,00	--	73116	3	--	--	--
		м3		--	--	3	3	--	--	--
4	Е108-4-7	**Обмазка битумной эмульсией бртового камня в местах примыкания с а/бетонным покрытием Н=0,1м**	12,98	251,62	4,39	3266	57	683	0,24	3
		м2		42,95	1,66	557	22	118	0,01	--
5	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	345,34	27,72	17,65	9573	6095	5810	0,04	13
		м2		6,83	5,82	2359	2010	133	0,02	7
6	Е0127-54-1	**Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=2,000**	690,68	0,02	--	14	691	76	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		0,01	--	7	691	133	--	--
7	С143010-9	Смеси асфальтобетонные/ГОСТ 9128-97/плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I	41,717072	4920,00	--	205248	42	--	--	--
		т		--	--	42	42	--	--	--
		Проезжая часть ул. Толстого и ул.Шевченко								
8	Е27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	490,9	263,19	25,65	129200	12592	8997	0,03	15
		м2 основания		4,97	8,81	2440	4325	133	0,03	15
9	Е27-25-1 к=5	Вычитается к расценкам 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ	2454,5	-25,59	-3,31	-62811	-8124	-36126	-0,02	-131
		м2 основания		-2,98	-0,95	-7314	-2332	133	–	-22
10	Е27-22-1	Расклинцовка щебенчатого покрытия щебнем фракции 10-20 мм, толщина слоя 15см ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	490,9	380,77	38,27	186920	18787	12379	0,04	20
		м2 основания		5,75	13,21	2823	6485	133	0,05	25
11	Е27-25-1 к=10	Вычитается к расценкам 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ	4909	-25,59	-3,31	-125621	-16249	-36126	-0,02	-131
		м2 основания		-2,98	-0,95	-14629	-4664	133	–	-22
12	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,97268	40148,53	390,53	39052	380	211	0,667	1
		т		–	162,08	1	158	133	0,667	1
13	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	490,9	27,72	17,65	13608	8664	8259	0,04	20
		м2 покрытия		6,83	5,82	3353	2857	133	0,02	10
14	С143010-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	47,42094	4920		233311	47			
		т				47	47			
		ул.Толстого,100 (на против через дорогу)								
15	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов	157,7	19,95	15,60	3146	2460	1370	0,01	2
		м2		1,03	5,50	162	867	133	0,03	5
16	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	31,5	26,22	25,00	826	788	242	0,01	--
		м3		1,15	6,78	36	214	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	П8-12-1	**Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 12 км, 1 класса грузов**	56,8	98,12	98,1	5573	5572	1171	0,01	--
		т		-	19,62	57	1114	100	0,03	1
18	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	31,5	3,53	3,06	111	96	46	--	--
		м3		0,45	1,07	14	34	97	--	--
19	Е0127-14-4	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня**	23,66	280,53	248	6637	5868	3137	0,25	6
		м3		32,18	78,59	761	1859	119,7	0,31	7
20	30--8-36	**Щебень из природного камня для строительных работ, М-1200, фракция 20-40 мм**	29,8116	1430		42631	30			
		м3				30	30			
21	31--1-1	**Вода**	1,66	5		8				
		м3								
		Всего прямые затраты				**813 910**	**38 773**	**-17 999**		**-126**
						-551	**14 075**	**1 980**		**28**

в том числе стоимость: материалов, тенге	775 687	тенге
стоимость оборудования, тенге	-	
Накладные расходы, тенге	**-17 999**	
- заработная плата, тенге (15%)	-2 700	
-трудоемкость, чел-ч (0,05%)	-9	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	47 755	тенге
Всего по акту, тенге	**843 666**	
- заработная плата, тенге	10 824	
-трудоемкость, чел-ч	-108	
Временные здания и сооружения (2,4 %)	**20 248**	
- заработная плата, тенге (14,1%)	2 855	
-трудоемкость, чел-ч (0,08%)	16	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**863 914**	
Дополнительные затраты на строительство:		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,927 %)	**33 926**	тенге
- заработная плата, тенге (46%)	15 606	
-трудоемкость, чел-ч (0,28%)	95	
дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии 0,30107%	2 601	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	8 639	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3 456	
Итого с дополнительными затратами на строительство	**912 535**	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**912 535**	
в том числе сметная зарплата в ценах 2001 г.	30 556	
в том числе материалы в ценах 2001 г.	-	
Итого по смете в ценах 2014 года, к=2,3897	**2 180 685**	**тенге**
в том числе сметная зарплата в ценах 2014 г.	73 019	
в том числе материалы в ценах 2014 г.	-	
налоги и сборы, обязательные платежи (2 %)	43 614	тенге
итого:	**2 224 299**	тенге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1000

НДС 12 % 266 916 тенге

Всего по акту с учетом НДС **2 491 215** тенге

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е. Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К. Культуманов

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т. Табаев

Технический надзор:

ТОО "Атлантис-ПВ"

Эксперт технического надзора

_____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:

Директор ТОО "Грэсстрой"

_____ Е.М. Жанкарин