Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 12 2021 г.

Заказчик: **ТОО «ABM Building-2007» – Генеральный директор Молдагасимов Алмас Балтагулович, юридический адрес 50060, Си Синхая, 2, +7(727)3115470**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора №БН от 20 ноябрь 2018 года**

Декларации о соответствии: **« » 202 года. Генеральный директор ТОО «ABM Building-2007» Молдагасимов Алмас Балтагулович, юридический адрес 50060, Си Синхая, 2, +7(727)3115470**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **« » 202 года. ТОО «Мегалиты Алматы»** Республики Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район , ул. Сатпаева, 90/4 Директор Шыныбаев А.С.

1) Валев Александр Александрович- инженер эксперт по экспертным работам и инженерным услугам с правом осуществления, аттестат эксперта №KZ14VJE00028657 10.07.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **« » 202 года ТОО «ABM-Project»**

Эксперты:

1) Главный инженер проекта Махамбет Данияр

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Модернизация наружного освещения города Алматы». 1 очередь строительства на 2021 год в Алмалинский районе»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **город Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра от пр. Райымбека до пр. Абая, ул. Желтоксан от пр. Райымбека до пр. Абая, ул. Желтоксан от пр. Райымбека до пр. Абая, ул. Шевченко от ул. Жарокова до пр. Назарбаева, ул. Манаса от пр. Абая до ул. Жамбыла**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «26» июнь 2019 года №02-04/130 на основание приказа КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы»;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **№ KZ88REA00251291 от 04 ноябрь 2021 года, КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «ABM-Project», Проект №10-П от 08.07.2021 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й); **ТОО «ABM Building-2007» №21 от 03 ноябрь 2021 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **04 ноябрь 2021 года;**

месяц, год

окончание работ **31 декабрь 2021 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2 месяцев;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяцев;**
фактически, месяц: **2 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Строительство сети, в том числе:					
ул. Наурызбай батыра от пр. Райымбека до пр. Абая					
Установка кронштейн	шт	КРГ 2,5/25-1,23 –121 шт		КРГ 2,5/25-1,23 –121 шт	
Монтаж СИП-4 сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 3685 м		Протяженность ВЛИ 0,4 кВ –3685 м	

Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность КЛ – 4341 м		Протяженность КЛ – 4341м	
Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм^2	м	Протяженность КЛ – 2244 м		Протяженность КЛ – 2244 м	
Светильник	шт	«ABM-Building 2007» 125Вт –325 шт		«ABM-Building 2007» 125Вт – 325 шт	
Опора металлическая	шт	СКФ 8-3 65/160-Б – 121 шт		СКФ 8-3 65/160-Б – 121 шт	
Закладная деталь	шт	(300х300х10 мм) – 121 шт		(300х300х10 мм) – 121 шт	
Труба	м	ПЭ 40т(3,0 мм) – 4256 м		ПЭ 40т(3,0 мм) – 4256 м	
Труба стальная	м	Д-102*4мм -276 м		Д-102*4мм -276 м	
Труба стальная	м	Д-159*4мм -194 м		Д-159*4мм -194 м	
Муфта концевая	шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 -10 шт		Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 -10 шт	
пр. Абая от реки Большая Алматинка до реки Есентай (северная сторона)					
Кронштейн	шт	КРГ 2,5/25-1,23 – 192 шт		КРГ 2,5/25-1,23 – 192 шт	
Монтаж СИП-4 сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 3260 м		Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 3260 м	
Монтаж СИП-4 сеч.4х25 мм^2	м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 1260 м		Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 1260 м	
Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность КЛ – 151 м		Протяженность КЛ – 151 м	
Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм^2	м	Протяженность КЛ – 588 м		Протяженность КЛ – 588 м	
Светильник	шт	«ABM-Building 2007» 150В – 192 шт		«ABM-Building 2007» 150В – 192 шт	
Труба	м	ПЭ 40т(3,0 мм) –148,5 м		ПЭ 40т(3,0 мм) –148,5 м	
Муфта концевая	шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 2 шт		Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 2 шт	
ул. Желтоксан от пр. Райымбека до пр. Абая					
Установка кронштейн	шт	КРГ 2,5/25-1,23 –212 шт		КРГ 2,5/25-1,23 –212 шт	
Монтаж СИП-4 сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 6027 м		Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 6027 м	
Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность КЛ – 2216,5 м		Протяженность КЛ – 2216,5 м	
Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм^2	м	Протяженность КЛ – 6649 м		Протяженность КЛ – 6649 м	
Светильник	шт	«ABM-Building 2007» 125Вт – 18 шт		«ABM-Building 2007» 125Вт – 18 шт	

Светильник	шт	«ABM-Building 2007» 150В – 339 шт	«ABM-Building 2007» 150В – 339 шт
Опора металлическая	шт	СКФ 8-3 65/160-Б – 212 шт	СКФ 8-3 65/160-Б – 212 шт
Закладная деталь	шт	(300х300х10 мм) – 212 шт	(300х300х10 мм) – 212 шт
Труба	м	ПЭ 40т(3,0 мм) –2173 м	ПЭ 40т(3,0 мм) – 2173м
Труба стальная	м	Д-102х4мм -75 м	Д-102х4мм -75 м
Труба стальная	м	Д-159х4мм -339 м	Д-159х4мм -339 м
Муфта концевая	шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 -13 шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 -13 шт
ул. Шевченко от ул. Жарокова до пр. Назарбаева			
Монтаж СИП-4 сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 2337,5 м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 2337,5м
Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность КЛ – 10441 м	Протяженность КЛ – 10441 м
Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм^2	м	Протяженность КЛ – 4376 м	Протяженность КЛ – 4376 м
Светильник	шт	«ABM-Building 2007» 150В – 330 шт	«ABM-Building 2007» 150В –330 шт
Опора металлическая	шт	СКФ 8-3 65/160-Б – 306 шт	СКФ 8-3 65/160-Б – 306 шт
Установка кронштейн	шт	КРГ 2,5/25-1,23 –330 шт	КРГ 2,5/25-1,23 –330 шт
Закладная деталь	шт	(300х300х10 мм) – 306 шт	(300х300х10 мм) – 306 шт
Труба	м	ПЭ 40т(3,0 мм) – 10235 м	ПЭ 40т(3,0 мм) – 10235 м
Труба стальная	м	Д-102х4мм -560 м	Д-102х4мм -560 м
Труба стальная	м	Д-159х4мм -490 м	Д-159х4мм -490 м
Муфта концевая	шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 -10 шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 -10 шт
ул. Манаса от пр. Абая до ул. Жамбыла			
Монтаж СИП-4 сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 698 м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 698 м
Светильник	шт	«ABM-Building 2007» 150В – 40 шт	«ABM-Building 2007» 150В –40 шт
Опора металлическая	шт	СКФ 8-3 65/160-Б –2 шт	СКФ 8-3 65/160-Б – 2 шт
Установка кронштейн	шт	КРГ 2,5/25-1,23 –40 шт	КРГ 2,5/25-1,23 –40 шт
Труба стальная	м	Д-159х4мм -3,2 м	Д-159х4мм -3,2 м

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту: Модернизация наружного освещения установленно кабельными линиями на металлических опорах и подвеской светодиодными светильниками. Питание наружного освещение осуществленно от существующих ТП электросетевой компании АО «АЖК». Проектируемую КЛ наружного освещения выполнена кабелем АВБбШв и проводами СИП сечениями 4х16 мм^2 и 4х25 мм^2. Кабель и светильник смонтированы на проектируемых опорах. Высота установки светильников 8-9 м. Электроснабжения, проектируемых линий наружного освещения осуществляются от существующих шкафов управления наружным освещениям (ШУНО) и от существующих линий ВЛ наружного освещения. _____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (телефонно-кабельная канализация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): Всего **691 682 280 тыс. тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **617 573 464 тыс. тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **0**, тысяч тенге; прочие затраты **74 108 816 тыс.тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость) Всего **691 682 280 тыс. тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **617 573 464 тыс. тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **0**, тысяч тенге; прочие затраты **74 108 816 тыс.тенге;**

09. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект : **«Модернизация наружного освещения города Алматы». 1 очередь строительства на 2021 год в Алмалинском районе»** *принять в эксплуатацию*

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Молдагасимов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор: **Махамбет Данияр**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Молдагасимов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор: **Шыныбаев А.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«30» 12 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ABM Building-2007», юридический адрес 50060, Си Синхая, 2, +7(727)3115470**

наименование организации, юридический адрес

В лице: генерального **Генерального директор Молдагасимов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Модернизация наружного освещения города Алматы». 1 очередь строительства на 2021 год в Алмалинском районе» город Алматы, ул. Наурызбай батыра от пр. Райымбека до пр. Абая, ул. Желтоксан от пр. Райымбека до пр. Абая, ул. Желтоксан от пр. Райымбека до пр. Абая, ул. Шевченко от ул. Жарокова до пр. Назарбаева, ул. Манаса от пр. Абая до ул. Жамбыла**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: : **ТОО «ABM Building-2007», юридический адрес 50060, Си Синхая, 2, +7(727)3115470 Генеральный директор Молдагасимов Алмас Балтагулович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Электроремонт»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «ABM-Project», Проект №10-П от 08.07.2021 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а):.): **ТОО «ABM Building-2007» №21 от 03 ноябрь 2021 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Модернизация наружного освещения установленно кабельными линиями на металлических опорах и подвеской светодиодными светильниками. Питание наружного освещение осуществленно от существующих ТП электросетевой компании АО «АЖК». Проектируемую КЛ наружного освещения выполнена кабелем АВБбШв и провода СИП сечениями 4х16 мм^2 и 4х25 мм^2. Кабель и светильник смонтированы на проектируемых опорах. Высота установки светильников 8-9 м. Электроснабжения, проектируемых линий наружного освещения осуществляются от существующих шкафов управления наружным освещениям (ШУНО) и от существующих линий ВЛ наружного освещения.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство сети, в том числе:					
ул. Наурызбай батыра от пр. Райымбека до пр. Абая					
Установка кронштейн	шт	КРГ 2,5/25-1,23 –121 шт		КРГ 2,5/25-1,23 –121 шт	
Монтаж СИП-4 сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 3685 м		Протяженность ВЛИ 0,4 кВ –3685 м	
Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность КЛ – 4341 м		Протяженность КЛ – 4341м	
Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм^2	м	Протяженность КЛ – 2244 м		Протяженность КЛ – 2244 м	
Светильник	шт	«ABM-Building 2007» 125Вт –325 шт		«ABM-Building 2007» 125Вт – 325 шт	
Опора металлическая	шт	СКФ 8-3 65/160-Б – 121 шт		СКФ 8-3 65/160-Б – 121 шт	
Закладная деталь	шт	(300х300х10 мм) – 121 шт		(300х300х10 мм) – 121 шт	
Труба	м	ПЭ 40т(3,0 мм) – 4256 м		ПЭ 40т(3,0 мм) – 4256 м	
Труба стальная	м	Д-102*4мм -276 м		Д-102*4мм -276 м	
Труба стальная	м	Д-159*4мм -194 м		Д-159*4мм -194 м	
Муфта концевая	шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 -10 шт		Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 -10 шт	
пр. Абая от реки Большая Алматинка до реки Есентай (северная сторона)					
Кронштейн	шт	КРГ 2,5/25-1,23 – 192 шт		КРГ 2,5/25-1,23 – 192 шт	
Монтаж СИП-4 сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 3260 м		Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 3260 м	
Монтаж СИП-4 сеч.4х25 мм^2	м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 1260 м		Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 1260 м	
Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность КЛ – 151 м		Протяженность КЛ – 151 м	

Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм^2	м	Протяженность КЛ – 588 м	Протяженность КЛ – 588 м	
Светильник	шт	«АВМ-Building 2007» 150В – 192 шт	«АВМ-Building 2007» 150В – 192 шт	
Труба	м	ПЭ 40т(3,0 мм) –148,5 м	ПЭ 40т(3,0 мм) –148,5 м	
Муфта концевая	шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 2 шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 2 шт	
ул. Желтоксан от пр. Райымбека до пр. Абая				
Установка кронштейн	шт	КРГ 2,5/25-1,23 –212 шт	КРГ 2,5/25-1,23 –212 шт	
Монтаж СИП-4 сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 6027 м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 6027 м	
Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность КЛ – 2216,5 м	Протяженность КЛ – 2216,5 м	
Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм^2	м	Протяженность КЛ – 6649 м	Протяженность КЛ – 6649 м	
Светильник	шт	«АВМ-Building 2007» 125Вт – 18 шт	«АВМ-Building 2007» 125Вт – 18 шт	
Светильник	шт	«АВМ-Building 2007» 150В – 339 шт	«АВМ-Building 2007» 150В – 339 шт	
Опора металлическая	шт	СКФ 8-3 65/160-Б – 212 шт	СКФ 8-3 65/160-Б – 212 шт	
Закладная деталь	шт	(300х300х10 мм) – 212 шт	(300х300х10 мм) – 212 шт	
Труба	м	ПЭ 40т(3,0 мм) –2173 м	ПЭ 40т(3,0 мм) – 2173м	
Труба стальная	м	Д-102х4мм -75 м	Д-102х4мм -75 м	
Труба стальная	м	Д-159х4мм -339 м	Д-159х4мм -339 м	
Муфта концевая	шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 -13 шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 -13 шт	
ул. Шевченко от ул. Жарокова до пр. Назарбаева				
Монтаж СИП-4 сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 2337,5 м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 2337,5м	
Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность КЛ – 10441 м	Протяженность КЛ – 10441 м	
Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм^2	м	Протяженность КЛ – 4376 м	Протяженность КЛ – 4376 м	
Светильник	шт	«АВМ-Building 2007» 150В – 330 шт	«АВМ-Building 2007» 150В –330 шт	
Опора металлическая	шт	СКФ 8-3 65/160-Б – 306 шт	СКФ 8-3 65/160-Б – 306 шт	
Установка кронштейн	шт	КРГ 2,5/25-1,23 –330 шт	КРГ 2,5/25-1,23 –330 шт	
Закладная деталь	шт	(300х300х10 мм) – 306 шт	(300х300х10 мм) – 306 шт	
Труба	м	ПЭ 40т(3,0 мм) – 10235	ПЭ 40т(3,0 мм) – 10235	

		м	м	
Труба стальная	м	Д-102х4мм -560 м	Д-102х4мм -560 м	
Труба стальная	м	Д-159х4мм -490 м	Д-159х4мм -490 м	
Муфта концевая	шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 -10 шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 -10 шт	
ул. Манаса от пр. Абая до ул. Жамбыла				
Монтаж СИП-4 сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 698 м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 698 м	
Светильник	шт	«ABM-Building 2007» 150В – 40 шт	«ABM-Building 2007» 150В –40 шт	
Опора металлическая	шт	СКФ 8-3 65/160-Б –2 шт	СКФ 8-3 65/160-Б – 2 шт	
Установка кронштейн	шт	КРГ 2,5/25-1,23 –40 шт	КРГ 2,5/25-1,23 –40 шт	
Труба стальная	м	Д-159х4мм -3,2 м	Д-159х4мм -3,2 м	

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **04 ноябрь 2021 г.**
месяц, год
окончание работ: **31 декабрь 2021г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **2 месяцев;**
по норме или по проекту организации строительства: 2 **месяцев;**
фактически: **2 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Қала Жарық" главный инженер Багдаулетов Б.Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает **объект** : **«Модернизация наружного освещения города Алматы». 1 очередь строительства на 2021 год в Алмалинском районе»** готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор Молдагасимов А.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись, дата, М.П.

Субподрядчик:
Директор Тлеубаев А.Ю.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись, дата, М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«30» 12 2021 г.

Технический надзор **ТОО «Мегалиты Алматы»», Директор Шыныбаев Айдос Сапаргалиевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **аттестованых экспертов;**

1) **Валев А.А. – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ14VJE00028657 от 10.07.2017г.** действующего на основании договора **№ 5-ТН от 28.10.2021 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Модернизация наружного освещения города Алматы». 1 очередь строительства на 2021 год в Алмалинском районе» город Алматы, ул. Наурызбай батыра от пр. Райымбека до пр. Абая, ул. Желтоксан от пр. Райымбека до пр. Абая, ул. Желтоксан от пр. Райымбека до пр. Абая, ул. Шевченко от ул. Жарокова до пр. Назарбаева, ул. Манаса от пр. Абая до ул. Жамбыла**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является. **ТОО «ABM Building-2007», Лицензия №16015283, 03.10.2016, категории I, Республики Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица СИ Синхая , 2, 8(727)3115470**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ABM Building-2007», Лицензия №16015283, 03.10.2016, категории I, Республики Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица СИ Синхая , 2, 8(727)3115470**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Генерального директора Молдагасимов Алмас Балтагулович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **04 ноябрь 2021 года;**
месяц, год

окончание работ **31 декабрь 2021года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2** месяцев,
фактически **2** месяцев.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего **691 682 280 тыс. тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **617 573 464 тыс.тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **0** , тысяч тенге; прочие затраты **74 108 816 тыс. тенге;**

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость) Всего **691 682 280 тыс. тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **617 573 464 тыс. тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **0** , тысяч тенге; прочие затраты **74 108 816 тыс.тенге ;**

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ABM-Project», Проект №10-П от 08.07.2021 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ТОО «ABM Building-2007» №21 от 03 ноябрь 2021 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «Мегалиты Алматы» Директор Шыныбаев Айдос Сапаргалиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П. (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору:

Валев А.А.– эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ14VJE00028657 от 10.07.2017г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата, М.П. (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«30» 12 2021г.

Авторский надзор **ТОО «ABM-Project», лицензия №0004754 от 08.04.2010г., Директор Утеуов Саян Избасарович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Главного инженера проекта ТОО «ABM-Project» Махамбет Данияр.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора № БН от 20 ноября 2018 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Модернизация наружного освещения города Алматы». 1 очередь строительства на 2021 год в Алмалинском районе»** город Алматы, **ул. Наурызбай батыра от пр. Райымбека до пр. Абая, ул. Желтоксан от пр. Райымбека до пр. Абая, ул. Желтоксан от пр. Райымбека до пр. Абая, ул. Шевченко от ул. Жарокова до пр. Назарбаева, ул. Манаса от пр. Абая до ул. Жамбыла**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является**. ТОО «ABM Building-2007», Лицензия №16015283, 03.10.2016, категории I, Республики Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица СИ Синхая , 2, 8(727)3115470**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ABM Building-2007», Лицензия №16015283, 03.10.2016, категории I, Республики Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица СИ Синхая , 2, 8(727)3115470**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Генерального директора Молдагасимов Алмас Балтагулович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **04 ноябрь 2021 года**;
месяц, год
окончание работ: **31 декабрь 2021года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **2 месяц;**
по норме или по проекту организации строительства **2 месяц;**
фактически **2 месяц;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ABM-Project», Проект №10-П от 08.07.2021 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ТОО «ABM Building-2007» №21 от 03 ноябрь 2021 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «ABM-Project» Директор Утеуов Саян Избасарович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П. (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **Главный инженер проекта Махамбет Данияр**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата, М.П (при наличии)

	Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта: «Модернизация наружного освещения города Алматы». 1 очередь строительства на 2021 год в Алмалинском районе»_ город Алматы, ул. Наурызбай батыра от пр. Райымбека до пр. Абая, ул. Желтоксан от пр. Райымбека до пр. Абая, ул. Желтоксан от пр. Райымбека до пр. Абая, ул. Шевченко от ул. Жарокова до пр. Назарбаева, ул. Манаса от пр. Абая до ул. Жамбыла

(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Провода:		
	1) Силовой кабель АВвГ 3 на 2,5 мм2	м	7856
	2) провод силовой ПВ	км	
	3) сталеалюминиевые СИП-4 сеч. 4х16	м	16007
	4) сталеалюминиевые СИП-4 сеч. 4х25	км	1260
	Кронштейны для светильников:	шт	
2	Опоры:		
	1)Металлическая стойка	шт	641
3	1)Кронштейн	шт	895
	Арматура уличного освещения:	шт	
4	светильники	шт	
	1) Светильник 150 W	шт	1226
5	Кабели:		
	1) марки напряжением АВБбШв-1 сеч.4 х16мм2	м	17149
	1) марки напряжением АВБбШв-1 сеч.4 х25 мм2	м	
	Муфты соединительные для кабеля с алюминиевыми жилами сеч. 16-35 мм2	шт	
	Муфты концевые	шт	35
6	Контуры заземления	шт	
7	Устройства грозозащиты		
8	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	4 129,00

Заказчик **Молдагасимов А.Б.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Утеуов С.И.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Пронумеровано
и
прошнуровано
страниц — 14