Государственный партнер 1: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Государственный партнер 2: **ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Частный партнер: **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Модернизации наружного освещения города Алматы 1 очередь строительства на 2021 г. в Алмалинском районе**
(наименование, адрес)

Объект: **Модернизация наружного освещения Монтажные работы ул.Шевченко от ул.Жарокова до пр.Назарбаева**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 20.11.2018г, доп.согл.№3 от 06.01.2020г.

Акт выполненных работ №40 за февраль месяц 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 07.02.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	328,95	4161,09	1629,94	1368791	536169	0	1187196	2760466
						2531,15	810,56	832622	266634		204479	
2	2	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	736,848	117		86211			6897	93108
3	3	С3412-101-0117 класс груза 1, k=1, на расст. 30 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	22105,44	51		1127377			90190	1217567
4	4	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Снятие растительного слоя экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	309,57	267,6	267,6	82841	82841	0	11708	102113
						0	52,53	0	16262		7564	
5	5	Е11-010104-0402	Восстановление растительного слоя при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	309,57	44,97	44,97	13921	13921	0	4411	19799
						0	19,79	0	6126		1467	
6	6	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	904,2895	267,6	267,6	241988	241988	0	34202	298285
						0	52,53	0	47502		22095	
7	7	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	226,1	2557,32	0	578211	0	0	416312	1074085
						2557,32	0	578211	0		79562	
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1130,33	1334,66	0	1508601	0	0	1086193	2802378
						1334,66	0	1508601	0		207584	
9	9	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	209,304	267,6	267,6	56010	56010	0	7916	69040
						0	52,53	0	10995		5114	
10	10	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	52,326	2557,32	0	133815	0	0	96346	248574
						2557,32	0	133815	0		18413	
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	261,63	1334,66	0	349186	0	0	251414	648648
						1334,66	0	349186	0		48048	
12	12	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	237,15	267,6	267,6	63461	63461	0	8969	78224
						0	52,53	0	12457		5794	
13	13	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	59,2875	2557,32	0	151617	0	0	109164	281644
						2557,32	0	151617	0		20863	
14	14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	296,4375	1334,66	0	395642	0	0	284862	734944
						1334,66	0	395642	0		54440	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,4743	779419,46 608269,5	144531,84 63860,89	369679 288502	68551 30289	12625	315604 54823	740106
16	16	С1241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	476,1972	4566		2174316		2174316	173945	2348261
17	17	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	8,70009	228186,36 224530,6	0 0	1985242 1953436	0 0	31805	1484612 277588	3747442
18	18	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	8700,09	231		2009721		2009721	160778	2170499
19	19	П13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8700,09	443,11 205,51	192,59 71,04	3855053 1787912	1675550 618054	391591	1732296 446988	6034337
20	20	С1243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	8,8740918	737632		6545814		6545814	523665	7069479
21	21	П13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3646,5	443,11 205,51	192,59 71,04	1615782 749374	702279 259047	164129	726063 187348	2529193
22	22	С1243-110-0501	Кабели силовые АВВГ 3х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,71943	73647		273925		273925	21914	295839
23	23	П13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	32330,6 8220,2	24054,53 9108,98	258645 65762	192436 72872	447	99816 28677	387138
24	24	С1243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	8	5738		45904		45904	3672	49576
25	25	Е11-330204-0101	Провода В,А 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,947962	51798,29 30938,57	19590 9124,42	100901 60267	38161 17774	2473	62433 13067	176401
26	26	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,9869212	317171		630194		630194	50416	680610
27	27	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	133	185		24605		24605	1968	26573
28	28	С1252-207-2613	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	66	2158		142428		142428	11394	153822
29	29	С1252-207-2615	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	66	2158		142428		142428	11394	153822
30	30	СПрайс-лист	Плашечный соединительный зажим SM 2.21	шт.	133	784,82		104381		104381	8350	112731
31	31	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	66	4362		287892		287892	23031	310923
32	32	С1252-207-1110	Зажимы анкерные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	1378		90948		90948	7276	98224
33	33	С1252-202-0527	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	66	2372		156552		156552	12524	169076
34	34	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	66	2941		194106		194106	15528	209634
35	35	С1252-207-2310	Крюк типа SO121.01 сквозной	шт.	66	3921		258786		258786	20703	279489
			Итого по разделу:									**38172050**
			Раздел: 1. Освещение									
36	36	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	260	13430,84 4644,41	8786,43 4176,28	3492019 1207547	2284472 1085833	0	1834704 426138	5752861

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1.19425	112444,22 87339,63	23626,09 10540,68	134287 104305	28215 12588	1766	106373 19253	259913
38	38	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	416	7469		3107104		3107104	248568	3355672
39	39	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	65	34252,44 10900,05	2395,92 669,56	2226408 708503	155734 43521	1362171	684342 232860	3143610
40	40	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (306 шт)	т	3,2776	863470,2 109521,4	1804,8 871,78	2830110 358967	5915 2857	2465227	329260 252750	3412120
41	41	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПГС	м3 грунта	104	1334,66 1334,66	0 0	138804 138804	0 0	0	99939 19099	257842
42	42	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	104	1358		141232		141232	11299	152531
43	43	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	78	1334,66 1334,66	0 0	104103 104103	0 0	0	74954 14325	193382
44	44	Е12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	780	1150,61 764,35	67,31 25,48	897474 596191	52501 19874	248781	443567 107283	1448324
45	45	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	372,47	985		366883		366883	29351	396234
46	46	Спрайс-лист	Опора СКФ 8-3 65/160-Б	шт	260	92000		23920000		23920000	1913600	25833600
47	47	Е11-131001-0401 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Устройство напыляемой гидроизоляции полимочевиной толщиной 2 мм	м2 поверхности	235,195	5461,58 357,17	200,62 92,02	1284536 84004	47185 21643	1153347	72896 108595	1466027
48	48	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	280	16699,84 7141,05	8840,81 3365,28	4675956 1999494	2475426 942278	201034	2118076 543523	7337555
49	49	Спрайс-лист	Кронштейн для опоры освещения "К-1" 2,5/25-1,23	шт	280	9500		2660000		2660000	212800	2872800
50	50	Е11-130301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за два раза	м2	100,98	223,11 50,61	19 2,47	22530 5111	1918 249	15500	3699 2098	28327
51	51	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	100,98	187,06 80,43	4,5 0,82	18889 8122	455 83	10313	5661 1964	26514
52	52	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	3664,65 2022,85	27,96 0	51305 28320	391 0	22594	20390 5736	77431
53	53	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	14	1965		27510		27510	2201	29711
54	54	С1252-206-0105 применит.	Зажим ответвительный У733М	шт.	1040	438		455520		455520	36442	491962
55	55	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	280	6348,7 3201,6	1380,23 994,2	1777636 896448	386464 278376	494724	845873 209881	2833390
56	56	Спрайс-лист	Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W	шт	280	124000		34720000		34720000	2777600	37497600
			Итого по разделу: 1. Освещение									**96867406**
			Раздел: 2. Заземление опор									
57	57	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	463	7160,07 1790,55	243,44 94,81	3315112 829025	112713 43897	2373375	628504 315489	4259105
58	58	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	232	955,23 278,53	30,51 10,98	221613 64619	7078 2547	149916	48360 21598	291571
			Итого по разделу: 2. Заземление опор									4550676

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Восстановление а/б покрытия									
59	59	Е11-270301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия толщиной двух слоев 16 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %	м2 покрытия и основания	2193	664,23 99,29	531,47 157,2	1456659 217745	1165514 344740	73400	607484 165131	2229274
60	60	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	328,95	1358		446714		446714	35737	482451
61	61	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2193	1528,81 34,59	233,97 37,34	3352685 75860	513097 81887	2763728	170367 281844	3804896
62	62	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 к-12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2193	1866,08 36,57	0,28 0	4092313 80198	614 0	4011501	86614 334314	4513241
63	63	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2193	1684,92 34,59	247,01 36,43	3695034 75860	541693 79891	3077481	168211 309060	4172305
64	64	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20к-2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2193	354,1 6,1	0,05 0	776530 13366	110 0	763054	14436 63277	854243
65	65	С1216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	2,30265	145358		334709		334709	26777	361486
			Итого по разделу: 3. Восстановление а/б покрытия									**16417896**
			ИТОГО:					**128168649** **16451539**	**11450862** **4318276**	**99052654**	**16283227** **11556152**	**156008028**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого по акту в ценах 2021 года 80% (с коэф.инфляции - 1)									**124 806 422**
			Итого по акту в ценах 2022 года, 20% (с коэф.инфляции - 1,0500514)									**32 763 290**
			ВСЕГО									**157 569 712**
			Временные здания и сооружения			**2,64%**		**4 159 840**				
			Итого с временными									**161 729 552**
			Зимние удорожания			**1,71 %**		**2 765 575**				
			Итого с зимними удорожаниями									**164 495 128**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**3 289 903**				
			Итого с непредвиденными затратами									**167 785 030**
			НДС			**12 %**		**20 134 204**				
			Итого с НДС									**187 919 234**

Государственный партнер 2: ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык" главный инженер

Багдаулетов Д.

Государственный партнер 2: ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык" ПТО

Токаев У.Ж.

Частный партнер : ТОО "ABM-Building 2007"

Садиров Т.Е.

Государственный партнер 1: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Государственный партнер 2: **ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Частный партнер: **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Модернизации наружного освещения города Алматы 1 очередь строительства на 2021 г. в Алмалинском районе**
(наименование, адрес)

Объект : **Модернизация наружного освещения Монтажные работы пр.Абая от реки Большая Алматинка до реки Есентай (северная сторона)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** б/н от 20.11.2018г, доп.согл.№3 от 06.01.2020г.

Акт выполненных работ №42 за февраль месяц 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 07.02.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Снятие растительного слоя экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,57	267,6 0	267,6 52,53	955 0	956 188	0	135 87	1177
2	2	Е11-010104-0402	Восстановление растительного слоя при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,57	44,97 0	44,97 19,79	161 0	161 71	0	51 17	229
3	3	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	17,136	267,6 0	267,6 52,53	4586 0	4585 900	0	648 419	5653
4	4	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,284	2557,32 2557,32	0 0	10956 10956	0 0	0	7888 1507	20351
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,42	1334,66 1334,66	0 0	28588 28588	0 0	0	20584 3934	53106
6	6	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,12614	228186,36 224530,6	0 0	28783 28322	0 0	461	21525 4025	54333
7	7	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	126,14	231		29138		29138	2331	31469
8	8	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	126,14	443,11 205,51	192,59 71,04	55893 25922	24293 8961	5678	25116 6481	87490
9	9	С1243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,1286628	737632		94906		94906	7592	102498
10	10	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	489,6	443,11 205,51	192,59 71,04	216944 100615	94292 34781	22037	97485 25154	339583
11	11	С1243-110-0501	Кабели силовые АВВГ 3х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,499392	73647		36779		36779	2942	39721
12	12	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	32330,6 8220,2	24054,53 9108,98	64661 16440	48109 18218	112	24954 7169	96784
13	13	С1243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	2	5738		11476		11476	918	12394

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-330204-0101	Провода В.Г 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,76618	51798,29 30938,57	19590 9124,42	195082 116520	73779 34364	4782	120708 25263	341053
15	15	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,7708453	317171		878832		878832	70307	949139
16	16	С1243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	1,0706583	484864		519124		519124	41530	560654
17	17	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	170	185		31450		31450	2516	33966
18	18	С1252-207-2613	Зажимы прокалывающие SLIP22,1	шт.	85	2158		183430		183430	14674	198104
19	19	С1252-207-2615	Зажимы прокалывающие SLIP22,127	шт.	85	2158		183430		183430	14674	198104
20	20	СПрайс-лист	Плашечный соединительный зажим SM 2.21	шт.	170	784,82		133419		133419	10674	144093
21	21	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	85	4362		370770		370770	29662	400432
22	22	С1252-207-1110	Зажимы анкерные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	85	1378		117130		117130	9370	126500
23	23	С1252-202-0527	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	85	2372		201620		201620	16130	217750
24	24	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	85	2941		249985		249985	19999	269984
25	25	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	85	3921		333285		333285	26663	359948
			Итого по разделу:									**4644515**
			Раздел: 1. Освещение									
26	26	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	163	16699,84 7141,05	8840,81 3365,28	2722074 1163991	1441052 548541	117031	1233023 316408	4271505
27	27	Спрайс-лист	Кронштейн для опоры освещения "К-1" 2,5/25-1,23	шт	163	9500		1548500		1548500	123880	1672380
28	28	Е11-130301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за два раза	м2	58,752	223,11 50,61	19 2,47	13108 2974	1116 145	9018	2152 1221	16481
29	29	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	58,752	187,06 80,43	4,5 0,82	10990 4725	264 48	6000	3294 1143	15427
30	30	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3664,65 2022,85	27,96 0	18323 10114	140 0	8069	7282 2048	27653
31	31	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	1965		5895		5895	472	6367
32	32	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965		3930		3930	314	4244
33	33	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	163	6348,7 3201,6	1380,23 994,2	1034838 521861	224978 162055	288000	492419 122181	1649438
34	34	Спрайс-лист	Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W	шт	163	124000		20212000		20212000	1616960	21828960
			Итого по разделу: 1. Освещение									29492455

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					29551041	1913725	25606287	2057264	34136970
								2031028	808272		2528665	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого по акту в ценах 2021 года 80% (с коэф.инфляции - 1)									**27 309 576**
			Итого по акту в ценах 2022 года, 20% (с коэф.инфляции - 1,0500514)									7 169 115
			ВСЕГО									**34 478 691**
			Временные здания и сооружения			**2,64%**		**910 237**				**35 388 928**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**1,71 %**		**605 151**				**35 994 079**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**719 882**				**36 713 960**
			Итого с непредвиденными затратами									
			НДС			**12 %**		**4 405 675**				**41 119 636**
			Итого с НДС									

Государственный партнер 2: ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык" главный инженер

Багдаулетов Д.

Государственный партнер 2: ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык" ПТО

Токаев У.Ж.

Частный партнер :
ТОО "ABM-Building 2007"

Садиров Т.Е.

Государственный партнер 1: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Государственный партнер 2: **ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Частный партнер: **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Модернизации наружного освещения города Алматы 1 очередь строительства на 2021 г. в Алмалинском районе**
(наименование, адрес)

Объект: **Модернизация наружного освещения Монтажные работы Наурызбай батыра от пр.Райымбека до пр.Абая**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 20.11.2018г, доп.согл.№3 от 06.01.2020г.

Акт выполненных работ №41 за февраль месяц 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 07.02.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	100,47	4161,09	1629,94	418065	163760	0	362601	843119
						2531,15	810,56	254305	81437		62453	
2	2	C3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	225,0545	117		26331			2107	28438
3	3	C3412-101-0117 класс груза 1, k=1, на расст. 30 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	225,0545	51		11478			918	12396
4	4	E11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Снятие растительного слоя экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	135,609	267,6	267,6	36289	36289	0	5129	44731
						0	52,53	0	7124		3313	
5	5	E11-010104-0402	Восстановление растительного слоя при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	135,609	44,97	44,97	6098	6099	0	1932	8672
						0	19,79	0	2684		642	
6	6	E11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	330,48	267,6	267,6	88436	88436	0	12499	109010
						0	52,53	0	17360		8075	
7	7	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	82,62	2557,32	0	211286	0	0	152126	392485
						2557,32	0	211286	0		29073	
8	8	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	413,1	1334,66	0	551346	0	0	396969	1024180
						1334,66	0	551346	0		75865	
9	9	E11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	127,296	267,6	267,6	34064	34065	0	4815	41989
						0	52,53	0	6687		3110	
10	10	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	31,824	2557,32	0	81384	0	0	58597	151179
						2557,32	0	81384	0		11198	
11	11	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	159,12	1334,66	0	212370	0	0	152907	394499
						1334,66	0	212370	0		29222	
12	12	E11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	116,875	267,6	267,6	31276	31275	0	4420	38552
						0	52,53	0	6139		2856	
13	13	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	29,21875	2557,32	0	74722	0	0	53800	138804
						2557,32	0	74722	0		10282	
14	14	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	146,09375	1334,66	0	194985	0	0	140389	362204
						1334,66	0	194985	0		26830	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,23375	779419,46 608269,5	144531,84 63860,89	182189 142183	33784 14927	6222	155539 27018	361746
16	16	С1241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	234,685	4566		1071572		1071572	85726	1157298
17	17	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канализ-километр трубопровода	3,617515	228186,36 224530,6	0 0	825468 812243	0 0	13225	617305 115422	1558195
18	18	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	3617,515	231		835646		835646	66852	902498
19	19	П13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3617,515	443,11 205,51	192,59 71,04	1602939 743417	696697 256988	162824	720292 185858	2509059
20	20	С1243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	3,6898653	737632		2721763		2721763	217741	2939504
21	21	П13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1870	443,11 205,51	192,59 71,04	828606 384294	360143 132845	84169	372340 96076	1297022
22	22	С1243-110-0501	Кабели силовые АВВГ 3х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,9074	73647		140474		140474	11238	151712
23	23	П13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	32330,6 8220,2	24054,53 9108,98	258645 65762	192436 72872	447	99816 28677	387138
24	24	С1243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015-СТЕ01, с ленточной броней	шт.	8	5738		45904		45904	3672	49576
25	25	Е11-330204-0101	Провода В.Т 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,070608	51798,29 30938,57	19590 9124,42	159052 95000	60154 28018	3899	98414 20597	278063
26	26	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,1320202	317171		993386		993386	79471	1072857
27	27	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	156	185		28860		28860	2309	31169
28	28	С1252-207-2613	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	78	2158		168324		168324	13466	181790
29	29	С1252-207-2615	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	78	2158		168324		168324	13466	181790
30	30	СПрайс-лист	Плашечный соединительный зажим SM 2.21	шт.	156	784,82		122432		122432	9795	132227
31	31	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	78	4362		340236		340236	27219	367455
32	32	С1252-207-1110	Зажимы анкерные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	78	1378		107484		107484	8599	116083
33	33	С1252-202-0527	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	78	2372		185016		185016	14801	199817
34	34	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	78	2941		229398		229398	18352	247750
35	35	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	78	3921		305838		305838	24467	330305
			Итого по разделу:									**18046342**
			Раздел: I. Освещение									
36	36	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	103	13430,84 4644,41	8786,43 4176,28	1383377 478875	905002 430157	0	726825 168816	2279018

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,472	112444,22 87339,63	23626,09 10540,68	53074 41224	11151 4975	698	42042 7609	102725
38	38	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	164,8	7469		1230891		1230891	98471	1329362
39	39	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	25,75	34252,44 10900,05	2395,92 669,56	882000 280676	61695 17241	539629	271105 92248	1245353
40	40	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (121 шт)	т	1,296	863470,2 109521,4	1804,8 871,78	1119057 141940	2339 1130	974779	130193 99940	1349190
41	41	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПГС	м3 грунта	41,2	1334,66 1334,66	0 0	54988 54988	0 0	0	39591 7566	102145
42	42	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	41,2	1358		55950		55950	4476	60426
43	43	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,9	1334,66 1334,66	0 0	41241 41241	0 0	0	29693 5675	76609
44	44	Е12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	309	1150,61 764,35	67,31 25,48	355538 236183	20798 7873	98556	175721 42501	573760
45	45	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	147,56	985		145347		145347	11628	156975
46	46	Спрайс-лист	Опора СКФ 8-3 65/160-Б	шт	103	92000		9476000		9476000	758080	10234080
47	47	Е11-131001-0401 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Устройство напыляемой гидроизоляции полимочевиной толщиной 2 мм	м2 поверхности	92,99	5461,58 357,17	200,62 92,02	507872 33213	18656 8557	456003	28821 42935	579628
48	48	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	103	16699,84 7141,05	8840,81 3365,28	1720084 735528	910604 346624	73952	779150 199939	2699173
49	49	Спрайс-лист	Кронштейн для опоры освещения "К-1" 2,5/25-1,23	шт	103	9500		978500		978500	78280	1056780
50	50	Е11-130301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за два раза	м2	37,026	223,11 50,61	19 2,47	8261 1874	703 91	5683	1356 769	10386
51	51	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	37,026	187,06 80,43	4,5 0,82	6926 2978	166 30	3781	2076 720	9722
52	52	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3664,65 2022,85	27,96 0	29317 16183	224 0	12911	11652 3278	44247
53	53	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	8	1965		15720		15720	1258	16978
54	54	С1252-206-0105 применит.	Зажим ответвительный У733М	шт.	411	438		180018		180018	14401	194419
55	55	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	276	6348,7 3201,6	1380,23 994,2	1752241 883642	380943 274399	487656	833789 206882	2792912
56	56	Спрайс-лист	Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W	шт	276	124000		34224000		34224000	2737920	36961920
			Итого по разделу: 1. Освещение									**61875808**
			Раздел: 2. Заземление опор									
57	57	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	204	7160,07 1790,55	243,44 94,81	1460654 365272	49662 19341	1045720	276922 139006	1876582
58	58	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	102	955,23 278,53	30,51 10,98	97433 28410	3112 1120	65911	21262 9496	128191
			Итого по разделу: 2. Заземление опор									2004773

Прог. № п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Восстановление а/б покрытия									
59	59	Е11-270301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия толщиной двух слоев 16 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %	м2 покрытия и основания	669,8	664,23 99,29	531,47 157,2	444902 66505	355979 105293	22418	185541 50435	680878
60	60	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	100,47	1358		136438		136438	10915	147353
61	61	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	669,8	1528,81 34,59	233,97 37,34	1023998 23170	156713 25010	844115	52034 86083	1162115
62	62	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 к-12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	669,8	1866,08 36,57	0,28 0	1249900 24495	188 0	1225218	26454 102108	1378462
63	63	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	669,8	1684,92 34,59	247,01 36,43	1128561 23170	165447 24401	939944	51376 94395	1274332
64	64	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20к-2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	669,8	354,1 6,1	0,05 0	237173 4082	33 0	233057	4409 19327	260909
65	65	С1216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,70295	145358		102179		102179	8174	110353
			Итого по разделу: 3. Восстановление а/б покрытия									**5014402**
			ИТОГО:					**73401326** **7306446**	**4746553** **1893323**	**61310517**	**7099902** **6440097**	**86941325**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого по акту в ценах 2021 года 80% (с коэф.инфляции - 1)									**69 553 060**
			Итого по акту в ценах 2022 года, 20% (с коэф.инфляции - 1,0500514)									**18 258 572**
			ВСЕГО									**87 811 632**
			Временные здания и сооружения			**2,64%**		**2 318 227**				
			Итого с временными									**90 129 859**
			Зимние удорожания			**1,71 %**		**1 541 221**				
			Итого с зимними удорожаниями									**91 671 080**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**1 833 422**				
			Итого с непредвиденными затратами									**93 504 501**
			НДС			**12 %**		**11 220 540**				
			Итого с НДС									**104 725 041**

Государственный партнер 2: ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык" главный инженер

Багдаулетов Д.

Государственный партнер 2: ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык" ПТО

Токаев У.Ж.

Частный партнер : ТОО "ABM-Building 2007"

Садиров Т.Е.