Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кокшетау
Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция дороги по ул.М.Габдуллина на участке (от ул.Ауэзова до ул.Акана Серэ) в г.Кокшетау Акмолинской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№160/022 доп.согл.№022/063 доп.согл.№269/022	21.06.2019г 14.04.2020г 01.10.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция дороги по ул.М.Габдуллина на участке (от ул.Ауэзова до ул.Акана Серэ) в г.Кокшетау Акмолинской области.	560 234 400,00	116 981 071,43	-	-	-	-	-	-	14 037 728,57	131 018 800,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кокшетау

Шидловский Ю.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кокшетауавтодор"

Бадалян Р.М.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ И АД г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Наименование объекта: Реконструкция дороги по ул.М.Габдуллина на участке (от ул.Ауэзова до ул.Акана Серэ) в г.Кокшетау Акмолинской области.

Доп.согл. №022/063 от 14.04.2020г к договору № 160/022 от 21.06.2019г

Акт №5
выполненных работ от 23 ноября 2020 года
за ноябрь месяц 2020г
Реконструкция дороги по ул.М.Габдуллина на участке (от ул.Ауэзова до ул.Акана Серэ) в г.Кокшетау Акмолинской области.

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета №2-1-1 Ремонт дороги									
	Раздел 1 Подготовительные работы									
2	11-231201-0101	Решетки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	-10	677,2	75,4	-6772	-754	-3960	0,786	-7,86
		шт.		601,8	35,9	-6018	-359	62,1	0,042	-0,42
16	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	9,3	9074,09	4706,77	84389	43773	32103	4,933	45,8769
		м3 сборных железобетонных конструкций		3921,72	1636,99	36472	15224	62,1	1,6765	15,59145
17	11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	6,15	5588,62	2786,99	34370	17140	13105	2,998	18,4377
		м3 сборных железобетонных конструкций		2413,98	1017,4	14846	6257	62,1	1,0685	6,57128
18	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	26	8538,53		222002				
		шт.								
19	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	13	6538,27		84998				
		шт.								
20	21-040302-0122	Плиты дорожные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПД10	5	65447,15		327236				
		шт.								

21	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	37	2127,3		78710				
		шт.								
22	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	10	4269,78		42698				
		шт.								
23	21-040302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПО10	4	26022,46		104090				
		шт.								
24	21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	23	7175,77		165043				
		шт.								

Раздел 2 Разборка дорожной одежды.

58	11-270302-0503	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	1013,8	122,17	116,89	123859	118499	10087	0,0062	6,28556
		м2 покрытия		5,23	11,27	5306	11422	60,3	0,0097	9,83386
63	12-180101-1301	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную	1264,5	64,72	–	81838	–	48370	0,09357	118,31927
		м2		64,72	–	81844	–	59,1	–	–
64	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	1027,94	73		75040				
		т								
65	41-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	1027,94	140,72		144652				
		т								

Раздел 4 Дорожная одежда.

110	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	5,39	2591,65	676,81	13969	3648	2253	0,78	4,2042
		м3 основания		564,94	257,88	3045	1390	50,8	0,29	1,5631
111	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	152	1582,22	19,95	240497	3033	48637	0,698	106,096
		м бортового камня		523,32	7,33	79544	1114	60,3	0,0065	0,988

113	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	2671	915,59 102,36	811,13 147,22	2445542 273410	2166523 393215	401975 60,3	0,144 0,143	384,624 381,953
114	29-000012-0000(п	Смесь песчано-щебеночная С-4К=1,260; *м3*	3365,46	3212		10809858				
115	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *т*	5,82	98182,99 –	1212,54 570,1	571425 –	7057 3318	2001 60,3	– 0,58	– 3,3756
116	11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство *м2*	8315	1456,29 30,96	58,93 15,88	12109021 257440	490009 132065	234872 60,3	0,038 0,01427	315,97 118,65505
117	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *т*	2,169	98183,03 –	1212,54 570,31	212959 –	2630 1237	746 60,3	– 0,58	– 1,25802
118	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	7233	1273,52 28,68	66,37 18,52	9211378 207462	480053 133980	205890 60,3	0,0336 0,01677	243,0288 121,29741
119	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=6,000; *м2 покрытия*	43398	147,72 0,08	0,02 –	6410900 3334	695 –	2010 60,3	0,00009 –	3,90582 –
	Раздел 7 Телефонная канализация									
149	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	21	1843,52 1843,52	– –	38714 38714	– –	22880 59,1	2,48 –	52,08 –
150	41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка *т*	40,53	195		7903				
151	41-020102-1003	карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км *т*	40,53	104,4		4231				
152	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	0,3	2206,67	120	662	36	143	1,02	0,306

		м3 основания								
				740	30	222	9	62,1	0,035	0,0105
153	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,026	895807,69	–	23291	–	1610	133	3,458
		канало-километр трубопровода								
				99730,77	–	2593	–	62,1	–	–
154	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	18	598,06	–	10765	–	6362	0,885	15,93
		м3 грунта								
				598,06	–	10765	–	59,1	–	–
155	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014К=1,100;	19,8	1223,11		24218				
		м3								

Локальная смета 6-1-1 Наружные сети теплоснабжения

Раздел 1 Раздел без наименования

24	23-040105-1201	Т-образный ключ	1	7716,17		7716				
		шт.								
25	23-020201-6108	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 280 мм ГОСТ 30732-2006 /Комплектизоляции стыка: муфта Тумар 280-500+пенопакет КТЗ-СПЭ 159/280/	2	10411,59		20823				
		комплект								
28	23-020201-6208	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 900 мм ГОСТ 30732-2006 /Комплектизоляции стыка: муфта Тумар 900-700ВК+пенопакет КТЗ-СПЭ 720/900/	88	88133,2		7755722				
		комплект								
29	13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	1,28	18006,25	12383,59	23048	15851	4559	6,3	8,064
		км кабеля								
				5622,66	2700	7197	3456	42,8	2,712	3,47136
30	29-000001-0001(п	Сигнальная лента "Внимание Теплосеть"	1297,8	33,69		43723				
		м								
31	21-110404-0208	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	2,35	3620,42		8508				
		м2								

Раздел 2 Ж/б каналы

34	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	652,368	45653,85	29783111	
		м3				
35	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,53	25770,02	13658	
		м3				
	Раздел 20 Узлы трубопроводов.					
149	51-010904-1416(о	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с редуктором, с удлиненным штоком высотой Н от 870 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 300, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	2	3117184	6234368	
		шт.				
194	51-010904-1416(о	Краны шаровые полнопроходные подземной установки с редуктором, с удлиненным штоком высотой Н от 870 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 300, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	2	3117184	6234368	
		шт.				
		Всего прямые затраты			**93822531**	**1319**
						664
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 016 176	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			3 348 193	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			702 328	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			76 757 606	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			12 468 736	
		- перевозка, тенге			231 826	
		Накладные расходы I уровня, тенге			1 033 643	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			94 856 174	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			4 021 902	
		Итого, тенге			98 878 076	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			7 910 246	
		Всего			**106 788 322**	

Временные здания и сооружения (1,3 %)	980 924
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	2 641 730
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**110 410 976**
с учетом ценовой скидки	110359501
2018г-(к=1,06)	116981071
НДС (12 %)	14 037 729
Всего по акту с учетом НДС	**131 018 800**

Заказчик:

Руководитель ГУ ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау

Шидловский Ю.П.

Работы принял :

Тех.надзор : эксперт тех. надзора ТОО "Мерей Тайынша"

Баганов А.М.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Кокшетауавтодор"

Бадалян Р.М.

Расценки проверила :

Сметчик ТОО "ЖОЛ"

Бурмакина З.М.