Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Государственный партнер 1: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Государственный партнер 2: **ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Частный партнер: **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Модернизации наружного освещения города Алматы 1 очередь строительства на 2021 г. в Жетысуском районе**
(наименование, адрес)

Объект : **Модернизация наружного освещения ул. Омарова от ул. Жансугурова до ул. Жансугурова, переулок Омарова от ул. Омарова до тупика, переулок Омарова-2 от ул. Омарова до тупика**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 20.11.2018г, доп.согл.№3 от 06.01.2020г.

Акт выполненных работ №32 за декабрь месяц 2021 год

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	16,98	4161,09	1629,94	70655	27676	0	61282	142492
						2531,15	810,56	42979	13763		10555	
2	2	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	38,036	117		4450			356	4806
3	3	С3412-101-0117 класс груза 1, k=1, на расст. 30 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1141,08	51		58195			4656	62851
4	4	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Снятие растительного слоя экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19,26	267,6	267,6	5154	5154	0	728	6353
						0	52,53	0	1012		471	
5	5	Е11-010104-0402	Восстановление растительного слоя при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,26	44,97	44,97	866	866	0	274	1231
						0	19,79	0	381		91	
6	6	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	92,448	267,6	267,6	24739	24739	0	3497	30495
						0	52,53	0	4856		2259	
7	7	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	23,12	2557,32	0	59125	0	0	42570	109831
						2557,32	0	59125	0		8136	
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	115,56	1334,66	0	154233	0	0	111048	286503
						1334,66	0	154233	0		21222	
9	9	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1,728	267,6	267,6	462	463	0	65	569
						0	52,53	0	91		42	
10	10	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,432	2557,32	0	1105	0	0	795	2052
						2557,32	0	1105	0		152	
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,16	1334,66	0	2883	0	0	2076	5356
						1334,66	0	2883	0		397	
12	12	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	28,3	267,6	267,6	7573	7573	0	1070	9334
						0	52,53	0	1487		691	
13	13	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,075	2557,32	0	18093	0	0	13027	33610
						2557,32	0	18093	0		2490	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,375	1334,66 1334,66	0 0	47213 47213	0 0	0	33994 6497	87704
15	15	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0566	767446,4 608269,5	144531,84 63860,89	43437 34428	8181 3615	829	37662 6488	87587
16	16	С1241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	56,8264	3938		223782		223782	17903	241685
17	17	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,74688	227436,6 224530,6	0 0	169868 167697	0 0	2170	127450 23785	321103
18	18	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	746,88	231		172529		172529	13802	186331
19	19	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	746,88	443,11 205,51	192,59 71,04	330946 153488	143841 53058	33617	148713 38373	518032
20	20	С1243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,4389601	737632		323791		323791	25903	349694
21	21	С1243-113-0806	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,3228331	1045225		337433		337433	26995	364428
22	22	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	317,2	443,11 205,51	192,59 71,04	140553 65186	61090 22534	14277	63158 16297	220008
23	23	С1243-110-0501	Кабели силовые АВВГ 3х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,323544	73647		23828		23828	1906	25734
24	24	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	32330,6 8220,2	24054,53 9108,98	32331 8220	24055 9109	56	12477 3585	48393
25	25	Ц13-080201-2701 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	13071,17 12330,3	108,74 49,9	26142 24661	218 100	1264	17827 3518	47487
26	26	С1243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	1	5738		5738		5738	459	6197
27	27	С1243-903-5002	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа POLJ-01/4X10-35-T	шт.	2	16860		33720		33720	2698	36418
			Итого по разделу:									3236284
			Раздел: 1. Освещение									
28	28	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	24	13430,84 4644,41	8786,43 4176,28	322340 111466	210875 100231	0	169357 39336	531033
29	29	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,5974	112444,22 87339,63	23626,09 10540,68	67174 52177	14114 6297	883	53211 9631	130016
30	30	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	38,4	6442		247373		247373	19790	267163
31	31	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6	33772,02 10900,05	2395,92 669,56	202632 65400	14375 4017	122856	63170 21264	287066

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (122 шт)	т	0,3074	1079405,2	1804,8	331809	555	297587	30881	391705
						109521,4	871,78	33667	268		29015	
33	33	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПГС	м3 грунта	9,6	1334,66	0	12813	0	0	9225	23801
						1334,66	0	12813	0		1763	
34	34	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	9,6	1358		13037		13037		14080
											1043	
35	35	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,2	1334,66	0	9610	0	0	6919	17851
						1334,66	0	9610	0		1322	
36	36	Е12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	72	1150,61	67,31	82844	4847	22964	40945	133692
						764,35	25,48	55033	1835		9903	
37	37	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	34,82	985		34298		34298		37042
											2744	
38	38	Спрайс-лист	Опора СКФ 8-3 65/160-Б	шт	24	77244,6		1853870		1853870		2002180
											148310	
39	39	Е11-131001-0401 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Устройство напыляемой гидроизоляции полимочевиной толщиной 2 мм	м2 поверхности	22,06	5461,58	200,62	120482	4426	108178	6837	137505
						357,17	92,02	7879	2030		10186	
40	40	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	24	16699,84	8840,81	400796	212180	17232	181549	628933
						7141,05	3365,28	171385	80767		46588	
41	41	Спрайс-лист	Кронштейн для опоры освещения "К-1" 2,5/25-1,23	шт	24	5355		128520		128520		138802
											10282	
42	42	Е11-130301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за два раза	м2	9	223,11	19	2008	171	1382	330	2525
						50,61	2,47	456	22		187	
43	43	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	9	187,06	4,5	1684	40	919	505	2364
						80,43	0,82	724	7		175	
44	44	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3664,65	27,96	7329	56	3228	2913	11061
						2022,85	0	4046	0		819	
45	45	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965		3930		3930		4244
											314	
46	46	Ц13-080303-2510 Изм. и доп. вып. 17	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 32 мм2, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	24	9561,66	300,74	229480	7218	31270	139239	398216
						7958	99,8	190992	2395		29497	
47	47	С1247-202-1201	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей	шт.	24	7358		176592		176592		190719
											14127	
48	48	С1252-206-0105 применит.	Зажим ответвительный У733М	шт.	96	438		42048		42048		45412
											3364	
49	49	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	25	6348,7	1380,23	158718	34506	44172	75524	252981
						3201,6	994,2	80040	24855		18739	
50	50	Спрайс-лист	Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W	шт	3	95880		287640		287640		310651
											23011	
51	51	Спрайс-лист	Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED SMArT 100W	шт	22	80828,88		1778235		1778235		1920494
											142259	
52	52	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	92	7313,99	243,44	672887	22397	485760	124886	861595
						1790,55	94,81	164731	8723		63822	
53	53	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	23	984,83	30,51	22651	702	15543	4794	29641
						278,53	10,98	6406	253		2196	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	Е11-270301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия толщиной двух слоев 16 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %	м2 покрытия и основания	113,2	644,27 99,29	531,47 157,2	72931 11240	60162 17795	1529 23059	31358 8343	112632 24904
55	55	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	16,98	1358		23059			1845	
56	56	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	113,2	1451,04 34,59	233,97 37,34	164258 3916	26486 4227	133857	8794 13844	186896
57	57	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 к-12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	113,2	1753,19 36,57	0,28 0	198461 4140	32 0	194290	4471 16235	219167
58	58	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	113,2	1630,56 34,59	247,01 36,43	184580 3916	27962 4124	152702	8683 15461	208724
59	59	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20к-2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	113,2	340,62 6,1	0,05 0	38558 690	6 0	37862	745 3144	42447
60	60	С1216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,1188	145358		17269		17269	1381	18650 9584191
			Итого по разделу: 1. Освещение					10228760	944966	7451119	1642049	12820476
			ИТОГО:					1770038	367852		949667	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,92%		246 153				13 066 629
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			1,71 %		223 439				13 290 068
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			2%		265 801				13 555 870
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными затратами			12 %		1 626 704				15 182 574
			НДС									
			Итого с НДС									

Государственный партнер 2: ГКП па ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык" главный инженер

Багдаулетов Д.

Алматы "Алматы Кала Жарык" ПТО

Токаев У.Ж.

Частный партнер :
ТОО "АВМ-Building 2007"

Садиров Т. Е.

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Государственный партнер 1: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Государственный партнер 2: **ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Частный партнер: **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Модернизации наружного освещения города Алматы 1 очередь строительства на 2021 г. в Жетысуском районе**
(наименование, адрес)

Объект : **Модернизация наружного освещения Монтажные работы по ул. Павлодарская (от ул. Бурундайской до ул. Палладина)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 20.11.2018г, доп.согл.№3 от 06.01.2020г.

Акт выполненных работ №33 за декабрь месяц 2021 год

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	23,4	4161,09	1629,94	97370	38140	0	84452	196368
						2531,15	810,56	59229	18967		14546	
2	2	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	52,416	117		6133			491	6624
3	3	С3412-101-0117 класс груза 1, k=1, на расст. 30 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	1572,48	51		80196			6416	86612
4	4	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Снятие растительного слоя экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	24,03	267,6	267,6	6430	6430	0	909	7926
						0	52,53	0	1262		587	
5	5	Е11-010104-0402	Восстановление растительного слоя при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,03	44,97	44,97	1081	1081	0	342	1537
						0	19,79	0	476		114	
6	6	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	115,344	267,6	267,6	30866	30866	0	4362	38046
						0	52,53	0	6059		2818	
7	7	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28,83	2557,32	0	73728	0	0	53084	136957
						2557,32	0	73728	0		10145	
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	144,18	1334,66	0	192431	0	0	138550	357459
						1334,66	0	192431	0		26478	
9	9	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,32	267,6	267,6	1156	1156	0	163	1425
						0	52,53	0	227		106	
10	10	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,08	2557,32	0	2762	0	0	1989	5131
						2557,32	0	2762	0		380	
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,4	1334,66	0	7207	0	0	5189	13388
						1334,66	0	7207	0		992	
12	12	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	39	267,6	267,6	10436	10437	0	1475	12864
						0	52,53	0	2049		953	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,75	2557,32	0	24934	0	0	17952	46317
						2557,32	0	24934	0		3431	
14	14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,75	1334,66	0	65064	0	0	46846	120863
						1334,66	0	65064	0		8953	
15	15	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,078	767446,4	144531,84	59861	11273	1142	51902	120704
						608269,5	63860,89	47445	4981		8941	
16	16	С1241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	78,312	3938		308393		308393		333064
											24671	
17	17	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,94764	227436,6	0	215528	0	2754	161708	407415
						224530,6	0	212774	0		30179	
18	18	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	947,64	231		218905		218905		236417
											17512	
19	19	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	947,64	443,11	192,59	419904	182506	42653	188687	657278
						205,51	71,04	194745	67320		48687	
20	20	С1243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,9256806	737632		682812		682812		737437
											54625	
21	21	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	397,8	443,11	192,59	176267	76613	17905	79207	275912
						205,51	71,04	81750	28260		20438	
22	22	С1243-110-0501	Кабели силовые АВВГ 3х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,405756	73647		29883		29883		32274
											2391	
23	23	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	32330,6	24054,53	32331	24055	56	12477	48393
						8220,2	9108,98	8220	9109		3585	
24	24	Ц13-080201-2701 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	13071,17	108,74	26142	218	1264	17827	47487
						12330,3	49,9	24661	100		3518	
25	25	С1243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	1	5738		5738		5738		6197
											459	
26	26	С1243-903-5002	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа POLJ-01/4X10-35-T	шт.	2	16860		33720		33720		36418
											2698	
27	27	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0675	51798,29	19590	3496	1322	86	2163	6112
						30938,57	9124,42	2088	616		453	
28	28	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,06885	317171		21837		21837		23584
											1747	
29	29	С1252-207-1109	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1261		3783		3783		4086
											303	
30	30	С1252-207-1002	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1825		5475		5475		5913
											438	
31	31	С1252-207-3101	Фиксатор дистанционный типа SO70.11	шт.	3	668		2004		2004		2164
											160	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	С1252-204-1209	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа МЈРВ 16-35	шт.	6	1263		7578		7578		8184
											606	
33	33	С1252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	6	48		288		288		311
											23	
34	34	С1252-207-0904	Колпачок изолирующий типа СІ 6-35	шт.	6	152		912		912		985
			Итого по разделу:								73	
												4021852
			Раздел: 1. Освещение									
35	35	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	31	13430,84	8786,43	416356	272380	0	218753	685918
						4644,41	4176,28	143977	129465		50809	
36	36	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,7491	112444,22	23626,09	84232	17698	1108	66723	163031
						87339,63	10540,68	65426	7896		12076	
37	37	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	49,6	6442		319523		319523		345085
											25562	
38	38	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,75	33772,02	2395,92	261733	18568	158689	81595	370794
						10900,05	669,56	84475	5189		27466	
39	39	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (102 шт)	т	0,3855	1079405,2	1804,8	416111	696	373194	38726	491224
						109521,4	871,78	42220	336		36387	
40	40	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПГС	м3 грунта	12,4	1334,66	0	16550	0	0	11916	30743
						1334,66	0	16550	0		2277	
41	41	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	12,4	1358		16839		16839		18186
											1347	
42	42	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,3	1334,66	0	12412	0	0	8937	23057
						1334,66	0	12412	0		1708	
43	43	Е12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	93	1150,61	67,31	107006	6260	29662	52887	172684
						764,35	25,48	71084	2370		12791	
44	44	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	43,83	985		43173		43173		46627
											3454	
45	45	Спрайс-лист	Опора СКФ 8-3 65/160-Б	шт	31	77244,6		2394583		2394583		2586150
											191567	
46	46	Е11-131001-0401 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Устройство напыляемой гидроизоляции полимочевиной толщиной 2 мм	м2 поверхности	27,66	5461,58	200,62	151067	5549	135639	8573	172411
						357,17	92,02	9879	2545		12771	
47	47	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	31	16699,84	8840,81	517695	274065	22257	234501	812372
						7141,05	3365,28	221373	104324		60176	
48	48	Спрайс-лист	Кронштейн для опоры освещения "К-1" 2,5/25-1,23	шт	31	5355		166005		166005		179285
											13280	
49	49	Е11-130301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за два раза	м2	11,232	223,11	19	2506	214	1724	411	3150
						50,61	2,47	568	28		233	
50	50	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	11,232	187,06	4,5	2101	50	1147	630	2949
						80,43	0,82	903	9		218	
51	51	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3664,65	27,96	3665	28	1614	1456	5531
						2022,85	0	2023	0		410	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965		2122
											157	
53	53	Ц13-080303-2510 Изм. и доп. вып. 17	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 32 мм2, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	31	9561,66	300,74	296411	9323	40391	179850	514362
54	54	С1247-202-1201	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей	шт.	31	7958	99,8	246698	3094		38101	246346
						7358		228098		228098		
55	55	С1252-206-0105 применит.	Зажим ответвительный У733М	шт.	124	438		54312		54312	18248	58657
											4345	
56	56	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	31	6348,7	1380,23	196810	42787	54773	93650	313697
						3201,6	994,2	99250	30820		23237	
57	57	Спрайс-лист	Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED SMArT 100W	шт	31	80828,88		2505695		2505695		2706151
											200456	
58	58	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	108	7313,99	243,44	789911	26291	570240	146606	1011438
						1790,55	94,81	193379	10239		74921	
59	59	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	27	984,83	30,51	26590	823	18246	5628	34795
						278,53	10,98	7520	296		2577	
60	60	Е11-270301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия толщиной двух слоев 16 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %	м2 покрытия и основания	156	644,27	531,47	100506	82909	2108	43214	155218
61	61	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	23,4	99,29	157,2	15489	24523		11498	34319
						1358		31777		31777		
62	62	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	156	1451,04	233,97	226363	36499	184467	2542	257561
						34,59	37,34	5396	5825		12119	
63	63	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 к-12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	156	1753,19	0,28	273498	44	267749	19079	302032
						36,57	0	5705	0		6161	
64	64	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	156	1630,56	247,01	254368	38533	210438	22373	287641
						34,59	36,43	5396	5683		11966	
65	65	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20к-2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	156	340,62	0,05	53136	8	52177	21307	58496
						6,1	0	951	0		1027	
66	66	С1216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,1638	145358		23810		23810	4333	25715
			Итого по разделу: 1. Освещение								1905	
			ИТОГО:									12117747
			В том числе :					12849458	1216822	9298591	2094613	16139599
			Стоимость оборудования, всего					2247712	472068		1195528	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
										0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			**1,92%**		**309 880**				
			Итого с временными									**16 449 479**
			Зимние удорожания			**1,71 %**		**281 286**				
			Итого с зимними удорожаниями									**16 730 765**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**334 615**				
			Итого с непредвиденными затратами									**17 065 381**
			НДС			**12 %**		**2 047 846**				
			Итого с НДС									**19 113 226**

Государственный партнер 2: ГКП па ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык" главный инженер

_____ Багдаулетов Д.

Алматы "Алматы Кала Жарык" ПТО

_____ Токаев У.Ж.

Частный партнер :
ТОО "ABM-Building 2007"

_____ Садиров Т.Е.