Заказчик ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области",

Подрядчик ТОО "Атырау Құрылыс 2050."

форма №3

Наименование объекта "Строительство линии электроснабжения в селе Аккистау Исатайского района Атырауской области"

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование			код
		63	23.09.21г						
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1						
				ИЗ НИХ		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
"Строительство линии электроснабжения в селе Аккистау Исатайского района Атырауской области"	26 137 799	15 033 749							1 804 050	16 837 799
Итого к оплате	**16 837 799**	**Шестнадцать миллионов восемьсот тридцать семь тысяч семьсот девяносто девять тенге 00 тиын**								

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Руководитель _____ **Назаров Е.А.**

Подрядчик
ТОО "Атырау Құрылыс 2050."

Директор _____ **Кобландыкызы М.**

ТОО "Мұзтау"

Технадзор _____ **Джанизаков Е.А.**

Форма 2В

Заказчик ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области",
Подрядчик ТОО "Атырау Құрылыс 2050"
Наименование объекта Строительство линии электроснабжения с Аккистау Исатайского района Атырауской облсти.

А К Т
выполненных работ за февраль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10 кВ											
1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.006	164919.17	93462.88	989.51	560.78	21.57	472.91	1579.42
		НР - 80%; СП - 8%			67860.80	30662.77	407.16	183.98		116.99	
2	1128-0309-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Провода самонесущие изолированные марки СИП-3. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи	км провода	0.033	569329.36	313914.76	18787.87	10359.19	--	9929.74	31015.02
		НР - 87%; СП - 8%			255414.60	90448.82	8428.68	2984.81		2297.41	
3	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0.00351	985375.00	--	3458.67	--	3458.67	--	3735.36
		СП - 8%			--	--	--	--		276.69	
4	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.002	535583.00	--	1071.17	--	1071.17	--	1156.86
		СП - 8%			--	--	--	--		85.69	
5	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.033	254584.00	--	8401.27	--	8401.27	--	9073.37
		СП - 8%			--	--	--	--		672.10	
Оборудование на напряжение выше 1000 В											
6	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	14860.42	4143.69	29720.84	8287.38	256.78	19707.04	53382.11
		НР - 80%; СП - 8%			10588.34	1728.56	21176.68	3457.12		3954.23	
7	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	79440.00	--	158880.00	--		--	158880.00

					--	--	--	--	158880.00	--	
8	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	6	9356.89	4651.51	56141.36	27909.06	1250.54	28513.87	91427.65
		НР - 80%; СП - 8%			4496.96	1443.43	26981.76	8660.58		6772.42	
9	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	7430.00	--	44580.00	--		--	44580.00
					--	--	--	--	44580.00	--	
				Железобетонные изделия							
10	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2504.05	1375.65	10016.20	5502.60	--	5368.32	16615.28
		НР - 80%; СП - 8%			1128.40	549.20	4513.60	2196.80		1230.76	
11	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0.2	51467.00	--	10293.40	--	10293.40	--	11116.87
		СП - 8%			--	--	--	--		823.47	
12	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14857.25	7168.40	29714.50	14336.80	1348.62	17019.74	50472.99
		НР - 80%; СП - 8%			7014.54	3622.80	14029.08	7245.60		3738.74	
13	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	57092.00	--	228368.00	--	228368.00	--	246637.44
		СП - 8%			--	--	--	--		18269.44	
				Стальные конструкции							
14	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0.0012	456820.00	--	548.18	--	548.18	--	592.04
		СП - 8%			--	--	--	--		43.85	
15	2404-0201-0420 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3055.00	--	12220.00	--	12220.00	--	13197.60
		СП - 8%			--	--	--	--		977.60	
16	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	2	6473.65	5072.65	12947.30	10145.30	--	4686.91	19044.95
		НР - 72%; СП - 8%			1401.00	1853.80	2802.00	3707.60		1410.74	
17	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00032	256388.00	--	82.04	--	82.04	--	88.61
		СП - 8%			--	--	--	--		6.56	
18	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.0009	220430.00	--	198.39	--	198.39	--	214.26
		СП - 8%			--	--	--	--		15.87	

19	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	19	141.01	31.57	2679.22	599.86	20.07	1811.48	4849.95
		НР - 80%; СП - 8%			108.38	10.79	2059.30	205.05		359.26	
20	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00494	256388.00	--	1266.56	--	1266.56	--	1367.88
		СП - 8%			--	--	--	--		101.32	
21	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.01216	220430.00	--	2680.43	--	2680.43	--	2894.86
		СП - 8%			--	--	--	--		214.43	
22	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны КМ1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3264.00	--	6528.00	--	6528.00	--	7050.24
		СП - 8%			--	--	--	--		522.24	
23	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.03386	240293.00	--	8136.32	--	8136.32	--	8787.23
		СП - 8%			--	--	--	--		650.91	
24	2401-0106-0601 РСНБ РК 2015	Скобы КМ3	шт.	6	885.00	--	5310.00	--	5310.00	--	5734.80
		СП - 8%			--	--	--	--		424.80	
25	2401-0106-1801 РСНБ РК 2015	Накладки к кронштейнам ОГ2, ОГ5	шт.	6	357.00	--	2142.00	--	2142.00	--	2313.36
		СП - 8%			--	--	--	--		171.36	
26	2404-0207-0906 РСНБ РК 2015	Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	33247.00	--	66494.00	--	66494.00	--	71813.52
		СП - 8%			--	--	--	--		5319.52	
27	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	9267.00	--	18534.00	--	18534.00	--	20016.72
		СП - 8%			--	--	--	--		1482.72	
28	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	9267.00	--	18534.00	--	18534.00	--	20016.72
		СП - 8%			--	--	--	--		1482.72	
29	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны У1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3264.00	--	6528.00	--	6528.00	--	7050.24
		СП - 8%			--	--	--	--		522.24	
30	2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг	18.4	186.00	--	3422.40	--	3422.40	--	3696.19
		СП - 8%			--	--	--	--		273.79	
				Линейная арматура							
31	1308-0201-1819 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	2909.95	89.95	11639.80	359.80	488.00	7864.59	21064.74

		НР - 72%; СП - 8%			**2698.00**	**32.76**	**10792.00**	**131.04**		**1560.35**	
32	**2306-1702-1001 РСНБ РК 2015**	**Наконечники медные луженые кабельные марки JG-7 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0.04**	**4590.00**	**--**	**183.60**	**--**	**183.60**	**--**	**198.29**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14.69**	
33	**2404-0206-0605 РСНБ РК 2015**	**Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**765.00**	**--**	**4590.00**	**--**	**4590.00**	**--**	**4957.20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**367.20**	
34	**2404-0206-0705 РСНБ РК 2015**	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12**	**790.00**	**--**	**9480.00**	**--**	**9480.00**	**--**	**10238.40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**758.40**	
35	**2404-0207-4701 РСНБ РК 2015**	**Вязка спиральная ВШ-50.1 ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**6**	**511.00**	**--**	**3066.00**	**--**	**3066.00**	**--**	**3311.28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**245.28**	
36	**2404-0109-0402 РСНБ РК 2015**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**6**	**68.00**	**--**	**408.00**	**--**	**408.00**	**--**	**440.64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32.64**	
37	**2404-0106-0302 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/10-BIV ГОСТ 28856-90**	**шт.**	**2**	**4751.00**	**--**	**9502.00**	**--**	**9502.00**	**--**	**10262.16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**760.16**	
38	**2404-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**2171.00**	**--**	**13026.00**	**--**	**13026.00**	**--**	**14068.08**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1042.08**	
39	**2404-0207-4018 РСНБ РК 2015**	**Зажим петлевой типа ПА-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	**752.00**	**--**	**1504.00**	**--**	**1504.00**	**--**	**1624.32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**120.32**	
40	**2404-0204-1302 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12**	**386.00**	**--**	**4632.00**	**--**	**4632.00**	**--**	**5002.56**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**370.56**	
41	**2404-0201-0761 РСНБ РК 2015**	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**981.00**	**--**	**5886.00**	**--**	**5886.00**	**--**	**6356.88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**470.88**	
42	**2404-0204-1202 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12**	**513.00**	**--**	**6156.00**	**--**	**6156.00**	**--**	**6648.48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**492.48**	
43	**2404-0106-0106 РСНБ РК 2015**	**Изолятор подвесной ПФ 70В**	**шт.**	**12**	**3632.00**	**--**	**43584.00**	**--**	**43584.00**	**--**	**47070.72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3486.72**	
44	**2404-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**1483.00**	**--**	**8898.00**	**--**	**8898.00**	**--**	**9609.84**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**711.84**	
45	**2404-0102-0224 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Ф ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**6**	**1867.00**	**--**	**11202.00**	**--**	**11202.00**	**--**	**12098.16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**896.16**	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**								**1061353.29**
РАЗДЕЛ 2.Строительство КТП											
46	**1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**2**	**14792.00**	**8292.48**	**29584.00**	**16584.96**	**4340.00**	**13648.64**	**46691.25**
		НР - 80%; СП - 8%			**4329.52**	**4200.88**	**8659.04**	**8401.76**		**3458.61**	
47	**1133-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**2**	**57236.47**	**16785.93**	**114472.95**	**33571.86**	**55243.59**	**30435.49**	**156501.11**
		НР - 80%; СП - 8%			**12828.75**	**6193.43**	**25657.50**	**12386.86**		**11592.67**	
48	**1308-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**3470.44**	**435.64**	**6940.88**	**871.28**	**673.60**	**4106.33**	**11930.99**
		НР - 72%; СП - 8%			**2698.00**	**153.62**	**5396.00**	**307.24**		**883.78**	
49	**5108-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**2**	**1380357.00**	**--**	**2760714.00**	**--**		**--**	**2760714.00**
					--	**--**	**--**	**--**	**2760714.00**	**--**	
50	**5108-0102-0108 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ**	**шт.**	**1**	**2241097.00**	**--**	**2241097.00**	**--**		**--**	**2241097.00**
					--	**--**	**--**	**--**	**2241097.00**	**--**	
51	**5108-0102-0109 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - воздушный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ**	**шт.**	**1**	**3921226.00**	**--**	**3921226.00**	**--**		**--**	**3921226.00**
					--	**--**	**--**	**--**	**3921226.00**	**--**	
52	**2105-0307-0110 РСНБ РК 2015**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**2**	**278.00**	**--**	**556.00**	**--**	**556.00**	**--**	**600.48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44.48**	
53	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2.172**	**36259.00**	**--**	**78754.55**	**--**	**78754.55**	**--**	**85054.91**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6300.36**	

54	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1.06	39405.00	--	41769.30	--	41769.30	--	45110.84
		СП - 8%			--	--	--	--		3341.54	
55	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	8.8	6662.00	--	58625.60	--	58625.60	--	63315.65
		СП - 8%			--	--	--	--		4690.05	
56	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0.0019822	456820.00	--	905.51	--	905.51	--	977.95
		СП - 8%			--	--	--	--		72.44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**9333220.19**
		РАЗДЕЛ 3.Строительство КЛ-10кВ									
57	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	83.43	1678.60	--	140045.60	--	--	100832.83	260148.70
		НР - 72%; СП - 8%			1678.60	--	140045.60	--		19270.27	
58	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	83.43	875.77	--	73065.66	--	--	52607.27	135726.77
		НР - 72%; СП - 8%			875.77	--	73065.66	--		10053.83	
59	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	309	529.79	448.85	163705.26	138694.80	--	54376.87	235528.71
		НР - 72%; СП - 8%			80.94	163.47	25010.46	50512.97		17446.57	
60	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9.27	1550.00	--	14368.50	--	14368.50	--	15517.98
		СП - 8%			--	--	--	--		1149.48	
61	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	309	623.65	337.24	192709.07	104208.61	13469.08	78507.05	292913.41
		НР - 72%; СП - 8%			242.82	110.05	75031.38	34006.19		21697.29	
62	1308-0201-0804 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	31	661.33	332.07	20501.32	10294.10	1425.22	8686.74	31523.10
		НР - 72%; СП - 8%			283.29	105.90	8781.99	3282.92		2335.04	
63	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0.32	27948.01	18957.91	8943.36	6066.53	--	3090.02	12996.06
		НР - 72%; СП - 8%			8990.10	4421.45	2876.83	1414.86		962.67	
64	2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0.3468	7844748.00	--	2720558.61	--	2720558.61	--	2938203.29
		СП - 8%			--	--	--	--		217644.69	
65	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	м	320	32.00	--	10240.00	--	10240.00	--	11059.20

		СП - 8%			--	--	--	--		819.20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**3933617.21**

РАЗДЕЛ 4.Строительство ВЛИ-0,4 кВ

Кабельно-проводниковая продукция

66	**1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0.006**	**35998.97**	**14434.43**	**215.99**	**86.61**	**7.48**	**126.28**	**369.65**
		НР - 80%; СП - 8%			**20318.20**	**5989.56**	**121.91**	**35.94**		**27.38**	
67	**1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0.241**	**119396.89**	**24112.86**	**28774.65**	**5811.20**	**12611.10**	**10216.38**	**42110.32**
		НР - 80%; СП - 8%			**42955.83**	**10033.70**	**10352.35**	**2418.12**		**3119.28**	
68	**2306-1003-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0.000408**	**1239795.00**	**--**	**505.84**	**--**	**505.84**	**--**	**546.30**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40.47**	
69	**2306-1201-0919 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0.113**	**892843.00**	**--**	**100891.26**	**--**	**100891.26**	**--**	**108962.56**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8071.30**	
70	**2306-1201-0920 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0.128**	**1229202.00**	**--**	**157337.86**	**--**	**157337.86**	**--**	**169924.88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12587.03**	

Железобетонные изделия

71	**1133-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**14**	**2504.05**	**1375.65**	**35056.70**	**19259.10**	**--**	**18789.12**	**58153.49**
		НР - 80%; СП - 8%			**1128.40**	**549.20**	**15797.60**	**7688.80**		**4307.67**	
72	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0.7**	**51467.00**	**--**	**36026.90**	**--**	**36026.90**	**--**	**38909.05**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2882.15**	
73	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**7**	**14857.25**	**7168.40**	**104000.76**	**50178.80**	**4720.18**	**59569.10**	**176655.45**
		НР - 80%; СП - 8%			**7014.54**	**3622.80**	**49101.78**	**25359.60**		**13085.59**	
74	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**5**	**7364.92**	**3101.23**	**36824.61**	**15506.15**	**3371.56**	**20624.20**	**62044.71**
		НР - 80%; СП - 8%			**3589.38**	**1566.67**	**17946.90**	**7833.35**		**4595.90**	

75	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	15	40106.00	--	601590.00	--	601590.00	--	649717.20
		СП - 8%			--	--	--	--		48127.20	
76	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	40106.00	--	160424.00	--	160424.00	--	173257.92
		СП - 8%			--	--	--	--		12833.92	
		Стальные конструкции									
77	2404-0201-0420 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3055.00	--	42770.00	--	42770.00	--	46191.60
		СП - 8%			--	--	--	--		3421.60	
78	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	7	141.01	31.57	987.08	221.00	7.39	667.39	1786.82
		НР - 80%; СП - 8%			108.38	10.79	758.69	75.54		132.36	
79	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00105	256388.00	--	269.21	--	269.21	--	290.74
		СП - 8%			--	--	--	--		21.54	
80	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.00245	220430.00	--	540.05	--	540.05	--	583.26
		СП - 8%			--	--	--	--		43.20	
81	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны У3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3264.00	--	6528.00	--	6528.00	--	7050.24
		СП - 8%			--	--	--	--		522.24	
		Линейная арматура									
82	2404-0207-5315 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные BIC 15.50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	721.00	--	3605.00	--	3605.00	--	3893.40
		СП - 8%			--	--	--	--		288.40	
83	2404-0207-3132 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные плашечные CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	861.00	--	10332.00	--	10332.00	--	11158.56
		СП - 8%			--	--	--	--		826.56	
84	2404-0207-2808 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие CI 25-150 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	48.00	--	960.00	--	960.00	--	1036.80
		СП - 8%			--	--	--	--		76.80	
85	2404-0207-4948 РСНБ РК 2015	Крюк монтажный SF16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	2091.00	--	29274.00	--	29274.00	--	31615.92
		СП - 8%			--	--	--	--		2341.92	
86	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1	484.00	--	484.00	--	484.00	--	522.72

		СП - 8%			--	--	--	--		38.72	
87	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	29	139.00	--	4031.00	--	4031.00	--	4353.48
		СП - 8%			--	--	--	--		322.48	
88	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Бугель для фиксации ленты NB 20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	153.00	--	2142.00	--	2142.00	--	2313.36
		СП - 8%			--	--	--	--		171.36	
89	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	70.00	--	1050.00	--	1050.00	--	1134.00
		СП - 8%			--	--	--	--		84.00	
90	2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	2038.00	--	57064.00	--	57064.00	--	61629.12
		СП - 8%			--	--	--	--		4565.12	
91	2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные P71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1195.00	--	14340.00	--	14340.00	--	15487.20
		СП - 8%			--	--	--	--		1147.20	
92	2404-0202-0833 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PSP 25-120 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3168.00	--	15840.00	--	15840.00	--	17107.20
		СП - 8%			--	--	--	--		1267.20	
93	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные RPA 470/120 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	5873.00	--	52857.00	--	52857.00	--	57085.56
		СП - 8%			--	--	--	--		4228.56	
94	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	445.00	--	3115.00	--	3115.00	--	3364.20
		СП - 8%			--	--	--	--		249.20	
Материалы для прокладки кабеля, провода											
95	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0.0162	92836.06	16337.80	1503.94	264.67	33.31	927.90	2626.39
		НР - 72%; СП - 8%			74442.00	5110.56	1205.96	82.79		194.55	

96	2306-1710-1601 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 80 мм	м	27	1445,00	–	39015,00	–	39015,00	–	42136,20
		СП - 8%			–	–	–	–		3121,20	
97	2306-1710-2403 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 80 мм	м	27	600,00	–	16200,00	–	16200,00	–	17496,00
		СП - 8%			–	–	–	–		1296,00	
		Муфты									
98	1308-0201-2702 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	10219,37	89,95	30658,12	269,85	2059,27	20467,64	55215,83
		НР - 72%; СП - 8%			9443,00	32,76	28329,00	98,28		4090,06	
99	2306-1703-4404 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа POLJ-01/4X25-70 для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	11475,00	–	34425,00	–	34425,00	–	37179,00
		СП - 8%			–	–	–	–		2754,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1901909,14

Всего стоимость работ без оборудования	7307063
временные здания и сооружения 2,4%	175370
итого	7482432
зимнее удорожание 1,71%	127950
итого	7610382
непредвиденные работы и затраты 2%	152208
Итого с оборудованием	16685627
итого с понижающим коэффициентом генподрядчика к=0,9	15033749
НДС 12%	1804050
Итого	16837799

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Зам.руководителя _____Нургалиев А.С.

ТОО "СпецСтрой Согласование

Авторский надзор _____Биманов А.А.

Подрядчик:

ТОО "Атырау Құрылыс 2050."

Директор _____Кобландыкызы М.

ТОО "Музтау"

Технадзор _____Джанизаков Е.А.