ТОО «Сункар»
«Сейсмоусиление с восстановительными работами
и капитальный ремонт здания
общеобразовательной школы №68»
по адресу: Бостандыкский район,
мкр.Орбита-2, №25
06.09.12г.

Справка
к акту рабочей комиссии
о приемке объекта «Сейсмоусиление с восстановительными работами
и капитальный ремонт здания
общеобразовательной школы №68» на 1460 мест
в Бостандыкском районе г. Алматы»

Сейсмоусиление с востановительными работами и капитальный ремонт здания общеобразовательной школы №68 начат 25.04.2012г., срок сдачи согласно графика – август 2012г. Проект прошел санэпидэкспертизу за № 81 от 03.02.2011г. Проектом предусмотрено сейсмоусиление здания, демонтаж и монтаж кровли, дверных и оконных блоков, замена внутренних сетей водопровода, канализации, отопления, освещения, санитарно-технического оборудования, контейнерной площадки, благоустройство территории, **не предусмотрено** проведение реконструкции и перепланировки, замена спортивного оборудования на спортплощадке, учебной мебели, технологического и холодильного оборудования на пищеблоке, озеленение территории.

Проектная мощность общеобразовательной школы №68 - 1460 мест. По состоянию на 06.09.12г. территория школы полностью ограждена, завершаются работы по благоустройству территории. Контейнерная площадка оборудована, ограждена с трех сторон. Водоснабжение, отопление, канализация – от городских сетей. Здание школы состоит из 5 блоков: блок А,Г,Д – 2-х этажные, блоки Б,В – 3-х этажные. Кровля здания двускатная, шатровая из металлочерепицы. Штукатурка фасада мюнхенская. Строительно-монтажные работы, установка сетей водопровода, канализации, отопления, вентиляции, электроосвещения, установка дверных и оконных блоков, а также работы по внутренней и наружной отделке здания завершены. Внутренняя отделка учебных помещений соответствует гигиеническим требованиям – стены окрашены водоэмульсией, на пол настелен линолеум. Во всех учебных кабинетах предусмотрены умывальные раковины. Вентиляция во всех помещениях (учебные классы, санузлы и др) предусмотрена естественная - через фрамуги окон и вытяжные каналы, искусственная вентиляция на механическом побуждении предусмотрена в актовом зале, спорт зале и на пищеблоке. Освещение естественное и искуственное, тип светильников –люминесцентные лампы, соответствуют функциональному назначению помещений, защитными плафонами обеспечены. В спортзале все электролампы имеют защитное ограждение. Классная доска установлена на высоту 0,9м от пола, освещена двумя установленными параллель-

но ей светильниками, которые размещены выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса.

В здании предусмотрен 2 спортзала, в том числе 1 малый спорт зал для начальных классов. При спортзалах предусмотрены раздевальные для девочек и мальчиков, душевые и санузлы. Предусмотрена комната для преподавателей физкультуры. Окна и светильники в спорт зале имеют защитные решетки, отопительные приборы имеют защитное ограждение, отделка соответствует санитарным нормам. В рекреациях панели стен окрашены акриловой краской, пол выполнен мозаичной плиткой, отделка потолков – водоэмульсионная окраска.

В кабинете химии к спецстолам подведен водопровод и канализация, физики – электроэнергия. Вытяжной шкаф установлен, подключен. Медицинский пункт размещен на 1 этаже, состоит из медицинской комнаты, процедурного кабинета, умывальные раковины установлены. Внутренняя отделка соответствует гигиеническим требованиям.

На каждом этаже учебного корпуса предусмотрены санузлы. В санузлах установлены кабины закрытого типа. В санузлах блока начальных классов предусмотрены детские унитазы, умывальные раковины установлены на высоту 0,6 м от пола.

На пищеблоке перепланировка и реконструкция производственных помещений не предусмотрена проектом, набор помещений существующий. Монтаж технологического, холодильного и санитарно-технического оборудования проведен по существующей схеме. Для мытья столовой посуды установлены 4 мойки. Вентиляция на пищеблоке приточно-вытяжная: вытяжка организована в варочном цехе от технологического оборудования, являющегося источником выделения тепла, приток – в обеденном зале столовой. В производственных помещениях полы имеют уклон в сторону канализационных трапов, внутренняя отделка помещений соответствует гигиеническим требованиям. Для соблюдения личной гигиены учащимися при обеденном зале установлены умывальные раковины.

Представлены следующие документы:

- акты скрытых работ по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции, электороосвещения и акты испытаний;
- сертификаты, подтверждающие качество и безопасность используемых строительных материалов.

Заключение: объект готов к приемке рабочей комиссии.

Главный специалист отдела СГНДДиОО
ДКГСЭН МЗ РК по г. Алматы **С. Райымбекова**

Директор
ТОО «Сункар» **М. Эминов**