Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Актюбинская обл., Темирский р-н., п. Шубаркудук , Желтоксан , 8** — **100140014846**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"** — **090140007899**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №38 от 06.05.2020г к договору №33 от 05.05.2020г

Номер документа	Дата составления
00000000081	26.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопроводных сетей в мкр. "Кызылжар-3" п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области			Одна услуга	1	36 782 502,62	36 782 502,62
				Итого	1	x	36 782 502,62

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градосторительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"

Наименование стройки: Строительство газопроводных сетей в мкр. "Кызылжар-3" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			33	05.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1				НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2020 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**112 112 852,54**							
В том числе за отчетный месяц		**36 782 502,62**		**32 841 520,2**			**3 940 982,42**	**36 782 502,62**
АКТ1 Газопровод среднего давл.		**3 713 908**		**3 315 989,29**			**397 918,71**	**3 713 908**
АКТ2 Газопровод низкого давлен.		**33 068 594,62**		**29 525 530,91**			**3 543 063,71**	**33 068 594,62**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градосторительства и строительства"

_____ Биалиев А.Т.

ТЕХНАДЗОР

Эксперты ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.А.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____ Сулейменова Г.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "MirStroyProect"

_____ Саулембаев К.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопроводных сетей в мкр. "Кызылжар-3" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33** от **05.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за октябрь 2020 года
... на 2-1 Газопровод среднего давления
Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	каз содержан
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	1а	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	**Раздел: 1. Подземный газопровод среднего давления** **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,001	742244,5 481888	247329,08 102208,06	742 482	247 102	13	578 106	1426	Казахстан
2	2	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,004	2536		2546		2546	204	2750	Казахстан
3	3	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр**	км трубопровода	0,00116	1086386,89 514744	510299,33 158308,73	1260 597	592 184	71	773 163	2196	Казахстан
4	4	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16	7556		8765		8765	701	9466	Казахстан
5	5	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,00116	2957004,18 336102	235571,8 40175,7	3430 390	273 47	2767	432 309	4171	Казахстан
6	6	Е11-090601-0102	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/Пластина**	т конструкций	0,02012	55269,62 48697	2513,62 451,08	1112 980	51 9	82	682 144	1938	Казахстан
7	7	С121-060405-1402	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	т	0,02012	547222		11010		11010	881	11891	Казахстан
8	8	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0022	333655,88 230472	103084 28568,12	734 507	227 63	0	564 104	1402	Казахстан
9	9	С123-010502-0813	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	2,222	2398		5328		5328	426	5755	Казахстан
10	10	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	2,2	521,8 506,49	0 0	1148 1114	0 0	34	1092 179	2419	Казахстан
11	11	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	6	1375,37 474,86	900,51 236,82	8252 2849	5403 1421	0	4227 998	13478	Казахстан
12	12	СПРАЙС-ЛИСТ	**Муфта электросварная ПЭ 100 SDR11 d110**	шт	1	4280,36		4280		4280		4623	Казахстан
13	13	СПРАЙС-ЛИСТ	**Отвод 90 ПЭ100 SDR11 d110**	шт	1	7194,64		7195		7195	342	7770	Казахстан
14	14	СПРАЙС-ЛИСТ	**Переход ПЭ-сталь SDR11 d110х4**	шт	1	38705,36		38705			576		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	каз содержан
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	1а	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							3096		
15	15	С123-021101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80		0,244	1421		347		347		374	Казахстан
				кг							28		
16	16	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,27375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/219х5мм		2	8238,8	891,89	16478	1784	9764	4915	23104	Казахстан
				футляр		2465,04	17,08	4930	34		1711		
17	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,1	22184,16	1079,64	2218	108	1992	128	2534	Казахстан
				м3		1179,9	226,26	118	23		188		
18	18	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1	2873,33	13,72	2873	14	1844	938	4116	Казахстан
				м2 покрытия		1015,74	3,37	1016	3		305		
19	19	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		6	6779,58	2075,75	40677	12455	8347	24030	69884	Казахстан
				шт.		3312,66	732,79	19876	4397		5177		
20	20	С121-060209-0201	Стоимость ковера		0,040278	589480		23743		23743		25643	Казахстан
				т							1899		
21	21	Е11-060101-0101	Подушка под ковер. Устройство		0,084	22184,16	1079,64	1863	91	1674	107	2129	Казахстан
				м3		1179,9	226,26	99	19		158		
22	22	Е11-060101-0101	Подушка под ковер. Устройство		0,03	20595	1079,64	618	32	550	38	709	Казахстан
				м3		1179,9	226,26	35	7		52		
23	23	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		6	6779,58	2075,75	40677	12455	8347	24030	69884	Казахстан
				шт.		3312,66	732,79	19876	4397		5177		
24	24	С121-060209-0201	Стоимость ковера		0,04551	589480		26827		26827		28973	Казахстан
				т							2146		
25	25	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство		0,627	26571,41	1708,87	16660	1071	12699	2837	21058	Казахстан
				м3		4608,45	364,52	2889	229		1560		
26	26	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка		11	1749,86	836,15	19248	9198	2828	11825	33560	Казахстан
				шт.		656,64	338,77	7223	3726		2486		
27	27	С121-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)		0,55	82066		45136		45136		48747	Казахстан
				м3							3611		
28	28	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100		11	825,01	0	9075	0	1144	8566	19052	Казахстан
				шт.		721,05	0	7932	0		1411		
29	29	С124-010201-0401 прим.	Табличка-указатель		0,3234	19323		6249		6249		6749	Казахстан
				м2							500		
30	30	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		1765	521,8	0	920985	0	27025	876081	1940831	Казахстан
				м газопровода		506,49	0	893960	0		143765		
31	31	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		149	1102,41	37	164260	5513	8346	91744	276484	Казахстан
				стык		1009,4	0	150401	0		20480		
32	32	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=0,31429	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/110х10мм		1,765	122637,1	102415,28	216454	180763	3815	63918	302802	Казахстан
				км трубопровода		18060,2	21735,5	31876	38363		22430		
			Итого по разделу: 1. Подземный газопровод среднего давления									2987713	
			Раздел: 2. Надземный газопровод среднего давления										
33	33	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		1	15762,52	953,27	15763	953	1504	13333	31423	Казахстан
				установка		13305,6	299,53	13306	300		2328		
34	34	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		1	2821,04	131,6	2821	132	318	2409	5649	Казахстан
				задвижка или клапан		2371,04	62,4	2371	62		418		
35	35	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		1,5	521,8	0	783	0	23	745	1649	Казахстан
				м газопровода		506,49	0	760	0		122		
36	36	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		1	2821,04	131,6	2821	132	318	2409	5649	Казахстан
				задвижка или клапан		2371,04	62,4	2371	62		418		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	каз содержан
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	1а	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,4	2447,2	0	979	0	0	705	1818	Казахстан
				м3 грунта		2447,2	0	979	0		135		
38	38	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство		0,4	26571,41	1708,87	10629	684	8102	1810	13434	Казахстан
				м3		4608,45	364,52	1843	146		995		
39	39	Е11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,0522428	25457,15	12235,04	1330	639	345	357	1822	Казахстан
				т конструкций		6626,76	3284,85	346	172		135		
40	40	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		1,16	146,36	3,28	170	4	109	40	226	Казахстан
				м2		48,86	0,5	57	1		17		
41	41	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,225	2447,2	0	551	0	0	396	1023	Казахстан
				м3 грунта		2447,2	0	551	0		76		
42	42	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1		0,225	738,09	0	166	0	0	120	308	Казахстан
				м3 грунта		738,09	0	166	0		23		
43	43	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,206	26571,41	1708,87	5474	352	4172	932	6918	Казахстан
				м3		4608,45	364,52	949	75		512		
44	44	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,0632	24339,56	11194,62	1538	707	141	608	2317	Казахстан
				т конструкций		10920,8	3011,32	690	190		172		
45	45	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0632	463203		29274		29274		31616	Казахстан
				т							2342		
46	46	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		1,8328	146,36	3,28	268	6	173	62	357	Казахстан
				м2		48,86	0,5	90	1		26		
47	47	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		17	2832,23	1050,56	48148	17860	620	42557	97962	Казахстан
				м оград		1745,18	376,32	29668	6397		7256		
48	48	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		1	812,91	29,36	813	29	42	881	1829	Казахстан
				шт.		741,95	4,24	742	4		135		
49	49	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,01424	514976		7333		7333		7920	Казахстан
				т							587		
50	50	С121-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80		26,55	575		15266		15266		16488	Казахстан
				м2							1221		
51	51	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,488	16897		8246		8246		8905	Казахстан
				м3							660		
52	52	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		18,4	1141		20994		20994		22674	Казахстан
				м							1680		
53	53	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		11,37612	857,39	1	9754	11	1614	6507	17561	Казахстан
				м2 окрашиваемой поверхности		714,48	0,48	8128	5		1301		
54	54	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,8	8865,25	1665,69	15957	2998	7608	6192	23921	Казахстан
				м3 подстилающего слоя		2972,9	686,4	5351	1236		1772		
55	55	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		0,375	1345,96	0	505	0	0	363	938	Казахстан
				м3 грунта		1345,96	0	505	0		69		
56	56	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,3	26571,41	1708,87	7971	513	6076	1358	10075	Казахстан
				м3		4608,45	364,52	1383	109		746		
57	57	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка		0,07622	156118,78	105765,12	11899	8061	274	4310	17506	Казахстан
				т		46763,4	23917,16	3564	1823		1297		
58	58	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		2,5	1141		2853		2853		3081	Казахстан

	Позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Наименование
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	1а	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	С123-010201-0162	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	1748		5244		5244	420	5664	Казахстан
60	60	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4	2536		10144		10144	812	10956	Казахстан
61	61	С121-050106-2401	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00212	274850		583		583	47	629	Казахстан
62	62	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	5	312,35 217,62	27,88 7,58	1562 1088	139 38	334	811 190	2562	Казахстан
63	63	С121-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0121	268795		3252		3252	260	3513	Казахстан
64	64	Е11-240203-0104 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления**	врезка	1	16854,93 5849,47	1431,7 0	16855 5849	1432 0	9574	5791 1812	24458	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Надземный газопровод среднего давления									380853	
			ИТОГО:					1908840 1227907	264928 63645	416009	1210201 249525	3368571	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9 %		97689					
			Итого с временными									3466260	
			Зимние удорожания			3,63 %		125825					
			Транспортные расходы			0,58%		20104					
			Итого с зимними удорожаниями									3612189	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				72244			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3684433	
			С коэффициентом к договорной цене 0,9									3315989,29	
			НДС			12 %		397918,71					
			Итого с НДС									3713908	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель Бидаиев А.Ж.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

Кантарбаев Р.А.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "MirStroyProect"

Саулембаев К.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопроводных сетей в мкр. "Кызылжар-3" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33** от **05.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

за октябрь 2020 года

на 2-2 Газопровод низкого давления

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Подземный газопровод низкого давления									
1	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	1,275	521,8 506,49	0 0	665 646	0 0	20	633 104	1402
2	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,1625	676937,7 459984	208150,12 87462,32	110002 74747	33824 14213	1431	88070 15846	213919
3	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,1885	769419,08 492840	231555,12 76218,34	145035 92900	43648 14367	8487	106195 20098	271329
4	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,1885	2249304,83 309504	208617,63 36650,4	423994 58342	39324 6909	326328	64598 39087	527679
5	Е11-090601-0102	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж/Пластина**	т конструкций	2,80475	55269,62 48697	2513,62 451,08	155017 136583	7050 1265	11384	95115 20011	270143
6	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,37375	294252,43 212652	81550,49 22287,6	109977 79479	30479 8330	19	86931 15753	212660
7	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	373,75	521,8 506,49	0 0	195024 189302	0 0	5723	185516 30443	410983
8	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	975	1375,37 474,86	900,51 236,82	1340985 462987	877998 230900	0	686947 162235	2190167
9	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,19875	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/159х4,5мм**	футляр	325	5981,59 1789,69	647,54 12,4	1944018 581649	210450 4031	1151919	579823 201907	2725749
10	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	16,25	22184,16 1179,9	1079,64 226,26	360493 19173	17544 3677	323775	20794 30503	411789
11	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	162,5	2873,33 1015,74	13,72 3,37	466917 165058	2230 548	299629	152357 49542	668816
12	Е11-240207-0201	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	29	6779,58 3312,66	2075,75 732,79	196608 96067	60197 21251	40344	116145 25020	337773
13	С123-021199-9910	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/Ковер**		0,194677	341003		66385		66385		71696

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							5311	
14	Е11-060101-0101	Подушка под ковер. Устройство		0,406	22184,16	1079,64	9007	438	8089	520	10288
			м3		1179,9	226,26	479	92		762	
15	Е11-060101-0101	Подушка под ковер. Устройство		0,145	20595	1079,64	2986	157	2659	186	3426
			м3		1179,9	226,26	171	33		254	
16	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		29	6779,58	2075,75	196608	60197	40344	116145	337773
			шт.		3312,66	732,79	96067	21251		25020	
17	С121-060209-0201	Стоимость ковера		0,219965	589480		129665		129665		140038
			т							10373	
18	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство		2,394	26571,41	1708,87	63612	4091	48488	10834	80401
			м3		4608,45	364,52	11033	873		5956	
19	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка		42	1749,86	836,15	73494	35118	10797	45152	128138
			шт.		656,64	338,77	27579	14228		9492	
20	С121-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)		2,1	82066		172339		172339		186126
			м3							13787	
21	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100		42	825,01	0	34650	0	4366	32707	72746
			шт.		721,05	0	30284	0		5389	
22	С124-010201-0401 прим.	Табличка-указатель		1,2348	19323		23860		23860		25769
			м2							1909	
23	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		6733	521,8	0	3513310	0	103092	3342013	7403749
			м газопровода		506,49	0	3410217	0		548426	
24	Ц13-390201-0511	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		44	1577,32	50	69402	2200	3754	38703	116754
			стык		1442	0	63448	0		8648	
25	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		414	1102,41	37	456400	15318	23190	254914	768219
			стык		1009,4	0	417892	0		56905	
26	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=0,64286	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/225х13,4мм/		0,517	250846,3	209483,88	129688	108303	2286	38296	181422
			км трубопровода		36940,99	44458,57	19098	22985		13439	
27	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=0,31429	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/110х10мм/		4,9	122637,1	102415,28	600922	501835	10592	177449	840640
			км трубопровода		18060,2	21735,5	88495	106504		62270	
28	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/63х3,8мм/		1,316	70236,65	58655,23	92431	77190	1629	27295	129304
			км трубопровода		10343,43	12448,34	13612	16382		9578	
		Итого по разделу: 3. Подземный газопровод низкого давления									18738900
		Раздел: 4. Надземный газопровод низкого давления									
29	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		1,365	676937,7	208150,12	924020	284125	12017	739792	1796916
			км трубопровода		459984	87462,32	627878	119386		133105	
30	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		1,5275	986397,27	501131,66	1506722	765479	28591	917481	2618140
			т фасонных частей		466548,4	140161,24	712653	214096		193936	
31	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		372,47	187,27	4,62	69752	1721	36892	21615	98676
			м2		83,6	0,5	31140	186		7309	
32	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		372,47	146,36	3,28	54514	1221	35094	12686	72576
			м2		48,86	0,5	18200	186		5376	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	**Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3 К=0,16286**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования/57х3мм/**		**650**	**5181,87**	**4716,13**	**3368214**	**3065487**	**45109**	**793166**	**4494290**
			стык		**396,34**	**944,6**	**257618**	**613993**		**332910**	
34	**Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 К=0,16286**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/57х3мм/**		**1,365**	**63548,56**	**53069,94**	**86744**	**72440**	**1529**	**25615**	**121347**
			км трубопровода		**9358,51**	**11262,99**	**12774**	**15374**		**8989**	
		Итого по разделу: 4. Надземный газопровод низкого давления									**9201946**
		ИТОГО:					**17093460**	**6318067**	**2979826**	**8777693**	**27940843**
							7795571	**1451060**		**2069693**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**810284**				
		Итого с временными									**28751127**
		Зимние удорожания			**3,63 %**		**1043666**				
		Транспортные расходы			**0,58%**		**166757**				
		Итого с зимними удорожаниями									**29961550**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**599231**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**30560781**
		С коэффициентом к договорной цене									**29525530,91**
		НДС			**12 %**		**3543063,71**				
		Итого с НДС									**33068594,62**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

Кантарбаев Р.А.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель Биалиев А.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "MirStroyProect"

Саулембаев К.

Подпись, место печати (при наличии)