Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"** ИИН/БИН **100140014846**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"** **090140007899**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №33 от 05.05.2020г, доп. сог. №38 от 06.05.2020г к договору №33 от 05.05.2020г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000043	21.07.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопроводных сетей в мкр. "Кызылжар-3" п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области			Одна услуга	1	75 330 349,92	75 330 349,92
				Итого	1	x	75 330 349,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменова Г.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градосторительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"

Наименование стройки: Строительство газопроводных сетей в мкр. "Кызылжар-3" п.Шубаркудук Темирского рай

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			33	05.05.2020				
	Стоимость выполненных работ, тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы I				НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2020 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**75 330 349,92**		**0**					
В том числе за отчетный месяц		**75 330 349,92**	**0**	**10 205 842**	**57 053 399**		**8 071 108,92**	**75 330 349,92**
АКТ1 Газопровод среднего давл.		**11 430 543,04**		**10 205 842**			**1 224 701,04**	**11 430 543,04**
АКТ2 Газопровод низкого давлен.		**63 899 806,88**		**0**	**57 053 399**		**6 846 407,88**	**63 899 806,88**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градосторительства и строительства"

_____ Биалиев А.Т.

ТЕХНАДЗОР

Эксперты ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.А.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____ Сулейменова Г.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "MirStroyProect"

_____ Саулембаев К.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопроводных сетей в мкр. "Кызылжар-3" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33** от **05.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

за июль 2020 года

на 2-1 Газопровод среднего давления

Составлен (а) в текущих ценах на 15.07.2020

№ п/п	№ смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна произхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подземный газопровод среднего давления										
1	1	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		1902,04875	254,03	241,27	483176	458905	0	94879	624299	казахстан
				м3 грунта		12,76	56,52	24271	107506		46244		
2	2	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		4,8	2502,32	0	12011	0	0	8648	22312	казахстан
				м3 грунта		2502,32	0	12011	0		1653		
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1413,053309	34,2	34,2	48324	48324	0	12235	65404	казахстан
				м3 грунта		0	12,03	0	16993		4845		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		266,015	810,65	0	215645	0	0	155264	400581	казахстан
				м3 грунта		810,65	0	215645	0		29673		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1413,053309	152,14	73,08	214976	103266	0	113761	355037	казахстан
				м3 уплотненного грунта		79,06	32,76	111710	46292		26299		
6	6	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		149,4316915	268,48	258,88	40120	38684	14	8237	52225	казахстан
				м3 грунта		9,52	67,04	1422	10018		3869		
7	7	С341-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км		258,5168263	59		15252				16473	казахстан
				т							1220		
8	8	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		132,38	2998,83	155,05	396985	20526	246968	133921	573379	казахстан
				м3 основания		978,18	43,68	129491	5782		42472		
9	9	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		1,765	333655,88	103084	588903	181943	176	452634	1124859	казахстан
				км трубопровода		230472	28568,12	406783	50423		83323		
10	10	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1782,65	2398		4274795		4274795		4616778	казахстан
				м							341984		
11	11	Е11-220501-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка		2	1375,37	900,51	2751	1801	0	1409	4493	казахстан
				шт.		474,86	236,82	950	474		333		
12	12	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90гр ПЭ100 SDR11 d110 с ЗН		2	10928,57		21857		21857		23606	казахстан
				шт							1749		
13	13	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		4,32	353,27	251,01	1526	1084	0	719	2424	казахстан

14	14	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	м3 конструкции	6,912	102,26 93	51,78	442 643	224		180 51	694	казахстан
15	15	С341-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	6,912	59		408			33	440	казахстан
16	16	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство/15мм/	м2 основания или покрытия	14,4	401,31 22,82	97,91 28,63	5779 329	1410 412	4040	800 526	7105	казахстан
17	17	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство/15мм/	м2 основания или покрытия	14,4	403,49 35,61	87,51 24,44	5810 513	1260 352	4037	934 540	7284	казахстан
18	18	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,171	13200,07 5559,49	7249,25 2476,57	2257 951	1240 423	67	1622 310	4189	казахстан
19	19	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5106		5106		5106	408	5514	казахстан
20	20	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,091	38357		3490		3490	279	3770	казахстан
21	21	С121-130810-0302	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362	2587584		9367		9367	749	10116	казахстан
22	22	С123-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18693		18693		18693	1495	20188	казахстан
23	23	Е11-220801-0201	Кран полиэтиленовый. Установка	шт.	1	1375,37 474,86	900,51 236,82	1375 475	901 237	0	705 166	2246	казахстан
24	24	СПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран (для газа) ПЭ100 SDR11 d110	шт	1	88794,64		88795		88795	7104	95898	казахстан
25	25	С123-040105-0303	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1	20578		20578		20578	1646	22224	казахстан
26	26	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.	2	1375,37 474,86	900,51 236,82	2751 950	1801 474	0	1409 333	4493	казахстан
27	27	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта электросварная ПЭ 100 SDR11 d110	шт	2	4280,36		8561		8561	685	9246	казахстан
28	28	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	22184,16 1179,9	1079,64 226,26	2773 147	135 28	2491	160 235	3168	казахстан
29	29	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,02	23556 4042,44	979,81 339,59	471 81	20 7	371	80 44	595	казахстан
30	30	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основании	2,62	2998,83 978,18	155,05 43,68	7857 2563	406 114	4888	2651 841	11348	казахстан
31	31	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,111	2398		2664		2664	213	2877	казахстан
32	42	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта электросварная ПЭ 100 SDR11 d110	шт	1	4280,36		4280		4280	342	4623	казахстан
33	43	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ100 SDR11 d110	шт	1	7194,64		7195		7195	576	7770	казахстан
34	44	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ-сталь SDR11 d110х4	шт	1	38705,36		38705		38705	3096	41802	казахстан
35	45	С123-021101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,244	1421		347		347	28	374	казахстан
36	49	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	523257,34 334048	188430,73 53325,16	9419 6013	3392 960	14	6903 1306	17627	казахстан
37	50	С123-010501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		18	4341		78138		78138		84389	казахстан

				м							6251		
38	51	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		18	1214,43	7,34	21860	132	2768	18808	43921	казахстан
				м трубы, уложенной в футляре		1053,31	2,12	18960	38		3253		
39	52	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка		3	1375,37	900,51	4126	2702	0	2114	6739	казахстан
				шт.		474,86	236,82	1425	710		499		
40	53	СПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка d180/110 SDR17		1	20035,71		20036		20036		21639	казахстан
				шт							1603		
41	54	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта электросварная ПЭ100 SDR17 d32		1	1092,86		1093		1093		1180	казахстан
				шт							87		
42	55	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ-сталь SDR17 d32x1		1	6192,86		6193		6193		6688	казахстан
				шт							495		
43	56	С123-020801-0105	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм/КОЛНАК/		0,1	7118		712		712		769	казахстан
				10 шт.							57		
44	57	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0.1375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110х10мм/		1	4138,21	447,98	4138	448	2452	1234	5802	казахстан
				футляр		1238,15	8,58	1238	9		430		
45	58	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,02	2998,83	155,05	60	3	37	20	87	казахстан
				м3 основания		978,18	43,68	20	1		6		
46	59	Е11-061401-0203	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика		1,6	5283,81	6,05	8454	10	8018	392	9554	казахстан
				м шва		266,69	2,87	427	5		708		
47	60	СПРАЙС-ЛИСТ	Утеплитель (уплотнитель) для швов Вилатерм d20		1,6	40,98		66		66		71	казахстан
				м							5		
48	67	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		1777	309,85	154,14	550611	273911	32754	233818	847183	казахстан
				м кабеля		137,28	45,47	243947	80880		62754		
49	68	С123-060128-0104	Кабели силовые ВВГ 1х2.5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		1,777	90661		161105		161105		173993	казахстан
				км							12888		
50	69	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		1,765	27011,58	18689,28	47675	32987	0	15775	68526	казахстан
				км кабеля		8322,3	4090,78	14689	7220		5076		
51	70	СПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная "Осторожно ГАЗ"		1765	18,21		32148		32148		34720	казахстан
				м							2572		
			Итого по разделу: 1. Подземный газопровод среднего давления									9470726	
			Раздел: 2. Надземный газопровод среднего давления										
52	80	Прайс-лист	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2НУ1 с двумя регуляторами РДГ-50Н		1	714285,71		714286		714286		714286	казахстан
				к-т									
			Отпускная цена			714286		714286					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		8571					
			Сметная стоимость оборудования					*722857*					
53	81	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 19705-80		1,5	2536		3804		3804		4108	казахстан
				м							304		
54	82	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	1652		1652		1652		1784	казахстан
				шт.							132		
55	84	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86		1	66193		66193		66193		71488	казахстан
				шт.							5295		

56	85	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	961	961	961	77	1038	казахстан
57	86	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2623	2623	2623	210	2833	казахстан
58	88	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	7556	9067	9067	725	9793	казахстан
59	89	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	2536	761	761	61	822	казахстан
60	90	С123-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	9019	9019	9019	722	9741	казахстан
61	92	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	66193	66193	66193	5295	71488	казахстан
62	93	С123-020101-1034	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1031	1031	1031	82	1113	казахстан
63	94	С123-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2709	2709	2709	217	2926	казахстан
64	95	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2345	2345	2345	188	2533	казахстан
65	99	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2	2536	10651	10651	852	11503	казахстан
66	100	С121-050103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00702	1426699	10015	10015	801	10817	казахстан
67	101	С121-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001776	228878	406	406	33	439	казахстан
68	102	С121-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кт	0,884	446	394	394	32	426	казахстан
69	103	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003468	499540	173	173	14	187	казахстан
			Итого по разделу: 2. Надземный газопровод среднего давления							925894	
			ИТОГО:				8410914	1175289	5301016	1269132	10388047
			В том числе :				1195453	329502	714286	716574	
			Стоимость оборудования, всего						722857		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %	280291				
			Итого с временными								10668338
			Зимние удорожания			3,63 %	387261				
			Транспортные расходы			0,58%	61876				
			Итого с зимними удорожаниями								11117475
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			222349		

Итого с непредвиденными работами и затратами 11339824

С коэффициентом к договорной цене 0,9 10205842

НДС 12 % 1224701,04

Итого с НДС 11430543,04

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

Кантарбаев Р.А.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель Биалиев А.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "MirStroyProect"

Саулембаев К.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопроводных сетей в мкр. "Кызылжар-3" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33** от **05.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2

за июль 2020 года
на 2-2 Газопровод низкого давления

Составлен (а) в текущих ценах на 15.07.2020

№ п/п	№ смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подземный газопровод низкого давления										
1	1	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		7321,19625	254,03	241,27	1859797	1766376	0	365201	2402998	казахстан
				м3 грунта		12,76	56,52	93421	413802		178000		
2	2	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		30,72	2502,32	0	76871	0	0	55347	142796	казахстан
				м3 грунта		2502,32	0	76871	0		10577		
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		5464,399507	34,2	34,2	186875	186875	0	47313	252923	казахстан
				м3 грунта		0	12,03	0	65712		18735		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1002,615	810,65	0	812768	0	0	585193	1509798	казахстан
				м3 грунта		810,65	0	812768	0		111837		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		5464,399507	152,14	73,08	831332	399338	0	439925	1372958	казахстан
				м3 уплотненного грунта		79,06	32,76	431994	179014		101701		
6	6	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		575,6354926	268,48	258,88	154549	149018	53	31730	201181	казахстан
				м3 грунта		9,52	67,04	5478	38591		14902		
7	7	С341-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км		995,8494021	59		58755				63456	казахстан
				т							4700		
8	8	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		498,98	2998,83	155,05	1496356	77367	930897	504789	2161237	казахстан
				м3 основания		978,18	43,68	488092	21795		160092		
9	9	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,451	523257,34	188438,73	235989	84982	351	172958	441663	казахстан
				км трубопровода		334048	53325,16	150656	24050		32716		
10	10	С123-010502-0614	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		522,17	6814		3558066		3558066		3842712	казахстан
				м							284645		
11	11	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		4,747	333655,88	103084	1583864	489340	474	1217367	3025330	казахстан
				км трубопровода		230472	28568,12	1094051	135613		224099		
12	12	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		4949	1639		8111411		8111411		8760324	казахстан
				м							648913		
13	13	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		1,236	294252,43	81550,49	363696	100796	62	287481	703272	казахстан
				км трубопровода		212652	22287,6	262838	27547		52094		
14	14	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1329,16	552		733696		733696		792392	казахстан
				м							58696		
15	15	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		318	2026,79	1325,98	644520	421661	0	330452	1052971	казахстан
				шт.		700,82	348,84	222860	110930		77998		
16	16	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR17 d225		2	48723,21		97446		97446		105242	казахстан
				шт							7796		

	17	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR17 d110	шт	11	7285,71		80143		80143	6411	86554	казахстан
18	18	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR17 d225/110	шт	7	57283,93		400987		400987	32079	433066	казахстан
19	19	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR17 d110/63	шт	298	8925		2659650		2659650	212772	2872422	казахстан
20	20	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	57	1375,37	900,51	78396	51329	0	40160	128041	казахстан
21	21	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ100 SDR17 d225/110	шт	3	474,86 21310,71	236,82	27067 63932	13499	63932	9484	69047	казахстан
22	22	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ100 SDR17 d110/63	шт	19	3916,07		74405		74405	5115	80358	казахстан
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90гр ПЭ100 SDR17 d110 с ЭН	шт	13	10017,86		130232		130232	5952	140651	казахстан
24	24	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90гр ПЭ100 SDR17 d63 с ЭН	шт	18	4189,29		75407		75407	10419	81440	казахстан
25	25	СПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ100 SDR17 d110	шт	2	5191,07		10382		10382	6033	11213	казахстан
26	26	СПРАЙС-ЛИСТ	Пятрубок-накладка SDR17 d110/90	шт	1	16392,86		16393		16393	831	17704	казахстан
27	27	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ100 SDR17 d110/90	шт	1	4098,21		4098		4098	1311	4426	казахстан
28	28	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	25,92	353,27	251,01	9157	6506	0	328	14546	казахстан
29	29	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	41,472	102,26 93	51,78	2651 3857	1342		4312 1078	4165	казахстан
30	30	С341-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	41,472	59		2447			309	2643	казахстан
31	31	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство/15мм/	м2 основания или покрытия	86,4	401,31 22,82	97,91 28,63	34673 1971	8459 2474	24242	196 4801 3158	42632	казахстан
32	32	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство/15мм/	м2 основания или покрытия	86,4	403,49 35,61	87,51 24,44	34861 3077	7561 2111	24224	5603 3237	43702	казахстан
33	33	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	2,394	23542,64 9659,36	3466,67 1080,23	56361 23125	8299 2586	24937	30338 6936	93636	казахстан
34	34	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	5106		71484		71484	5719	77203	казахстан
35	35	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; банкеты и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,274	38357		48867		48867	3909	52776	казахстан
36	36	С121-130810-0302	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ФО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,05068	2587584		131139		131139	10491	141630	казахстан
37	37	С123-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	14	18693		261702		261702	20936	282638	казахстан
38	38	Е11-220801-0201	Кран полиэтиленовый. Установка	шт.	14	1375,37	900,51	19255	12607	0	9864	31449	казахстан
39	39	СПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран (для газа) ПЭ100 SDR17 d110	шт	14	474,86 72857,14	236,82	6648 1020000	3315	1020000	2330	1101600	казахстан
40	40	С123-040105-0303	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	14	20578		288092		288092	81600	311139	казахстан
41	41	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.	28	1375,37	900,51	38510	25214	0	23047	62897	казахстан
42	42	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта электросварная ПЭ 100 SDR17 d110	шт	28	474,86 4189,29	236,82	13296 117300	6631	117300	19728 4659	126684	казахстан
43	43	Е11-960101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,75	22184,16 1179,9	1079,64 226,26	38822 2065	1889 396	34868	9384 2239	44347	казахстан
44	44	Е11-960201-0101 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,28	23556 4042,44	979,81 339,59	6596 1132	274 95	5189	3285 1117	8329	казахстан
45	45	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	36,68	2998,83 978,18	155,05 43,68	109997 35880	5687 1602	68430	617 37107 11768	158872	казахстан

46	46	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1382736,89	694391,33	691	347	31	430	1211	казахстан
47	47	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	627002 7556	240826,49	314 3793	120	3793	90	4097	казахстан
48	48	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00058	1437310,12	679467,27	834	394	39	303 519	1460	казахстан
49	49	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58	689976 14553	213217,13	400 8441	124	8441	108	9116	казахстан
50	50	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	4280216,14	302224,2	2483	175	2057	675 278	2981	казахстан
51	51	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/Пластина	т конструкций	0,01402	431613 55269,62	51828,77 2513,62	250 775	30 35	57	221 475	1350	казахстан
52	52	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01402	48697 547222	451,08	683 7672	6	7672	100 614	8286	казахстан
53	53	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,001275	523257,34	188430,73	667	240	1	489	1249	казахстан
54	54	С123-010502-0614	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,28775	334048 6814	53325,16	426 8775	68	8775	92 782	9477	казахстан
55	56	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1375,37	900,51	4126	2702	0	2114	6739	казахстан
56	57	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта электросварная ПЭ 100 SDR17 d225	шт	1	474,86 17758,93	236,82	1425 17759	710	17759	499	19180	казахстан
57	58	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ100 SDR17 d225	шт	1	24589,29		24589		24589	1121	26556	казахстан
58	59	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ-сталь SDR17 d225х8	шт	1	156642,86		156643		156643	1967	169174	казахстан
59	60	С123-021101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,363	1421		516		516	12531 41	557	казахстан
60	61	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,40625	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и рубероид/325х6мм	футляр	1	12226,53	1323,58	12227	1324	7245	3647	17143	казахстан
61	62	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	3658,17 22184,16	25,35 1079,64	3658 1109	25 54	996	1270 64	1267	казахстан
62	63	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,5	1179,9 2873,33	226,26 13,72	59 1437	11 7	922	94 469	2058	казахстан
63	65	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	163,15	1015,74 1141	3,37	508 186154	2	186154	152 14892	201046	казахстан
64	67	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	188,5	4358		821483		821483	65719	887202	казахстан
65	70	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	2,80475	547222		1534821		1534821	122786	1657607	казахстан
66	72	С123-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	377,4875	552		208373		208373	16670	225043	казахстан
67	75	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта электросварная ПЭ 100 SDR17 d63	шт	325	1639,29		532768		532768	42621	575389	казахстан
68	76	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод 90 ПЭ100 SDR17 d63	шт	325	4189,29		1361518		1361518	108921	1470439	казахстан
69	77	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ-сталь SDR17 d63х2	шт	325	10473,21		3403795		3403795	272304	3676098	казахстан
70	78	С123-021101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	46,8	1421		66503		66503	5320	71823	казахстан
71	82	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,866	595801,61	237615	39323	15683	51	27810	72503	казахстан
72	83	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	66	357408 13231	68210,98	23589 873246	4502	873246	5371 69860	943106	казахстан

3	84	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр									
				м трубы, уложенной в футляре								
74	85	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка									
				шт.								
75	86	СПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка d315/225 SDR17									
				шт								
76	87	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта электросварная ПЭ100 SDR17 d32									
				шт								
77	88	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ-сталь SDR17 d32x1									
				шт								
78	89	С123-020801-0105	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм/КОЛПАК/									
				10 шт.								
79	90	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,39375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /315x18,7мм/									
				футляр								
80	91	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство									
				м3 основания								
81	92	Е11-061401-0203	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика									
				м шва								
82	93	СПРАЙС-ЛИСТ	Утеплитель (уплотнитель) для швов Вилатерм d20									
				м								
83	94	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка									
				км трубопровода								
84	95	С123-010501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 180x10.7 питьевая ГОСТ 18599-2001									
				м								
85	96	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр									
				м трубы, уложенной в футляре								
86	97	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка									
				шт.								
87	98	СПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка d180/110 SDR17									
				шт								
88	99	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта электросварная ПЭ100 SDR17 d32									
				шт								
89	100	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ-сталь SDR17 d32x1									
				шт								
90	101	С123-020801-0105	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм/КОЛПАК/									
				10 шт.								
91	102	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,225	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /180x10.7мм/									
				футляр								
92	103	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство									
				м3 основания								
93	104	Е11-061401-0203	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика									
				м шва								
94	105	СПРАЙС-ЛИСТ	Утеплитель (уплотнитель) для швов Вилатерм d20									
				м								
95	106	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка									
				км трубопровода								
96	107	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001									
				м								
97	108	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр									
				м трубы, уложенной в футляре								
98	109	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка									
				шт.								
99	110	СПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка d110/63 SDR17									
				шт								
100	111	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта электросварная ПЭ100 SDR17 d32									
				шт								
101	112	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход ПЭ-сталь SDR17 d32x1									
				шт								

66	1400,12	8,4	92408	554	17888	73398	179071	казахстан				
	1120,7	2,62	73966	173		13264						
15	1375,37	900,51	20631	13508	0	10568	33695	казахстан				
	474,86	236,82	7123	3552		2496						
5	38250		191250		191250		206550	казахстан				
5	1092,86		5464		5464	15300	5901	казахстан				
5	6192,86		30964		30964	437	33441	казахстан				
						2477						
0,5	7118		3559		3559	285	3844	казахстан				
5	11850,33	1282,86	59252	6414	35109	17672	83078	казахстан				
	3545,61	24,57	17728	123		6154						
0,1	2958,83	155,05	300	16	187	101	433	казахстан				
	978,18	43,68	98	4		32						
14,15	5283,81	6,05	74766	86	70906	3471	84496	казахстан				
	266,69	2,87	3774	41		6259						
14,15	40,98		580		580		626	казахстан				
						46						
0,153	523257,34	188430,73	80058	28830	119	58675	149832	казахстан				
	334048	53325,16	51109	8159		11099						
153	4341		664173		664173		717307	казахстан				
153	1214,43	7,34	185807	1124	23527	53134	373327	казахстан				
	1053,31	2,12	161157	325		159867						
39	1375,37	900,51	53639	35120	0	27654	87607	казахстан				
	474,86	236,82	18519	9236		27478						
13	20035,71		260464		260464	6489	281391	казахстан				
13	1092,86		14207		14207	20837	15344	казахстан				
13	6192,86		80507		80507	1137	86948	казахстан				
						6441						
1,3	7118		9253		9253	740	9994	казахстан				
13	6771,62	733,86	88031	9530	52162	26256	123430	казахстан				
	2026,86	14,64	26339	183		9143						
0,26	2998,83	155,05	780	40	485	263	1126	казахстан				
	978,18	43,68	254	11		83						
20,8	5283,81	6,05	109903	126	104230	5102	124206	казахстан				
	266,69	2,87	5547	60		9200						
20,8	40,98		852		852		921	казахстан				
						68						
0,08	333655,88	103084	26692	8247	8	20516	50985	казахстан				
	230472	28568,12	18438	2285		3777						
80	1639		131120		131120		141610	казахстан				
80	1214,43	7,34	97154	587	12302	10490	195204	казахстан				
	1053,31	2,12	84265	170		83590						
30	1375,37	900,51	41261	27015	0	14460	67399	казахстан				
	474,86	236,82	14246	7105		21137						
10	14571,43		145714		145714	4992	157371	казахстан				
10	1092,86		10929		10929	11657	11803	казахстан				
10	6192,86		61929		61929	874	66883	казахстан				
						4954						

102	113	С123-020801-0105	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм/КОЛПАК/	10 шт.	1	7118		7118		7118	569	7687 казахстан
103	114	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110х10мм/	футляр	10	4138,21	447,98	41382	4480	24521	12343	58023 казахстан
104	115	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,2	1238,15 2998,83	8,58 155,05	12382 600	86 31	373	4298 202	866 казахстан
105	116	Е11-061401-0203	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика	м шва	8	978,18 5283,81	43,68 6,05	196 42270	9 48	40088	64 1962	47772 казахстан
106	117	СПРАЙС-ЛИСТ	Утеплитель (уплотнитель) для швов Вилатерм d15	м	8	266,69 36,43	2,87	2134 291	23	291	3539 23	315 казахстан
107	124	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6826,6	309,85	154,14	2115250	1052266	125828	898244	3254573 казахстан
108	125	С123-060128-0104	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,8266	137,28 90661	45,47	937156 618906	310405	618906	241079 49513	668419 казахстан
109	126	Ц13-100904-0101 ФР, 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	6,733	27011,58 8322,3	18689,28 4090,78	181869 56034	125835 27543	0	60176 19364	261408 казахстан
110	127	СПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная "Осторожно ГАЗ"	м	6733	18,21		122637		122637	9811	132448 казахстан
			Итого по разделу: 1. Подземный газопровод низкого давления									51144446
			Раздел: 2. Надземный газопровод низкого давления									
111	140	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1370,46	986		1351274		1351274	108102	1459375 казахстан
112	142	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	325	471		153075		153075	12246	165321 казахстан
113	143	С123-040901-2759	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: газ, PN 40, DN 50, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	325	7787		2530775		2530775	202462	2733237 казахстан
114	144	С123-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	325	316		102700		102700	8216	110916 казахстан
115	145	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,375	1345,96 1345,96	0 0	32808 32808	0 0	0	23622 4514	60944 казахстан
116	146	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	24,375	26490,83 4608,45	1708,87 364,52	645714 112331	41654 8885	491729	110307 60482	816502 казахстан
117	147	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	7,68625	98729,19 84419,2	6424,19 395,81	758857 648867	49378 3042	60612	449817 96694	1305369 казахстан
118	148	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1300	1330		1729000		1729000	138320	1867320 казахстан
119	149	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	666,25	537		357776		357776	28622	386398 казахстан
			Итого по разделу: 2. Надземный газопровод низкого давления									8905383
			ИТОГО:					49307606	5229422	37941398	6294087	60049837
			В том числе :					6071724	1438123		4448136	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		1741445				
			Итого с временными									61791282
			Зимние удорожания			3,63 %		2243024				
			Транспортные расходы			0,58%		358389				
			Итого с зимними удорожаниями									62149672
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				1242993		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									63392665

С коэффициентом к договорной цене 0,9 57053399

НДС 12 % 6846407,88

Итого с НДС 63899806,88

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

Кантарбаев Р.А.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель Биалиев А.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "MirStroyProect"

Саулембаев К.

Подпись, место печати (при наличии)