Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Қазақстан Республикасы
Ақтөбе облысы
«Темір аудандық сәулет, қала
құрылысы және құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
№ 104 «26» 10 2020ж

Акт приемки объекта в эксплуатацию №2

«26» 10 2020 года

Заказчик ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» руководитель Биалиев Амантай Тлекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии
«26» 10 2020 г. ТОО «Отес Актобе» ГСЛ №15012748 от 08.07.2015г. Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Смагулова, 1 Е, Сулейменова Гульмира Туганбайкызы
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
«26» 10 2020 г. ТОО «Инженерное бюро «Nurtau» Кантарбаев Роллан Акжолович аттестаты эксперта KZ35VJE00042150 от 05.11.2018г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
«26» 10 2020 г. ТОО «MirStroyProect» Саулембаев Касен Батырович
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство газопроводных сетей в мкр. "Кызылжар-3" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области»,
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «26» октября 2018 года №199 ГУ «Акимат Шубаркудукского сельского округа»;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» талон KZ11REA00174010 от 20.05.2020 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «MirStroyProect», № 01-2018

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №58 от 24.05.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 05.2020 г.;

месяц, год

окончание работ 10.2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	9 786		10 688,8	
ГРПШ-13-2НУ1	Ед.	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газоснабжение. Проектом предусмотрена газификация микрорайона Кызылжар. Точка подключения существующий газопровод высокого давления в подземном исполнении в точке врезки. Для понижения давления от высокого до низкого давления предусмотрена установка ГРПТТТ-13-2НУ1 с основной и резервной линиями редуцирования. Газопровод высокого давления от точки подключения до ГРПШ-13-2НУ1 запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-11 110х10,0мм. На входе и выходе в ГРПШ предусматривается отключающее устройство задвижка диаметром 100 мм. Внутриквартальный газопровод низкого давления для жилых домов запроектирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-11 225х13,4мм, диаметром 110х6,6мм, диаметром 63х3,8мм. На границе участков предусмотрен выход из земли, с установкой шаровых кранов ГШК-50 диаметром 50мм. Направление использования газа: населению для приготовления пищи, горячей воды, на хозяйственные и санитарно-гигиенические нужды, на коммунально-бытовые учреждения (школы, детсады, мелкие коммунально-бытовые объекты). Протяженность подземного газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR-11 диаметром 110,10,0мм составляет 1765

м, протяженность подземного газопровода высокого давления из стальных труб составляет 0,0015 м, протяженность подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR-11 составляет 6653 м диаметром 225х13,4мм-517 м, диаметром 110х6,6мм-4900 м, диаметром 63х3,8 мм-1236 м. Протяженность подземного газопровода низкого давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 1366,5м диаметром 219х5,0мм,57х3,0 мм. Глубина прокладки газопровода до верха трубы принята не менее 1,2м.

Газопровод укладывается в траншею на песчаное основание толщиной 10 см. Переходы через автодороги выполнены подземно в полиэтиленовых футлярах.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **136 279,0** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **123 760,2** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **809,6** тысяч тенге,
прочие затраты **11 709,2** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **118 489,3** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **111 303,3** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **809,6** тысяч тенге,
прочие затраты **6 376,4** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство газопроводных сетей в мкр. "Кызылжар-3" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Биалиев Амантай Тлекович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Кантарбаев Роллан Акжолович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Саулембаев Касен Батырович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сулейменова Гульмира Туганбайкызы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя

М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	10 688,8	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	1 437,7	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	1 437,7	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	325	
	Протяженность подземной прокладки:	м	9 251,1	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт	325	
5	Количество задвижек d =	шт	2	
	d = 100	шт	2	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт	340	

	d = 50 d = 100	шт	325 15	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки – качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	труба	SDR11	ПЭ	100x10	1 782,65 м	
2	труба	SDR17	ПЭ	225x13,4	522,17 м	
3	труба	SDR17	ПЭ	110x6,6	5 373 м	
4	труба	SDR17	ПЭ	63x3,8	1 663,5 м	
5	труба	сталь	ГОСТ 10704-91	57x3,0	1 435 м	
6	труба	сталь	ГОСТ 10704-91	108x4,0	3,8 м	
7	труба	сталь	ГОСТ 10704-91	219x5,0	1,2 м	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик
Руководитель
Биалиев Амантай Телекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор
Саулембаев Касен Батырович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П