Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А.,, г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**160140010537**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090140007899**

Договор (контракт) Договор №167 от 31.08.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000048	**17.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Подключения водоснабжения и газоснабжения к кемпингу по адресу: Актюбинская область, Алгинский район, Маржанбулакский а.о., а. Маржанбулак, а\д Самара-Шымкент, уч.№13"			Одна услуга	1	4 197 157,54	4 197 157,54
				Итого	1	x	4 197 157,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.11.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Подключения водоснабжения и газоснабжения к кемпингу по адресу: Актюбинская область, Алгинский район, Маржанбулакский а.о., а. Маржанбулак, а/д Самара-Шымкент, уч .№13»

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			167	31.08.2021				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2021 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**4 197 157,54**							
В том числе за отчетный месяц		**4 197 157,54**		**3 747 462,09**			**449 695,45**	**4 197 157,54**
Акт 1 Водоснабжение		1 906 885,02		1 702 575,91			204 309,11	1 906 885,02
Акт 2 Газоснабжение		2 290 272,53		2 044 886,18			245 386,34	2 290 272,53

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____ Сулейменова Г.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Фараб"

_____ Жаксыбаев А.Б.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту «Подключения водоснабжения и газоснабжения к кемпингу по адресу: Актюбинская область, Алгинский район, Маржанбулакский а.о., а. Маржанбулак, а/д Самара-Шымкент, уч .№13»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту «Подключения водоснабжения и газоснабжения к кемпингу по адресу: Актюбинская область, Алгинский район, Маржанбулакский а.о., а. Маржанбулак, а/д Самара-Шымкент, уч .№13»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№167 от 31.08.2021**

Акт выполненных работ №1

2-1-1 Наружные сети и сооружения водоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0428	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3**	м3 грунта	880,84	200,67	200,67	176758	176758		39365	233413
		НР - 72%			--	62,07		54674		17290	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	46,36	2006,93	--	93041			66990	172833
		НР - 72%; т.ч. П.3.179: kmpp1=1,2;			2006,93	--	93041			12802	
3	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	45,71	872,86	--	39898			28727	74115
		НР - 72%			872,86	--	39898			5490	
4	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	868,52	18,48	18,48	16050	16050		4565	22264
		НР - 72%			--	7,30	0	6340		1649	
5	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного	868,52	161,41	76,31	140188	66277		75277	232702
		НР - 72%			85,10	35,28	73911	30641		17237	
6	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	6,7	3109,64	159,50	20835	1069	12713	7294	30379
		НР - 99%			1052,64	47,04	7053	315		2250	
7	1122-0501-0101	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	км трубопровода	0,107	297433,65	74602,49	31825	7982	149	25709	62137
		НР - 99%			221440,00	21261,92	23694	2275		4603	
8	1122-1401-0301	**Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	26,9	1413,27	7,53	38017	203	7301	30269	73749
		НР - 99%			1134,34	2,28	30514	61		5463	
9	2301-0501-1304	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	135,34	153,00	--	20707		20707		22364

		К=1,010				--	--			1657,00	
10	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1248,59	27,42	3746	82	519	3152	7450
		НР - 99%			1048,08	13,44	3144	40		552	
11	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт	3	1916,00		5748		5748		6208
					--					460	
12	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	8	1435,77	924,48	11486	7396		6069	18959
		НР - 99%			511,29	254,95	4090	2040		1404	
13	2302-0304-2011	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16	шт	1	2226,00		2226		2226		2404
					--					178	
14	2302-0302-8204	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт	6	676,00		4056		4056		4380
					--					324	
15	2302-0103-0605	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт	6	1732,00		10392		10392		11223
					--					831	
16	2302-0302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт	1	704,00		704		704		760
					--					56	
17	2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	1	2421,00		2421		2421		2615
					--					194	
18	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	1	2115,88	1361,29	2116	1361		1120	3495
		НР - 99%			754,59	375,55	755	376		259	
19	2302-0302-5119	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16	шт	1	3339,00		3339		3339		3606
					--					267	
20	1122-1401-0801	Трубопроводы диаметром до 110 мм. Прокладка бестроншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м	м	20	2351,01	1176,23	47020	23525	6895	25107	77897
		НР - 99%			830,02	438,07	16600	8761		5770	
21	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка футляра и гильз	км трубопровода	0,0269	2313250,76	85670,72	62226	2305	49851	10823	78893
		НР - 99%			374396,00	32008,02	10071	861		5844	
22	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0269	1163284,07	37220,19	31292	1001	23146	7079	41441
		НР - 99%			265608,00	174,72	7145	5		3070	
23	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,134	61348,39	--	8221		457	7686	17180
		НР - 99%			57937,50	--	7764			1273	
24	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,49	22263,51	9293,45	99963	41728	11731	62874	175864
		НР - 99%			10357,34	3787,39	46504	17005		13027	
25	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	7	16873,00		118111		118111		127560
					--					9449	
28	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	3	18911,00		56733		56733		61272
					--					4539	

29	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	3	19492,00	58476		58476		63154
		НР - 91%; СП - 8%			--				4678	
32	2106-0304-0501	Стремянка стальная С-2	т	0,05124	699909,00	35863		35863		38732
					--				2869	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**1141460**	**345736**	**431538**	**402106**	**1667049**
						364185	**123395**	**0**	**123485**	**0**
		Временные здания и сооружения 2,9 %				**48 344**				
		итого				**1 715 393**				
		Удорожание в зимнее время 2,97%				**50 947**				
		итого				**1 766 341**				
		Непредвиденные расходы 2%				**35 327**				
		итого				**1 801 667**				
		В текущих ценах на 07.07.2020 г 1,050				**1 891 751**				
		с коэффициентом к договорной цене 0,9				**1 702 575,91**				
		НДС 12 %				**204 309,11**				
		Итого на выполнение				**1 906 885,02**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Алдияров Н.С.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО ТОО "Фараб"

Жақсыбаев А.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту «Подключения водоснабжения и газоснабжения к кемпингу по адресу: Актюбинская область, Алгинский район, Маржанбулакский а.о., а. Маржанбулак, а/д Самара-Шымкент, уч .№13»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту «Подключения водоснабжения и газоснабжения к кемпингу по адресу: Актюбинская область, Алгинский район, Маржанбулакский а.о., а. Маржанбулак, а/д Самара-Шымкент, уч .№13»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№167 от 31.08.2021**

Акт выполненных работ №2

2-1-2 Наружные сети и сооружения газоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0428	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "обратная лопата" с кровшом вместимостью 0.4 м3**	м3 грунта	155,37	200,67	200,67	31178	31178		6944	41172
		НР - 72%				62,07		9644		3050	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	8,17	2006,93		16397			11806	30459
		НР - 72%; т.ч. П.3.179: kmpp1=1,2;			2006,93		16397			2256	
3	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8,17	872,86		7131			5134	13246
		НР - 72%			872,86		7131			981	
4	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	155,37	18,48	18,48	2871	2871		816	3982
		НР - 72%				7,30		1134		295	
5	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного	155,37	161,41	76,31	25078	11856		13466	41628
		НР - 72%			85,10	35,28	13222	5481		3084	
6	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	16,35	3109,64	159,50	50843	2608	31024	17800	74134
		НР - 99%			1052,64	47,04	17211	769		5491	
7	1124-0204-0106	**Газопроводы действущие диаметром 200 мм. Отключение и заглушка под газом**	отключение	1	19331,89	3994,52	19332	3995	6538	8712	30288
		НР - 99%			8799,78		8800			2244	
8	1124-0202-0106	**Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка в действущие газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1	29397,90	4357,74	29398	4358	6361	18492	51721
		НР - 99%			18679,20		18679			3831	
9	1122-0501-0102	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,32713	312949,79	83780,07	102375	27407,00	16	81973,00	199096

		НР - 99%			229120,00	23994,30	74952	7849,00		14748,00	
10	1122-1401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	59,25	1413,27	7,53	83736	446,00	16080	66672	162441
		НР - 99%			1134,34	2,28	67210	135,00		12033	
11	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3.8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1.010	м	330,4013	552,00		182382		182382		196973
					---					14591	
12	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	8	1435,77	924,48	11486	7396		6069	18959
		НР - 99%			511,29	254,95	4090	2040		1404	
13	2302-0304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт	1	1704,00		1704		1704		1840
					---					136	
14	2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт	6	765,00		4590		4590		4957
					---					367	
15	2302-0304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт	1	4412,00		4412		4412		4765
					---					353	
16	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	1	2115,88	1361,29	2116	1361		1120,00	3495
		НР - 99%			754,59	375,55	755	376		259	
17	2302-0303-3554	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 225x63x225, PN 10	шт	1	12956,00		12956		12956		13992
					---					1036	
18	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,328	28433,62	19475,02	9326	6388		2674	12960
		НР - 61% ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3			8958,60	4405,25	2938	1445		960	
19	2113-0809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2 К=1,010	м	331,28	15,00		4969		4969		5367
					---					398	
20	1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,328	59697,56	27587,56	19581	9049		8420	30241
		НР - 61%			32110	9972,48	10532	3271		2240	
21	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1.020	км	0,33456	14565,00		4873		4873		5263
										390	
22	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0008	5302697,07	238352,51	4242	191	3627	486	5106
		НР - 99%			530640,00	80062,66	425	66		378	
23	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	2325600,72	212624,28	1860	170	1424	295	2327
		НР - 99%			333312,00	38352,00	267	31		172	
24	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6312,49	647,91	6312	648	3726	1931	8902
		НР - 99% ктпр1=0,2; ктрм1=0,2; кэкс1=0,2; кмат1=0,2			1938,37	13,44	1938	13		659	
25	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные диаметром до 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2029,34	82,26	2029	82	327	1643,00	3966
		НР - 99%			1619,76	40,32	1620	40		294	
26	2304-0902-7307	Краны шаровые стальные для воды,газа и нефтепродуктов фланцевые стандарнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт	1	22157,00		22157		22157		23930
					---					1773	
27	2304-0105-0202	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 0.8 м до 1.75 м	шт	1	17149,00		17149		17149		18521

										1372	
28	1124-0207-0202	Пункт контрольный. Устройство	шт	2	8500,94	619,10	17002	1238	10009	6230,00	25091
		НР - 99%			2877,55	268,80	5755	538		1859	
29	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,004	354347,35	105927,91	1417	424		1105,00	2724
		НР - 99%			248320,00	30755,96	993	123		202	
30	2301-0502-0910	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 110х12.3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1.010	м	4,04	2992,00		12088		12088		13055
										967	
31	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4355,63	447,06	4356	447	2571	1333,00	6144
		НР - 99% kmтр1=0,138; kтрм1=0,138; kэкс1=0,138; kмат1=0,138			1337,48	9,27	1337	9		455	
32	1127-0902-0101	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка	шт	2	4910,29	815,59	9821	1631	989	8354,00	19629
		НР - 108%			3600,00	267,39	7200	535		1454	
33	2401-0201-0401	Знаки и таблички индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002	м2	0,0616	20839,00		1284		1284		1387
										103	
34	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2	1200,00		5040		5040		5443
										403	
35	1106-0101-0101	Бетонирование стоек. Устройство	м3	0,1	22580,11	1096,16	2258	110	2021	137,00	2587
		НР - 91%			1271,70	243,67	127	24		192	
36	1125-0210-0101	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установокдавлением до 8 Мпа (80 кг/см2), диаметр трубопровода до 100 мм	км трубопровода	0,32713	70884,67	59923,71	23189	19603	201	6261,00	31806
		НР - 91% kmтр1=0,075; kтрм1=0,075; kэкс1=0,075; kмат1=0,075			10345,05	10687,47	3384	3496		2356	
37	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного классас двух сторон, прозучивание попевечное	стык	10	679,79	20,40	6798	204	386	3787,00	11432
		НР - 61%			620,80		6208			847	
38	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	282,15	200,67	200,67	56619	56619		12609,00	74766
		НР - 72%				62,07		17513		5538	
39	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,85	2006,93		29803			21458,00	55362
		НР - 72% т.ч. П.3.179: kmтр1=1,2			2006,93		29803			4101	
40	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,85	872,86		12962			9333,00	24079
		НР - 72%			872,86		12962			1784	
41	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	282,15	18,48	18,48	5214	5214		1483,00	7233
		НР - 72%				7,30		2060		536	
42	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	282,15	161,41	76,31	45542	21531		24455,00	75597
		НР - 72%			85,10	35,28	24011	9954		5600	
43	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметтром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	59,25	2645,90	2104,76	156770	124707	433	68138,00	242901
		НР - 99%			533,83	627,79	31629	37197		17993	
44	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,05925	354347,35	105927,91	20995	6276	6	16370,00	40354
		НР - 99%			248320,00	30755,96	14713	1822		2989	

45	2301-0502-0910	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 110х12,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010	м	59,8425	2992,00		179049		179049		193373
										14324	
46	1125-0119-0101	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	18,6	4439,82	448,00	82581	8333	62948	12957,00	103181
		НР - 91%			607,50	158,02	11300	2939		7643	
47	1122-1401-0401	Концы футляра диаметртом 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4355,63	447,06	4356	447	2571	1333,00	6144
		НР - 99% kmтр1=0,138; kтрм1=0,138; kэкс1=0,138; kмат1=0,138			1337,48	9,27	1337	9		455	
48	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт	1	9037,71	2146,43	9038	2146	3324	4312,00	14418
		НР - 99%			3567,48	789,12	3567	789		1068	
49	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	1	1435,99	924,48	1436	924		758,00	2369
		НР - 99%			511,29	254,95	511	255		175	
50	2302-0304-2218	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16	шт	1	8332,00		8332		8332		8999
										667	
51	1122-0301-0201	Трубы электросварные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пнематическим испытанием.	км трубопровода	0,0025	2065725,51	216369,39	5164	541	3385	1458,00	7152
		НР - 99%			495264,00	94182,64	1238	235		530	
52	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1595,88	82,26	1596	82	169	1371,00	3204
		НР - 99%			1344,99	40,32	1345	40		237	
53	2304-0905-2906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	1	8992,00		8992		8992		9711
										719	
54	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,00731	27213,63	12619,37	199	92	55	54,00	273
		НР - 69%			7132,44	3536,10	52	26		20	
55	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,2	1023,00		2251		2251		2431
										180	
56	1106-0101-0101	Бетонирование стоек. Устройство	м3	0,04	20940,97	1096,16	838	44	743	56,00	966
		НР - 91%			1271,70	243,67	51	10		72	
57	1125-0210-0101	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кг/см2), диаметр трубопровода до 100 мм	км трубопровода	0,0025	70884,67	59923,71	177	150	2	48,00	243
		НР - 91% kmтр1=0,075; kтрм1=0,075; kэкс1=0,075; kмат1=0,075			10345,05	10687,47	26	27		18	
58	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1,22	100,60	2,41	123	3	65	38,00	174
		НР -69%			45,02	0,26	55			13	
59	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,22	159,00	3,42	194	4	126	45,00	258
		НР - 69% kmтр1=2; kтрм1=2; kэкс1=2; kмат1=2			52,61	0,54	64	1		19	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**1395965**	**360774**	**631355**	**457936**	**2002217**
							403835	**109896**	**0**	**148314**	**0**
		Временные здания и сооружения 2,9 %					**58 064**				
		итого					**2 060 281**				
		Удорожание в зимнее время 2,97%					**61 190**				
		итого					**2 121 471**				
		Непредвиденные расходы 2%					**42 429**				
		итого					**2 163 901**				
		В текущих ценах на 07.07.2020 г 1,050					**2 272 096**				

с коэффициентом к договорной цене 0,9	**2 044 886,18**
НДС 12 %	**245 386,34**
Итого на выполнение	**2 290 272,53**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Алдияров Н.С.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО ТОО "Фараб"

Жақсыбаев А.Б.

Подпись, место печати (при наличии)