Форма-2

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Уш-Сай"
Договор № 43 от " 27 " октября 2016 г.

Выполненные работы:
Реконструкция канализационных труб диам.200мм в мкр.Новотурлан по ул.Цветочная

АКТ

Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	Е11-010101-0402	м3 грунт	60	74.36	4461.6	1466
	Накладные расходы -				24.43	5354	
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%				20.63		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%				3.8		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				7.9	1083	
	Сметная стоимость					14616	
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труд	Е11-010205-0102 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунт	5	1635.75	8178.75	5354
	Накладные расходы -				1070.83	1730	
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%				966.73		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%				104.1		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				216.53	360	
	Сметная стоимость					4857	
3	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	Е11-221401-0205 Изм. и доп. вып. 1	м продав	10	7026.44	70264.4	33147
	Накладные расходы -				3314.67	799	
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%				2916.93		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%				397.73		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				827.29	1663	
	Сметная стоимость					22448	
4	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0303	м трубы	10	1006.46	10064.6	5217
	Накладные расходы -				521.73	70	
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%				462.95		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%				58.78		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				122.26	146	
	Сметная стоимость					1977	
5	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	С123-010201-0243 в ценах II квартала 2016 года	м	10.4	6849.19	71231.576	2849
	Накладные расходы -				273.97	434	
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%				273.97		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				569.85	88	
	Сметная стоимость					1183	

6	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 1	км трубо	0.01	2285808.36	22858.0836	2988
	Накладные расходы -				298842.04	2920	
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%				199432.41		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%				99409.63		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				206772.03	591	
	Сметная стоимость					7972	
7	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	Е11-220101-0103 Изм. и доп. вып. 1	км трубо	0.09	310394.98	27935.5482	15732
	Накладные расходы -				174804.4	5354	
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%				156142.89		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%				18661.51		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				38815.95	1083	
	Сметная стоимость					14616	
8	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 200 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	С123-011201-0203 в ценах II квартала 2016 года	м	100.8	3520.98	354914.784	14197
	Накладные расходы -				140.84	1730	
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%				140.84		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				292.95	360	
	Сметная стоимость					4857	
9	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 200 ГОСТ 31416-2009	С123-021001-0203 в ценах II квартала 2016 года	шт	25	497.23	12430.75	497
	Накладные расходы -				19.89	799	
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%				19.89		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				41.37	1663	
	Сметная стоимость					22448	
10	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	Е11-220701-0206	км трубо	0.1	38838.47	3883.847	1326
	Накладные расходы -				13256.11	70	
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%				11252.47		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%				2003.64		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				4167.57	146	
	Сметная стоимость					1977	
11	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	Е11-010107-1802	м2 сплан	65	94.63	6150.95	4027
	Накладные расходы -				61.95	434	
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%				55.93		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%				6.02		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				12.53	88	
	Сметная стоимость					1183	
12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0402	м3 грунт	65	19.65	1277.25	358
	Накладные расходы -				5.51	2920	
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%				4.54		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%				0.97		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				2.01	591	
	Сметная стоимость					7972	

	Итого прямые затраты по смете:				***593652***	***87158***
	С накладными расходами				*87158*	
	Итого:				*680810*	
	Сметная прибыль от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*54466*	
	Итого:				*735276*	
	Временные здания и сооружения 1,2%				*8824*	
	Итого:				*744100*	
	Зимние удорожания 0,91%				*6775*	
	Итого по смете:				***750875***	
	НДС 12%				***90105***	
	Итого к оплате				***840980***	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

К.Султанов

"Принял"

Директор: ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент

Е.Зейнетаев