ЗАКАЗЧИК Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" форма 2В
ПОДРЯДЧИК ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Договор № 112/18-17 от 2017-02-03

Объект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2Ду50-150мм ОТ УТ24(2) ДО УЛ.ЕСЕНБЕРЛИНА, 3

АКТ №1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Объект номер - 667-15-6-СМ.АС4

на ДЕМОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Основание: 667-15-КЖ6

Сметная стоимость, тыс. тенге	1772,972
Сметная заработная плата, тыс. тенге	78,803
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,074

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2016г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		ДОРОГИ						
15	**Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**363,1130**		**1316,21**	**477932**	**60,3 12551**
		Итого оплата труда:				**57,32**	**20815**	
		Итого эксплуатация машин:				**66,08**	**23993**	
		Итого материалов:				**1035,28**	**375924**	
		Итого прямые затраты:				**1136,14**	**412549**	
		Накладные расходы	%	--		82,57	29981	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,50	35402	
16	**Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**603,5000**		**581,44**	**350898**	**60,3 136**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**0,37**	**225**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**26**	
		Итого материалов:				**516,52**	**311723**	
		Итого прямые затраты:				**516,94**	**311974**	
		Накладные расходы	%	--		21,43	12932	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,07	25992	
17	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**603,5000**		**1345,70**	**812133**	**60,3 20861**
		Итого оплата труда:				**57,32**	**34595**	
		Итого эксплуатация машин:				**66,08**	**39877**	
		Итого материалов:				**1061,52**	**640627**	
		Итого прямые затраты:				**1162,38**	**701497**	
		Накладные расходы	%	--		83,64	50477	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,68	60158	
18	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**36,0000**		**3666,95**	**132010**	**60,3 13970**
		Итого оплата труда:				**643,56**	**23168**	
		Итого эксплуатация машин:				**19,99**	**720**	
		Итого материалов:				**2218,87**	**79879**	
		Итого прямые затраты:				**2873,53**	**103447**	
		Накладные расходы	%	--		521,79	18784	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,63	9779	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**1529467**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**56698**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**64616**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**22105**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**1408153**
- перевозка грузов	Тенге		**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге		**47518**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		**1576985**
Накладные расходы II уровня	Тенге		**64656**
ИТОГО:	Тенге		**1641641**
Сметная прибыль	Тенге		**131331**
ИТОГО по смете:	Тенге		**1772972**
Итого с коэффициентом подрядчика К=0,945987			1677208
НДС в текущих ценах -12%			201265

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в текущих ценах с НДС					1878473	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

Ведущий инженер ОТН Колесников Б.М.

вед. инж. смет. Пригуб.

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Бугай
Денис Александрович