ЗАКАЗЧИК Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Договор № 112/18-17 от 2017-02-03

форма 2В

Объект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2Ду50-150мм ОТ УТ24(2) ДО УЛ.ЕСЕНБЕРЛИНА, 3

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ

Объект номер - 667-15-6-СМ.ТС2

Основание: 667-15-ТС6

Сметная стоимость, тыс. тенге	13336,757
Сметная заработная плата, тыс. тенге	494,872
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,449

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Общая протяженность сети: 296м						
		ТРУБЫ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ						
1	**Е11-240103-0106 11-240103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная**	**км трубопровода**	**0,0029**		**2689551,35**	**7746**	**62,1 / 2148**
		Итого оплата труда:				**1201202,43**	**3459**	
		Итого эксплуатация машин:				**453109,05**	**1305**	
		Итого материалов:				**152862,60**	**440**	
		Итого прямые затраты:				**1646296,64**	**4741**	
		Накладные расходы	%	--		844028,68	2431	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199226,03	574	
2	**С123-010402-0109 23-010402-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**2,8800**		**12057,78**	**34726**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**10724,89**	**30888**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		439,72	1266	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		893,17	2572	
3	**Е11-240103-0104 11-240103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная**	**км трубопровода**	**0,0610**		**2201377,46**	**134284**	**62,1 38185**
		Итого оплата труда:				**1008013,75**	**61489**	
		Итого эксплуатация машин:				**268274,70**	**16365**	
		Итого материалов:				**148295,87**	**9046**	
		Итого прямые затраты:				**1332056,57**	**81255**	
		Накладные расходы	%	--		706255,89	43082	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163065,00	9947	
4	**Е11-240101-0204 11-240101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0840**		**1351394,21**	**113517**	**62,1 32438**
		Итого оплата труда:				**621848,19**	**52235**	
		Итого эксплуатация машин:				**268770,35**	**22577**	
		Итого материалов:				**19972,50**	**1678**	
		Итого прямые затраты:				**815840,86**	**68531**	
		Накладные расходы	%	--		435450,08	36578	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100103,27	8409	
5	**С123-010402-0207 23-010402-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**145,0000**		**6029,66**	**874301**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**5363,13**	**777654**	
		Накладные расходы	%	--		219,89	31884	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		446,64	64763	
6	**Е11-240103-0103 11-240103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная**	**км трубопровода**	**0,0220**		**1964617,61**	**43143**	**62,1 12327**
		Итого оплата труда:				**903904,39**	**19850**	
		Итого эксплуатация машин:				**251280,21**	**5518**	
		Итого материалов:				**121544,32**	**2669**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1186120,50**	**26047**	
		Накладные расходы	%	--		632969,88	13900	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145527,23	3196	
7	**Е11-240101-0203 11-240101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0440**		**1199931,75**	**52797**	**62,1 15174**
		Итого оплата труда:				**555346,16**	**24435**	
		Итого эксплуатация машин:				**248510,04**	**10934**	
		Итого материалов:				**11570,26**	**509**	
		Итого прямые затраты:				**722419,10**	**31786**	
		Накладные расходы	%	--		388628,81	17100	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88883,83	3911	
8	**С123-010402-0206 23-010402-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**65,9600**		**6427,15**	**423935**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**5716,68**	**377072**	
		Накладные расходы	%	--		234,38	15460	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476,09	31403	
9	**Е11-240103-0101 11-240103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная /диам. 32-57 мм/**	**км трубопровода**	**0,0484**		**1849752,18**	**89528**	**62,1 25570**
		Итого оплата труда:				**850723,39**	**41175**	
		Итого эксплуатация машин:				**239522,71**	**11593**	
		Итого материалов:				**114596,18**	**5546**	
		Итого прямые затраты:				**1116977,91**	**54062**	
		Накладные расходы	%	--		595755,59	28835	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137018,68	6632	
10	**С123-010402-0204 23-010402-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**28,0000**		**3750,53**	**105015**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3335,94**	**93406**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		136,77	3830	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,82	7779	
11	**С123-010402-0103 23-010402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**6,0000**		**3902,31**	**23414**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3470,94**	**20826**	
		Накладные расходы	%	--		142,31	854	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,06	1734	
12	**С123-010402-0102 23-010402-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 38х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**2,4000**		**3528,25**	**8468**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3138,23**	**7532**	
		Накладные расходы	%	--		128,67	309	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,35	627	
13	**С123-010402-0101 23-010402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**12,0000**		**3445,04**	**41340**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3064,22**	**36771**	
		Накладные расходы	%	--		125,63	1508	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,19	3062	
		ДЕТАЛИ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ						
15	**С123-020201-1327 23-020201-1327 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Тройник параллельный Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 108х6-57х3-2-ППУ-ПЭ/**	**шт.**	**6,0000**		**40568,50**	**243411**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**36083,98**	**216504**	
		Накладные расходы	%	--		1479,44	8877	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3005,07	18030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	С123-020201-3128 23-020201-3128 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /тройниковое ответвление Ст 108х6-57х3-2-ППУ-ПЭ, Ст 108х6-38х3-2/1-ППУ-ПЭ, Ст 108х6-57х3-2-ППУ-ПЭ l 1010мм, тройниковое ответвление укороченное Ст 108х6-57х3-2-ППУ-ПЭ-У, Ст 108х6-38х3-2/1-ППУ-ПЭ-У l 810мм/**	**шт.**	**6,0000**		**42652,26**	**255914**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**37937,40**	**227624**	
		Накладные расходы	%	--		1555,43	9333	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3159,43	18957	
18	С123-020201-3121 23-020201-3121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Тройниковое ответвление Ст 89-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /тройниковое ответвление укороченное Ст 89х4,5-32х3-2/1-ППУ-ПЭ-У/**	**шт.**	**2,0000**		**35165,24**	**70330**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**31278,01**	**62556**	
		Накладные расходы	%	--		1282,40	2565	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2604,83	5210	
19	С123-020201-3410 23-020201-3410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Тройниковое ответвление Ст 57-57-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /тройниковое ответвление укороченное Ст 57х3-32х3-2/1-ППУ-ПЭ-У/**	**шт.**	**4,0000**		**29647,69**	**118591**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**26370,38**	**105482**	
		Накладные расходы	%	--		1081,19	4325	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2196,13	8785	
20	С121-060405-1403 21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 /накладки для тройников/**	**т**	**0,0110**		**390086,66**	**4291**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346965,76**	**3817**	
		Накладные расходы	%	--		14225,60	156	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28895,31	318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	**Прайс-листТОО"Arinvest" ТПРАЙС-ЛИСТТОО"ARINVEST"**	**Концевая заглушка изоляции 76-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**5460,79**	**10922**	
		Итого прямые затраты:				**4857,14**	**9714**	
		Накладные расходы	%	--		199,14	398	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		404,50	809	
42	**Прайс-листТОО"Казахстанский ТПРАЙС-ЛИСТТОО"КАЗАХСТАНСКИЙ трубный**	**Лента маркировочная**	**м**	**38,5800**		**101,39**	**3911**	
		Итого прямые затраты:				**90,18**	**3479**	
		Накладные расходы	%	--		3,70	143	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,51	290	
43	**Прайс-листТОО"Arinvest" ТПРАЙС-ЛИСТТОО"ARINVEST"**	**Полиэтиленовый мат 2000x1400x45**	**шт**	**10,0000**		**8231,34**	**82313**	
		Итого прямые затраты:				**7321,43**	**73214**	
		Накладные расходы	%	--		300,18	3002	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		609,73	6097	
		АРМАТУРА В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ						
44	**Е11-240106-0104 11-240106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**15557,42**	**31115**	**62,1 8586**
		Итого оплата труда:				**6913,16**	**13826**	
		Итого эксплуатация машин:				**3653,78**	**7308**	
		Итого материалов:				**316,10**	**632**	
		Итого прямые затраты:				**9544,60**	**19089**	
		Накладные расходы	%	--		4860,42	9721	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1152,40	2305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	**Е11-240106-0102 11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка /диам. 76-89мм/**	**комплект**	**6,0000**		**8950,94**	**53706**	**62,1 14462**
		Итого оплата труда:				**3881,39**	**23288**	
		Итого эксплуатация машин:				**2404,23**	**14425**	
		Итого материалов:				**201,99**	**1212**	
		Итого прямые затраты:				**5551,14**	**33307**	
		Накладные расходы	%	--		2736,77	16421	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		663,03	3978	
46	**Е11-240106-0101 11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка /диам. 32-57 мм/**	**комплект**	**26,0000**		**5622,85**	**146194**	**62,1 39323**
		Итого оплата труда:				**2435,47**	**63322**	
		Итого эксплуатация машин:				**1502,26**	**39059**	
		Итого материалов:				**140,69**	**3658**	
		Итого прямые затраты:				**3488,87**	**90711**	
		Накладные расходы	%	--		1717,48	44654	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		416,51	10829	
47	**Коммерч.предл. ТОО ТКОММЕРЧ.ПРЕДЛ.ТОО ТП "СИНТЕЗ"**	**Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа БИВАЛ, Тмакс 200°С, PN 25, DN 150, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /А 0,725м/**	**шт.**	**2,0000**		**1011014,81**	**2022030**	
		Итого прямые затраты:				**899255,36**	**1798511**	
		Накладные расходы	%	--		36869,47	73739	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74889,99	149780	
48	**Коммерч.предл. ТОО ТКОММЕРЧ.ПРЕДЛ.ТОО ТП "СИНТЕЗ"**	**Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа БИВАЛ, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005 /А 0,549м/**	**шт.**	**4,0000**		**244989,65**	**979959**	
		Итого прямые затраты:				**217908,04**	**871632**	
		Накладные расходы	%	--		8934,23	35737	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18147,38	72590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**462224,43**	**2311**	
		Итого эксплуатация машин:				**133449,79**	**667**	
		Итого материалов:				**38210,58**	**191**	
		Итого прямые затраты:				**572761,58**	**2864**	
		Накладные расходы	%	--		322293,29	1611	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71604,39	358	
65	**С123-010201-0219 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0000**		**2988,52**	**14943**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2658,16**	**13291**	
		Накладные расходы	%	--		108,98	545	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,37	1107	
66	**Е11-220601-0305 11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0050**		**1631188,91**	**8156**	**62,1 893**
		Итого оплата труда:				**287453,25**	**1437**	
		Итого эксплуатация машин:				**107331,16**	**537**	
		Итого материалов:				**906134,15**	**4531**	
		Итого прямые затраты:				**1272365,79**	**6362**	
		Накладные расходы	%	--		237994,31	1190	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120828,81	604	
		ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ						
67	**С123-020201-6107 23-020201-6107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**16,0000**		**17133,17**	**274131**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**15239,24**	**243828**	
		Накладные расходы	%	--		624,81	9997	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1269,12	20306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	**С123-020201-6105 23-020201-6105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**36,0000**		**15142,01**	**545112**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**13468,18**	**484854**	
		Накладные расходы	%	--		552,20	19879	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1121,63	40379	
69	**С123-020201-6104 23-020201-6104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**16,0000**		**13973,43**	**223575**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**12428,78**	**198860**	
		Накладные расходы	%	--		509,58	8153	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1035,07	16561	
70	**С123-020201-6103 23-020201-6103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**4,0000**		**13052,70**	**52211**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**11609,83**	**46439**	
		Накладные расходы	%	--		476,00	1904	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		966,87	3867	
71	**С123-020201-6102 23-020201-6102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**46,0000**		**12390,02**	**569941**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**11020,40**	**506938**	
		Накладные расходы	%	--		451,84	20784	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		917,78	42218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	С123-020201-6101 23-020201-6101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**14,0000**		**11567,28**	**161942**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**10288,61**	**144041**	
		Накладные расходы	%	--		421,83	5906	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		856,84	11996	
		АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ						
75	Е11-130301-0406 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021за один раз /Огрунтовка металлических поверхностей мастикой "Вектор-1236" за 2**	**м2**	**2,4400**		**184,62**	**450**	**54,2 90**
		Итого оплата труда:				**67,98**	**166**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**5**	
		Итого материалов:				**57,60**	**141**	
		Итого прямые затраты:				**127,37**	**311**	
		Накладные расходы	%	--		43,58	106	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,68	33	
76	Е11-130301-1421 11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /Окраска металлических огрунтованных поверхностей**	**м2**	**2,4400**		**28,89**	**70**	**54,2 21**
		Итого оплата труда:				**15,94**	**39**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,44**	**4**	
		Итого прямые затраты:				**17,06**	**42**	
		Накладные расходы	%	--		9,69	24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,14	5	
77	С121-100501-0101 21-100501-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000 /мастика "Вектор-1214"/**	**кг**	**0,3172**		--	--	
		ИЗОЛЯЦИЯ						
78	Е11-260101-0301 11-260101-0301	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,1970**		**82105,03**	**16175**	**55,3 2069**
		Итого оплата труда:				**18991,15**	**3741**	
		Итого эксплуатация машин:				**770,40**	**152**	
		Итого материалов:				**43179,45**	**8506**	
		Итого прямые затраты:				**62526,88**	**12318**	
		Накладные расходы	%	--		13496,30	2659	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6081,85	1198	
		ПОКРЫТИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ						
79	Е11-260301-0202 11-260301-0202	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхност**	**19,2800**		**2897,47**	**55863**	**55,3 16758**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1571,78**	**30304**	
		Итого эксплуатация машин:				**31,15**	**601**	
		Итого материалов:				**116,23**	**2241**	
		Итого прямые затраты:				**1707,98**	**32930**	
		Накладные расходы	%	--		974,86	18795	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,63	4138	
80	**С121-050104-0106 21-050104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0203**		**206295,52**	**4189**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**183491,23**	**3726**	
		Накладные расходы	%	--		7523,14	153	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15281,15	310	
81	**С121-050104-0104 21-050104-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,4 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0443**		**220581,97**	**9766**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**196198,43**	**8686**	
		Накладные расходы	%	--		8044,14	356	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16339,41	723	
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
82	**Ц13-121001-0606 13-121001-0606 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 159 мм. Присоединение к действующей магистрали**	**присоединение**	**2,0000**		**32234,87**	**64470**	**40,6 16245**
		Итого оплата труда:				**20005,60**	**40011**	
		Итого эксплуатация машин:				**339,03**	**678**	
		Итого материалов:				**204,66**	**409**	
		Итого прямые затраты:				**20549,29**	**41099**	
		Накладные расходы	%	--		9297,81	18596	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2387,77	4776	
83	**Ц13-121001-0603 13-121001-0603 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 89 мм. Присоединение к действующей магистрали**	**присоединение**	**4,0000**		**15142,94**	**60572**	**40,6 15289**
		Итого оплата труда:				**9414,40**	**37658**	
		Итого эксплуатация машин:				**86,55**	**346**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**145,81**	**583**	
		Итого прямые затраты:				**9646,76**	**38587**	
		Накладные расходы	%	--		4374,48	17498	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1121,70	4487	
84	**Ц13-121001-0601 13-121001-0601 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм. Присоединение к действующей магистрали**	**присоединение**	**8,0000**		**12523,83**	**100191**	**40,6 25332**
		Итого оплата труда:				**7799,19**	**62394**	
		Итого эксплуатация машин:				**65,52**	**524**	
		Итого материалов:				**108,24**	**866**	
		Итого прямые затраты:				**7972,95**	**63784**	
		Накладные расходы	%	--		3623,19	28985	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		927,69	7422	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**11587616**	
Итого прямые затраты:			Тенге				**445278**	
в том числе:			Тенге				**134771**	
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**49594**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**11007567**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**	
		- перевозка грузов	Тенге				**274871**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**11862487**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**486362**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**12348849**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**987908**	
ИТОГО:			Тенге				**13336757**	
Сметная прибыль			Тенге				**12616401,4**	
ИТОГО по смете:							**1513968,2**	
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,945987					**14130369,6**	
		НДС в текущих ценах -12%						
		Итого в текущих ценах с НДС						

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

Ведущий инженер ОТИ Репеницкий В.Н.

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Будай
Денис Леонидович