Генподрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Субподрядчик: ТОО "АвтоДорСервис-НС"

А К Т №2
приемки выполненных работ

за апрель-октябрь 2021 года

Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ"км1079-1115

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дополнительные земляные работы. Досыпка обочин									
1	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватора ми с ковшом вместимостью 1 м3/грунтовый резерв №1/	м3 грунта	21742	164,12	157,36	3568191	3421321	--	925011	4852657
		НР - 72%; СП - 8%			6,76	52,34	146869	1137868		359456	
2	4102-0204-1090 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	41309,8	157,00	--	6485639	--		--	7004490
		СП - 8%			--	--	--	--		518851	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	21742	18,02	15,41	391825	334945	--	133235	567065
		НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	56881	128168		42005	
4	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	21742	10,09	10,09	219286	219286	--	26934	265918
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,72	--	37408		19698	
5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимость ю 0,65 м3/погрузка/	м3 грунта	26149	185,55	177,79	4851826	4649069	--	1009710	6330459
		НР - 72%; СП - 8%			7,75	45,88	202757	1199618		468923	
6	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (строй.площадка)	т	54084,7	242,00	--	13088497	--		--	14135577
		СП - 8%			--	--	--	--		1047080	
7	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	45496,45	59,35	59,35	2700226	2700226	--	726140	3700475
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	1008528		274109	
8	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 6 проходов/	м3 уплотненного грунта	45496,45	29,28	29,28	1331909	1331909	--	275367	1735858
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,41	--	382455		128582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	45496,45	143,01	134,96	6506611	6140274	--	1178508	8299929
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	27,92	366337	1270479		614810	
10	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	127890	41,26	19,92	5277366	2547745	--	2335491	8221885
		НР - 72%; СП - 8%			21,34	4,02	2729620	514118		609029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44421376	21344775	--	6610396	55114313
							3502465	5678641	--	4082543	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44421376				
	Всего заработная плата		Тенге					9181106			
	Транспортные расходы		Тенге				19574136				
		Накладные расходы	Тенге				6610396				
		Сметная прибыль	Тенге				4082542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55114314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8582
		Сметная заработная плата	Тенге					9181106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55114314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8582
		Сметная заработная плата	Тенге					9181106			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда основной дороги									
11	1127-0402-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м2 дорожного основания	40546,95	81,69	68,52	3312307	2778133	--	1061295	4723490
		НР - 108%; СП - 8%			13,17	11,06	534174	448507		349888	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3312307	2778133	--	1061295	4723490
							534174	448507	--	349888	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3312307				
	Всего заработная плата		Тенге					982681			
		Накладные расходы	Тенге				1061295				
		Сметная прибыль	Тенге				349888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4723490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								788
		Сметная заработная плата	Тенге					982681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4723490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								788
		Сметная заработная плата	Тенге					982681			
		РАЗДЕЛ 3. Укрепление обочин									
12	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебеночно-оптимальной смесью С-6 толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	50000	165,40	138,01	8269760	6900320	--	3564261	12780743
		НР - 108%; СП - 8%			27,39	38,62	1369440	1930802		946722	
		Прикромочные лотки									
13	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	426,955	30018,24	12443,94	12816438	5313002	--	10206599	24864880
		НР - 108%; СП - 8%			17574,30	4560,48	7503435	1947120		1841843	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21086198	12213323	--	13770860	37645623
							8872875	3877921	--	2788565	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21086198				
	Всего заработная плата		Тенге					12750797			
		Накладные расходы	Тенге				13770860				
		Сметная прибыль	Тенге				2788565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37645623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13165
		Сметная заработная плата	Тенге					12750797			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				37645623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13165
		Сметная заработная плата	Тенге					12750797			
		РАЗДЕЛ 4. Водосброс на обочине - 45шт									
14	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8**	м3 грунта	112,5	1375,92	--	154791	--	--	111450	287540
		НР - 72%; СП - 8%			1375,92	--	154791	--		21299	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Монолитный бетон. Устройство**	м3	11,25	2124,67	1060,87	23903	11935	--	12981	39834
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	11968	2297		2951	
16	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах**	м3 водосброса	26,6	30018,24	12443,94	798485	331009	--	635888	1549123
		НР - 108%; СП - 8%			17574,30	4560,48	467476	121309		114750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				977179	342944	--	760319	1876497
							634235	123605	--	139000	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				977179				
	Всего заработная плата		Тенге					757841			
		Накладные расходы	Тенге				760318				
		Сметная прибыль	Тенге				139000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1876497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								817
		Сметная заработная плата	Тенге					757841			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1876497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								817
		Сметная заработная плата	Тенге					757841			
		РАЗДЕЛ 5. Водосброс по откосу насыпи									
17	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8**	м3 грунта	25	1375,92	--	34398	--	--	24767	63898
		НР - 72%; СП - 8%			1375,92	--	34398	--		4733	
18	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	м лотка	381,16	3056,74	1637,14	1165106	624012	--	833109	2158073
		НР - 108%; СП - 8%			1419,60	604,22	541095	230303		159857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1199504	624012	--	857876	2221971
							575493	230303	--	164590	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1199504				
	Всего заработная плата		Тенге					805795			
		Накладные расходы	Тенге				857876				
		Сметная прибыль	Тенге				164590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2221971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								778
		Сметная заработная плата	Тенге					805795			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2221971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								778
		Сметная заработная плата	Тенге					805795			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Гасители у подошвы насыпи									
19	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	47,25	54,49	54,49	2575	2575	--	547	3371
		НР - 72%, СП - 8%			--	16,08	--	760		250	
20	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	25,65	30018,24	12443,94	769968	319187	--	613178	1493797
		НР - 108%, СП - 8%			17574,30	4560,48	450781	116976		110652	
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитный бетон. Устройство	м3	31,5	2124,67	1060,87	66927	33417	--	36346	111534
		НР - 91%, СП - 8%			1063,80	204,14	33510	6431		8262	
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного рассекателя	м3	0,18	2124,67	1060,87	382	191	--	208	637
		НР - 91%, СП - 8%			1063,80	204,14	191	37		47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				839852	355370	--	650279	1609339
							484482	124203	--	119211	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				839852				
		Всего заработная плата	Тенге					608685			
		Накладные расходы	Тенге				650278				
		Сметная прибыль	Тенге				119210				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1609340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								656
		Сметная заработная плата	Тенге					608685			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1609340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								656
		Сметная заработная плата	Тенге					608685			
		РАЗДЕЛ 7.Оградительные приспособления									
23	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	4404	482,53	223,54	2125068	984479	--	1409602	3817444
		НР - 108%, СП - 8%			258,99	37,37	1140590	164598		282774	
24	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Столбики сигнальные. Установка	шт.	156	1357,69	765,69	211800	119448	--	151214	392055
		НР - 108%, СП - 8%			592,00	305,52	92352	47661		29041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2336868	1103926	--	1560816	4209499
							1232942	212259	--	311815	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2336868				
		Всего заработная плата	Тенге					1445201			
		Накладные расходы	Тенге				1560817				
		Сметная прибыль	Тенге				311815				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4209499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1441
		Сметная заработная плата	Тенге					1445201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4209499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1441
		Сметная заработная плата	Тенге					1445201			
		РАЗДЕЛ 8.Дорожные знаки									
25	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко вшом вместимостью 1 м3 /резерв №1/	м3 грунта	4900	164,12	157,36	804164	771064	--	208470	1093645
		НР - 72%, СП - 8%			6,76	52,34	33100	256442		81011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	4102-0204-1090 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	9751	157,00	--	1530907	--		--	1653380
		СП - 8%			--	--	--	--		122473	
27	1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /резерв №2/	м3 грунта	3192	204,58	196,16	653022	626147	--	169285	888091
		НР - 72%, СП - 8%			8,42	65,24	26875	208243		65785	
28	4102-0204-1090 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных гру зов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	5937,12	157,00	--	932128	--		--	1006698
		СП - 8%			--	--	--	--		74570	
29	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4620	134,91	63,63	623284	293971	--	335426	1035407
		НР - 72%, СП - 8%			71,28	29,56	329314	136556		76697	
30	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3010	160,89	75,75	484279	228008	--	260774	804657
		НР - 72%, СП - 8%			85,14	35,19	256271	105914		59604	
31	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированн ой площади	218	153,55	--	33473	--	--	24101	62179
		НР - 72%, СП - 8%			153,55	--	33473	--		4606	
32	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление верха и откосов призм-банкетов щебеночно-оптимальной смесью С-6 толщ иной 15 см	м2	218	165,40	138,01	36056	30085	--	15540	55724
		НР - 108%, СП - 8%			27,39	38,62	5971	8418		4128	
33	2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	Щебеночная песчаная смесь С 6	м3	32,7	2670,00	--	87309	--	87309	--	94294
		СП - 8%			--	--	--	--		6985	
34	4102-0103-1019 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 19 км	т	69,978	344,00	--	24072	--		--	25998
		СП - 8%			--	--	--	--		1926	
35	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3/под фундаменты/	м3 грунта	106	3238,68	--	343300	--	--	247176	637714
		НР - 72%, СП - 8%			3238,68	--	343300	--		47238	
36	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	26,3	1545,72	871,80	40652	22928	--	24899	70795
		НР - 93%, СП - 8%			673,92	344,06	17724	9049		5244	
37	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты под стойки.Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций	144	3032,86	1825,28	436732	262841	--	314226	811035
		НР - 118%, СП - 8%			1207,58	641,68	173892	92401		60077	
38	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Стоимость фундаментных блоков/Ф-1,Ф-2/	м3	52,74	39510,00	--	2083757	--	2083757	--	2250458
		СП - 8%			--	--	--	--		166701	
39	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Омоноличивание	м3	11,2	8159,60	3943,20	91387	44164	--	50067	152771
		НР - 91%, СП - 8%			4216,40	695,96	47224	7795		11316	
40	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	15,8	1045,44	--	16518	--	--	11893	30684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Бетонирование шкафной стенки	м3 железобетона в деле	16,28	8845,24	2925,80	144001	47632	--	95715	258893
		НР - 84%; СП - 8%			5919,44	1079,74	96368	17578		19177	
50	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Бетонирование открылков	м3 железобетона в деле	3,6	8845,24	2925,80	31843	10533	--	21166	57249
		НР - 84%; СП - 8%			5919,44	1079,74	21310	3887		4241	
51	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Бетонирование шек	м3 железобетона в деле	0,252	8845,24	2925,80	2229	737	--	1482	4007
		НР - 84%; СП - 8%			5919,44	1079,74	1492	272		297	
52	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Бетонирование подферменных площадок	м3 железобетона в деле	2,02	8845,24	2925,80	17867	5910	--	11876	32123
		НР - 84%; СП - 8%			5919,44	1079,74	11957	2181		2379	
53	1130-0601-0101 РСНБ РК 2015	Подмости деревянные для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов. Устройство	м3 лесоматериалов подмостей	1	20941,07	9064,87	20941	9065	--	12552	36173
		НР - 84%; СП - 8%			11876,20	3066,81	11876	3067		2679	
54	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	50	762,55	125,48	38127	6274	--	28361	71808
		НР - 84%; СП - 8%			637,07	38,20	31853	1910		5319	
			Пролетное строение								
55	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Части опорные резиновометаллические. Установка	опорная часть	20	653,72	--	13074	--	--	10982	25981
		НР - 84%; СП - 8%			653,72	--	13074	--		1925	
56	1109-0203-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж металлической траверсы. Монтаж	т конструкций	3,6	72354,78	39588,18	260477	142517	--	109404	399472
		НР - 60%; СП - 8%			32766,60	11276,86	117960	40597		29590	
57	1130-0109-0208 РСНБ РК 2015	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 24 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	10	75971,07	52325,07	759711	523251	--	279177	1121999
		НР - 84%; СП - 8%			23646,00	9589,36	236460	95894		83111	
58	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Объединение балок	м3 железобетона в деле	23,04	8845,24	2925,80	203794	67410	--	135459	366394
		НР - 84%; СП - 8%			5919,44	1079,74	136384	24877		27140	
59	1130-0109-0208 РСНБ РК 2015	Перестановка балок	балка пролетного строения	10	75971,07	52325,07	759711	523251	--	279177	1121999
		НР - 84%; СП - 8%			23646,00	9589,36	236460	95894		83111	
60	1130-0111-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Плиты для работы крана, сборные длиной до 7 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	19,5	6415,17	2212,93	125096	43152	--	76047	217235
		НР - 84%; СП - 8%			4202,24	440,46	81944	8589		16091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1130-0111-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Плиты для работы крана, сборные длиной до 7 м. Демонтаж. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетонных конструкций	19,5	5132,14	1770,34	100077	34522	--	60838	173788
		НР - 84%; СП - 8%			3361,79	352,37	65555	6871		12873	
62	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	366	212,30	19,43	77701	7112	--	62134	151021
		НР - 84%; СП - 8%			192,87	9,23	70589	3379		11187	
63	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	366	354,69	119,55	129815	43756	--	85821	232887
		НР - 84%; СП - 8%			235,14	44,01	86059	16108		17251	
		Проезжая часть									
64	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Бетонирование накладной плиты	м3 железобетона в деле	62,7	8845,24	2925,80	554597	183448	--	368633	997088
		НР - 84%; СП - 8%			5919,44	1079,74	371149	67700		73858	
65	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство бетонного бордюра под барьерное ограждение	м3 железобетона в деле	2,64	8845,24	2925,80	23351	7724	--	15521	41983
		НР - 84%; СП - 8%			5919,44	1079,74	15627	2851		3110	
66	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Бетонирование тумб под перила	м3 железобетона в деле	2,64	8845,24	2925,80	23351	7724	--	15521	41983
		НР - 84%; СП - 8%			5919,44	1079,74	15627	2851		3110	
67	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	47,2	482,53	223,54	22775	10551	--	15107	40914
		НР - 108%; СП - 8%			258,99	37,37	12224	1764		3031	
68	1130-0504-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Мосты под автомобильные дороги. Устройство гидроизоляция проезжей части из гидроизоляционного материала "Технозластмост С"	м2 изолируемой поверхности	286	1638,32	336,25	468559	96167	--	328485	860808
		НР - 84%; СП - 8%			1302,07	65,25	372392	18661		63764	
69	1130-0504-0301 РСНБ РК 2015	Устройство деформационного шва по системе MAURER	м шва	28,4	2755,89	368,79	78267	10474	--	58676	147898
		НР - 84%; СП - 8%			2387,10	72,47	67794	2058		10955	
70	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	286	128,96	91,13	36884	26063	--	19699	61110
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	10820	7420		4527	
71	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1716	0,12	0,02	211	37	--	188	431
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	--	174	--		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5834749	2745044	--	3189614	9746314
							3089705	655137	--	721947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5574272				
	Всего заработная плата		Тенге					3586286			
		Накладные расходы	Тенге				3080210				
		Сметная прибыль	Тенге				692358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9346840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3116
		Сметная заработная плата	Тенге					3586286			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				260477				
	Всего заработная плата		Тенге					158556			
		Накладные расходы	Тенге				109404				
		Сметная прибыль	Тенге				29590				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				399472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					158556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				9746311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3248
		Сметная заработная плата	Тенге					3744843			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								128874292
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20667504				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43803532			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12182173			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2171066		
		- Перевозка грузов	Тенге				22061243				
		- Накладные расходы	Тенге							30624703	
		- Сметная прибыль	Тенге							9546246	
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС:									144 339 207
		НДС									15 464 915

Генподрядчик:

Председатель правления
ТОО"Караганды жолдары"

_____ А.Б. Мухажанов

Субподрядчик:

Заместитель директора
ТОО"АвтоДорСервис-НС"

_____ М.К. Дадиев