Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство 20-квартирного арендного жилого дома в с.Заречный в г.Капшагай Алматинской области
за декабрь месяц 2021 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы - КЖ	14	4 324 748,00	463 365,86
2	Общестроительные работы - АР	15	36 031 376,00	3 860 504,57
ВСЕГО:			40 356 124,00	4 323 870,43

Заказчик:
ГУ "Отдел строительсва города Капшагай"

М.П

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

М.П

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
32исост
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительсва города Капшагай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство 20-ти квартирного арендного жилого дома в с.Заречный г.Капшагай Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20-ти квартирного арендного жилого дома в с.Заречный г.Капшагай Алматинской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14 от 09.03.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 14
за декабрь месяц 2021 года
на Общестроительные работы - КЖ

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Фундаменты										
			2.3 Фундамент входной группы										
1	1	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные, В10. Устройство НР=91 %	м3	3,06	22888,15	1431,95	70038	4382	53679	11931	88527	
						3914,16	370,58	11977	1134	–	6558		
2	2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01364	441876		6027		6027	–	6509	
						–		–		–	482		
3	3	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,02576	773306,75	1500,75	19920	39	17648	2049	23727	
						86710	690,27	2234	18	–	1758		
4	4	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	18	937,3	20,49	16871	369	10389	5740	24420	
						339,62	3,25	6113	59	–	1809		
5	5	1106-0301-0401	Установка выпусков из фундаментов НР=91 %	т	0,04572	653246,95	2566,95	29866	117	10696	17387	51033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			416738	1182,99	19053	54	–	3780		
				т	0,03408	346394		11805		11805	–	12749	Казахстан
7	7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			–		–		–	944		
				т	0,01164	349485		4068		4068	–	4393	Казахстан
		2.5 Пандус				–		–		–	325		
8	8	1106-0101-0115	Устройство пандуса,В10 НР=91 %	м3	0,81	20107,3	2253,19	16287	1825	12191	2504	20294	
9	9	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм			2803,68	593,86	2271	481	–	1503		
				т	0,00576	441876		2545		2545	–	2749	
		2.6 Тамбур				–		–		–	204		
10	10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство НР=91 %	м3	0,3	22820,18	1168,03	6846	350	6034	501	7935	
11	11	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные, В10. Устройство НР=91 %			1539	294,98	462	89	–	588		
				м3	2,04	21715,82	1431,95	44300	2921	33394	7954	56434	
12	12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			3914,16	370,58	7985	756	–	4180		
				т	0,01092	346394		3783		3783	–	4086	Казахстан
13	13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			–		–		–	303		
				т	0,00297	349485		1038		1038	–	1121	Казахстан
14	14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %			–		–		–	83		
				м2 поверхности	25,19	937,3	20,49	23611	516	14539	8032	34174	
						339,62	3,25	8555	82	–	2531		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (0,07мз/0,04)=1,75м2 НР=93 %	м2 поверхности	1,75	1059,4	13,14	1854	23	920	857	2928	
						520,28	6,51	910	11	–	217		
		Раздел 8 Кровля											
		8.1 Кровля											
16	175	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами (1,41*81шт)=114,21м НР=92 %	м ограждения	114,21	137,41	32,59	15694	3722	797	11300	29154	
						97,84	9,71	11174	1109	–	2160		
17	176	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,23477	429640		100867		100867	–	108936	
						–		–		–	8069		
18	177	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	324	30		9720		9720	–	10498	
						–		–		–	778		
19	178	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=29,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	7,076	202,24	5,44	1431	38	621	535	2123	
						108,97	0,66	771	5	–	157		
20	179	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. НР=69 % К=29,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	7,076	180,21	4,84	1275	34	723	362	1768	
						73,24	0,82	518	6	–	131		
21	180	1112-0101-0902	Устройство снегосдержателей,прим. (22штх2м)=44м НР=92 %	м желобов	44	3302,78	15,91	145322	700	125463	17850	176226	
						435,43	5,52	19159	243	–	13054		
22	181	1112-0101-0706	Устройство конька (56,07х0,6)=33,642м2 НР=92 %	м2 кровли	33,64	2946,36	135,18	99116	4547	15098	74418	187417	
						2362,38	42,18	79470	1419	–	13883		
23	182	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	56,07	1692		94870		94870	–	102460	Казахстан
						–		–		–	7590		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	183	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=2,000;	м2 покрытия	16	5360,57	15,14	85769	242	64345	19552	113747	
						1323,86	4,39	21182	70	–	8426		
25	184	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=92 %	м ограждения	41,1	137,41	32,59	5648	1339	287	4066	10491	
						97,84	9,71	4021	399	–	777		
26	185	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,44183	343539		151786		151786	–	163929	Казахстан
						–		–		–	12143		
27	186	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03946	429640		16954		16954	–	18310	
						–		–		–	1356		
28	187	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. НР=69 % К=29,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	15,08	180,2	4,83	2717	73	1540	770	3766	
						73,24	0,82	1104	12	–	279		
29	188	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (обшивка ендовых) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=0,400;	м2 покрытия	2,24	5360,57	15,14	12008	34	9008	2737	15925	
						1323,86	4,39	2965	10	–	1180		
30	192	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=92 %	м желобов	94,26	3242,8	12,72	305666	1199	268777	33218	365995	
						378,64	4,41	35691	416	–	27111		
31	193	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР=98 % К=12,000;	воронка	12	6304,28	433,05	75651	5197	19123	50688	136446	
						4277,64	32,54	51332	390	–	10107		
32	194	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР=72 % К=12,000;	м труб	188,4	2555,87	0,13	481526	24	374095	77333	603568	
						570,1	–	107407	–	–	44709		

8.2 Слуховое окно-5шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	195	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 % К=5,000;	м3 древесины в конструкции	1,6338	187359,32	1604,88	306108	2622	256799	43056	377097	
						28575,3	706,54	46686	1154	–	27933		
34	196	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % К=5,000;	м3 древесины в конструкции	1,6338	9050,21	66,45	14786	109	12909	1638	17738	
						1082,64	31,14	1769	51	–	1314		
35	197	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=5,000;	м2 покрытия	13	5317,03	15,14	69121	197	51714	15886	91808	
						1323,86	4,39	17210	57	–	6801		
36	198	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=92 % К=5,000;	м2 кровли	49	9167,55	108,14	449210	5299	343253	94127	586804	
						2054,24	33,75	100658	1654	–	43467		
37	199	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=5,000;	т	0,006	424901		2549		2549	–	2753	Казахстан
						–		–		–	204		
		8.4 Стремянка С-1											
38	202	1109-0606-0110	Монтаж стремянки НР=69 %	т конструкций	0,04042	69161,21	8260,99	2795	334	153	1641	4791	
						57107,7	1738,44	2308	70	–	355		
39	203	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,04042	919993		37186		37186	–	40161	Казахстан
						–		–		–	2975		
40	204	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	1,16	84,84	1,93	98	2	59	26	134	
						31,84	0,32	37	–	–	10		

Раздел 9 Входная группа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	205	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР=69 % К=4,000;	т конструкций	0,13112	31962,57	13930,13	4191	1827	1233	1168	5788	
						8631,84	4280,33	1132	561	–	429		
42	206	241-102-0208	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,5 мм К=4,000;	м	10,96	5272		57781		57781	–	62403	
						–		–		–	4622		
43	207	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=4,000;	т	0,02	464522		9290		9290	–	10033	Казахстан
						–		–		–	743		
44	208	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	3,07	101,11	2,71	310	8	135	116	460	
						54,49	0,32	167	1	–	34		
45	209	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,07	169,7	3,88	521	12	314	137	711	
						63,69	0,66	196	2	–	53		
46	210	1109-0101-0101	Монтаж каркаса входной группы НР=69 %	т конструкций	0,29099	66130,81	18357,95	19243	5342	4433	7690	29088	
						32540	5761,15	9469	1676	–	2155		
47	211	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,29099	894640		260331		260331	–	281157	Казахстан
						–		–		–	20826		
48	212	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,29099	8611,36	1144,74	2506	333	268	1314	4126	
						6544,56	3,25	1904	1	–	306		
49	213	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 два слоя НР=69 % К=29,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8,41	169,7	3,88	1427	33	859	374	1945	
						63,69	0,66	536	6	–	144		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	214	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	13,76	10951,8	108,14	150697	1488	116550	30473	195664	
						2373,48	33,75	32659	464	–	14494		
51	215	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,00213	716399,39	3208,69	1526	7	498	932	2655	
						479248,7	1478,74	1021	3	–	197		
		Раздел 10 Прочие работы											
		10.1 Отверстия ВК обрамление											
52	216	1129-0150-0603	Обрамление металлическое. Устройство НР=110 %	т металла	0,03467	57383,91	1728,92	1990	60	117	1994	4303	
						52293,6	–	1813	–	–	319		
53	217	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01546	335138		5181		5181	–	5595	Казахстан
						–		–		–	414		
54	218	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01921	346394		6654		6654	–	7186	Казахстан
						–		–		–	532		

Итого	**4 124 238**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	611 919
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 364
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 463
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 611 096
- накладные расходы, тенге	550 356
в т.ч. зарплата, тенге	49 531
- сметная прибыль (8 %), тенге	305 502
Всего	**4 124 238**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	37 118
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	44 943
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**84 126**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**4 290 425**
НДС (12 %)	514 851
Итого	**4 805 276**
Тендерная скидка (10 %)	480 528
Итого с тендерной скидкой	**4 324 748**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительсва города Капшагай"

_____ **Катубаев Д.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

_____ **Жазыкбаев С.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ **Саятов Т.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Алматыкұрылысэксперт"

_____ **Нуркасымов Ж.К.**

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
32исост
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительсва города Капшагай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство 20-ти квартирного арендного жилого дома в с.Заречный г.Капшагай Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20-ти квартирного арендного жилого дома в с.Заречный г.Капшагай Алматинской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14 от 09.03.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 15
за декабрь месяц 2021 года
на Общестроительные работы - АР

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Оконные проемы										
1	11	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство НР=80 %	м	109	1946,59	6,12	212178	667	150974	48552	281588	
						555,39	1,39	60538	152	–	20858		
			Раздел 2 Дверные проемы										
			2.1 Двери металлические										
2	12	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР=90 %	м2 проемов	49,35	3207,6	190,35	158295	9394	5993	132514	314074	
						2895,82	87,73	142909	4329	–	23265		
3	16	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	23	3481		80063		80063	–	86468	
						–		–		–	6405		
4	17	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	23	3663		84249		84249	–	90989	
						–		–		–	6740		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.2 Двери деревянные											
5	18	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	148,05	2262,73	113,87	334997	16858	83174	218469	597743	
						1587,06	52,54	234964	7779	–	44277		
6	21	223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	30	1488		44640		44640	–	48211	
						–		–		–	3571		
7	22	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=85,000;	шт.	170	520		88400		88400	–	95472	
						–		–		–	7072		
		2.3 Двери балконные ПВХ											
8	24	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (балконные) НР=90 % К=15,000;	м2 проемов	27,6	1908,38	208,98	52671	5768	13703	32410	91887	
						1202,92	101,8	33201	2810	–	6806		
9	26	223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	15	1488		22320		22320	–	24106	
						–		–		–	1786		
		2.4 Двери ПВХ вентшахт											
10	27	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 % К=5,000;	м2 проемов	7,35	1908,38	208,98	14027	1536	3649	8630	24470	
						1202,92	101,8	8841	748	–	1813		
11	29	223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	5	1488		7440		7440	–	8035	
						–		–		–	595		
		2.5 Двери противопожарные											
12	30	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР=90 %	м2 проемов	15,45	3207,6	190,35	49557	2941	1876	41486	98326	
						2895,82	87,73	44740	1355	–	7283		
13	32	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	8	3481		27848		27848	–	30076	
						–		–		–	2228		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	33	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	8	3663		29304		29304	–	31648	
						–		–		–	2344		
		Раздел 3 Полы											
		3.1 Полы -1этаж											
15	45	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	213,16	3087,28	49,15	658085	10477	580053	67734	783885	
						316,92	21,12	67555	4502	–	58066		
16	46	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94 %	м плинтусов	180,78	363,47	0,99	65708	179	38584	25412	98410	
						149,05	0,49	26945	89	–	7290		
17	52	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	16,8	4044,12	23,35	67941	392	35005	30741	106577	
						1937,14	9,45	32544	159	–	7895		
18	53	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	37,34	638,81	1,97	23853	74	9662	13305	40131	
						378,07	0,98	14117	37	–	2973		
19	56	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	14,2	4044,12	23,35	57427	332	29588	25983	90083	
						1937,14	9,45	27507	134	–	6673		
20	57	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	15,8	638,81	1,97	10093	31	4089	5630	16981	
						378,07	0,98	5974	15	–	1258		
21	59	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	19,3	4044,12	23,35	78052	451	40214	35315	122436	
						1937,14	9,45	37387	182	–	9069		
22	60	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	25,62	638,81	1,97	16366	50	6630	9128	27534	
						378,07	0,98	9686	25	–	2040		
		3.2 Полы-всего2,3,4,5 этажи											
23	68	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	610	3087,28	49,15	1883241	29982	1659938	193832	2243239	
						316,92	21,12	193321	12883	–	166166		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	69	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94 %	м плинтусов	31,996	363,47	0,99	11630	32	6829	4498	17418	
						149,05	0,49	4769	16	–	1290		
25	73	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм) НР=94 %	м2 стяжки	13,2384	765,24	33,95	10131	449	4106	5456	16834	
						421,15	17,3	5575	229	–	1247		
26	74	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=2,000;	м2 стяжки	100,8	88,25	5,75	8896	580	7791	764	10433	
						5,21	2,86	525	288	–	773		
27	77	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство - тип7 НР=94 %	м2 стяжки	42,15	765,24	33,95	32255	1431	13072	17371	53596	
						421,15	17,3	17751	729	–	3970		
28	80	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство - тип8 НР=94 %	м2 стяжки	72,66	765,24	33,95	55602	2467	22535	29947	92393	
						421,15	17,3	30601	1257	–	6844		
		Раздел 4 Ограждение лестничной клетки (л.26)											
		4											
29	97	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,54544	894640		487972		487972	–	527010	Казахстан
						–		–		–	39038		
30	99	261-107-0852	Поручень поливинилхлоридный	м	28,1	425		11943		11943	–	12898	
						–		–		–	955		
		Раздел 5 Ограждение балконов (л.27,28)											
		5.3 Балкон Б1 -10шт											
31	101	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 К=10,000;	т	1,8066	894640		1616257		1616257	–	1745558	Казахстан
						–		–		–	129301		
32	103	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (0,18х29)=5,22м2 НР=69 % К=10,000;	м2	52,2	84,84	1,93	4429	101	2666	1159	6035	
						31,84	0,32	1662	17	–	447		
		5.4 Балкон Б2,3 -10шт											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	105	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 К=10,000;	т	1,3135	894640		1175110		1175110	–	1269119	Казахстан
						–		–		–	94009		
		5.5 Козырек балкона Б1-3шт											
34	108	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (30мм) НР=92 % К=3,000;	м2 стяжки	10,8	645,53	114,36	6972	1235	2745	3066	10841	
						277,02	31,56	2992	341	–	803		
35	109	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (3,6х15)=54м2 НР=92 % К=3,000;	м2 стяжки	162	15,01	1,69	2432	274	1991	226	2871	
						1,03	0,49	167	79	–	213		
36	110	1112-0101-0102	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство НР=92 % К=3,000;	м2 кровли	10,8	2429,04	142,83	26234	1543	20694	3917	32563	
						370,13	24,2	3997	261	–	2412		
37	111	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 % К=3,000;	м2 изолируемой поверхности	8,1	812,89	27,05	6584	219	4388	1857	9116	
						244,13	5,05	1977	41	–	675		
38	112	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР=92 % К=3,000;	м2 изолируемой поверхности	8,1	659,28	23,5	5340	190	3861	1217	7082	
						159,08	4,25	1289	34	–	525		
		5.6 Козырек балкона Б2 -1шт											
39	114	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (30мм) НР=92 %	м2 стяжки	4,32	645,53	114,36	2789	494	1098	1226	4336	
						277,02	31,56	1197	136	–	321		
40	115	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=15,000;	м2 стяжки	64,8	15,01	1,69	973	110	796	91	1149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	116	1112-0101-0102	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство НР=92 %	м2 кровли	4,32	1,03 2429,04	0,49 142,83	67 10493	32 617	– 8277	85 1568	13026	
42	117	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	3,24	370,13 812,89	24,2 27,05	1599 2634	105 88	– 1755	965 742	3646	
43	118	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	3,24	244,13 659,28	5,05 23,5	791 2136	16 76	– 1545	270 487	2833	
44	119	1112-0101-1001	Устройство фартука из оцинкованной стали НР=92 %	м2 покрытия	1,19	159,08 5360,57	4,25 15,14	515 6379	14 18	– 4786	210 1454	8460	
45	121	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	39,34	1323,86 3314	4,39 	1575 130373	5 	– 130373	627 –	140803	Казахстан
						–		–		–	10430		
		Раздел 6 Внутренняя отделка											
		6.2 1-этаж-тамбур											
46	124	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	3,51	922,4	5,32	3238	19	953	1818	5460	
47	126	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,78	645,48 1472,78	1,87 112,02	2266 33550	7 2552	– 5541	404 22016	60011	
						1117,51	90,58	25457	2063	–	4445		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	127	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	22,78	687,9	5,32	15670	121	6187	7524	25050	
						410,98	1,87	9362	43	–	1856		
		6.3 1-5этажи-лестничная клетка											
49	130	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	119	922,4	5,32	109766	633	32320	61628	185106	
						645,48	1,87	76812	223	–	13712		
50	132	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	133,2211	1472,78	112,02	196205	14923	32406	128754	350956	
						1117,51	90,58	148876	12067	–	25997		
51	133	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	224,45	687,9	5,32	154399	1194	60961	74131	246812	
						410,98	1,87	92244	420	–	18282		
		6.4 1-5этажи-однокомнатная											
52	136	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	194,55	1036,45	7,21	201641	1403	39303	129307	357424	
						827,22	3,59	160936	698	–	26476		
53	139	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	527,45	850,49	6,8	448591	3587	97731	279249	786067	
						658,4	3,39	347273	1788	–	58227		
54	141	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (70,35+3,0)=73,35м2 НР=80 %	м2 поверхности облицовки	73,35	4337,99	18,28	318192	1341	153224	131394	485553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2230,77	8,39	163627	615	–	35967		
		6.5 1-5этажи-двухкомнатная											
55	143	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	264,75	1036,45	7,21	274400	1909	53485	175965	486394	
						827,22	3,59	219006	950	–	36029		
56	146	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	731,35	850,49	6,8	622006	4973	135512	387200	1089942	
						658,4	3,39	481521	2479	–	80736		
57	148	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	73,7	4337,99	18,28	319710	1347	153955	132021	487869	
						2230,77	8,39	164408	618	–	36138		
		6.6 1-5этажи 3А трехкомнтаная											
58	150	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	345,35	1036,45	7,21	357938	2490	69768	229536	634472	
						827,22	3,59	285680	1240	–	46998		
59	153	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	877,15	850,49	6,8	746007	5965	162527	464392	1307231	
						658,4	3,39	577516	2974	–	96832		
60	155	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (66,65+50,5+3,0)=120,15м2 НР=80 %	м2 поверхности облицовки	120,15	4337,99	18,28	521209	2196	250986	215228	795352	
						2230,77	8,39	268027	1008	–	58915		
		6.7 1-5этажи 3Б-двухкомнатная											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	157	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	345,1	1036,45	7,21	357679	2488	69717	229370	634013	
						827,22	3,59	285474	1239	–	46964		
62	160	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	870,55	850,49	6,8	740394	5920	161304	460897	1297394	
						658,4	3,39	573170	2951	–	96103		
63	162	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (67,1+45,5+3)=115,6м2 НР=80 %	м2 поверхности облицовки	115,6	4337,99	18,28	501472	2113	241481	207078	765234	
						2230,77	8,39	257877	970	–	56684		
		6.8 Утепление лестничной клетки (лист12)											
64	163	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80 %	м2	187,66	5894,72	3,62	1106203	679	1044131	49302	1247945	
						327,15	1,25	61393	235	–	92440		
		6.9 Утепление стен ванной комнаты (лист23)											
65	164	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя стен ванн НР=80 %	м2	45,75	5894,72	3,62	269683	166	254551	12019	304238	
						327,15	1,25	14967	57	–	22536		
		6.10 Откосы-всего											
66	165	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню (2,13+86,23+123,26)=211,62м2 НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	211,62	3517,5	52,57	744373	11125	146488	474159	1316015	
						2772,71	28,06	586761	5938	–	97483		
67	166	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	211,62	687,9	5,32	145573	1126	57476	69894	232704	
						410,98	1,87	86972	396	–	17237		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	167	1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	211,62	850,49	6,8	179981	1439	39211	112038	315381	
						658,4	3,39	139331	717	–	23362		
		6.11 Короба (лист27)											
69	168	1110-0404-0101	Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	132,6	3059,79	16,11	405728	2136	247084	141659	591178	
						1180,3	6,72	156508	891	–	43791		
70	169	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	132,6	687,9	5,32	91216	705	36014	43795	145812	
						410,98	1,87	54496	248	–	10801		
71	170	1115-0405-0103	Короба. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	132,6	763,25	5,44	101207	721	24569	61020	175205	
						572,52	2,71	75916	359	–	12978		
		Раздел 7 Фасад											
		7.1 Фасад											
72	171	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое (фасад+цоколь) НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1020,58	1602,88	108,45	1635867	110682	335087	1024581	2873284	
						1166,1	88,8	1190098	90628	–	212836		
73	172	1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР=80 %	м2	1020,58	1330,27	5,61	1357647	5725	427786	741463	2267039	
						905,5	2,64	924135	2694	–	167929		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	173	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные,балконные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,88	3517,5	52,57	270425	4042	53218	172258	478098	
						2772,71	28,06	213166	2157	–	35415		
75	174	1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР=80 %	м2	76,88	1330,27	5,61	102271	431	32225	55854	170775	
						905,5	2,64	69615	203	–	12650		
76	175	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР=93 %	м2 вертикальной проекции	872,84	898,41	48,62	784168	42437	215941	508531	1396115	
						602,39	24,08	525790	21018	–	103416		
		7.2 Утепление колонн и ригелей (лист22)											
77	176	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм колонн и ригелей НР=80 %	м2	343,44	5894,72	3,62	2024483	1243	1910883	90228	2283888	
						327,15	1,25	112356	429	–	169177		
		Раздел 8 Входная группа											
		8.2 Навес входной группы -2шт											
78	179	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	8,52	3314		28235		28235	–	30494	Казахстан
						–		–		–	2259		
79	181	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	16,68	3314		55278		55278	–	59700	Казахстан
						–		–		–	4422		
		Раздел 9 Вентшахты											
		9.1 ВШ-1											
80	186	1109-0402-0101	Металлоконструкции вентшахты. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,06224	73614,44	23003,9	4582	1432	440	2105	7222	
						43541,3	5461,65	2710	340	–	535		
81	187	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,06224	894640		55682		55682	–	60137	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	188	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	1,798	– / 84,84	1,93	– / 153	3	– / 92	4455 / 40	208	
83	189	1134-0108-0704	Каркасы вентшахты. Облицовка цементно-стружечными плитами НР=76 %	м2 поверхности	2,36	31,84 / 4182,45	0,32 / 46,45	57 / 9871	1 / 110	– / 6751	15 / 2321	13167	
84	190	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,36	1275,24 / 1602,88	18,55 / 108,45	3010 / 3783	44 / 256	– / 775	975 / 2370	6645	
85	191	1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР=80 %	м2	2,36	1166,1 / 1330,27	88,8 / 5,61	2752 / 3139	210 / 13	– / 989	492 / 1714	5241	
86	192	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	2,32	905,5 / 783,62	2,64 / 28,97	2137 / 1818	6 / 67	– / –	388 / 1611	3703	
87	193	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,1856	754,65 / 55748	8,14	1751 / 10347	19	– / 10347	274 / –	11175	Казахстан
88	194	1112-0101-1001	Устройство зонтов из стали (1,2+1,42) НР=92 %	м2 покрытия	2,64	– / 1352,92	15,14	– / 3572	40	– / 37	828 / 3226	7342	
89	195	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01877	1323,86 / 457179	4,39	3495 / 8581	12	– / 8581	544 / –	9267	Казахстан
		9.2 ВШ-2				–		–		–	686		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	196	1109-0402-0101	Металлоконструкции вентшахты. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,05772	73614,44	23003,9	4249	1328	408	1951	6696	
						43541,3	5461,65	2513	315	–	496		
91	197	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,05772	894640		51639		51639	–	55770	Казахстан
						–		–		–	4131		
92	198	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	1,682	84,84	1,93	143	3	86	38	195	
						31,84	0,32	54	1	–	14		
93	199	1134-0108-0704	Каркасы вентшахты. Облицовка цементно-стружечными плитами НР=76 %	м2 поверхности	2,32	4182,45	46,45	9703	108	6637	2282	12944	
						1275,24	18,55	2959	43	–	959		
94	200	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,32	1602,88	108,45	3719	252	762	2329	6532	
						1166,1	88,8	2705	206	–	484		
95	201	1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР=80 %	м2	2,32	1330,27	5,61	3086	13	972	1686	5154	
						905,5	2,64	2101	6	–	382		
96	202	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	2,14	783,62	28,97	1677	62	–	1485	3415	
						754,65	8,14	1615	17	–	253		
97	203	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,1712	55748		9544		9544	–	10308	Казахстан
						–		–		–	764		
98	204	1112-0101-1001	Устройство зонтов из стали (1,34+1,6) НР=92 %	м2 покрытия	2,94	1352,92	15,14	3978	45	41	3593	8177	
						1323,86	4,39	3892	13	–	606		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	205	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02107	457179		9633		9633	–	10404	Казахстан
						–		–		–	771		
		9.3 ВШ-3 - 2шт											
100	206	1109-0402-0101	Металлоконструкции вентшахты. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,10846	73614,44	23003,9	7984	2495	767	3667	12583	
						43541,3	5461,65	4722	592	–	932		
101	207	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,10846	894640		97033		97033	–	104796	Казахстан
						–		–		–	7763		
102	208	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	3,19	84,84	1,93	271	6	163	71	369	
						31,84	0,32	102	1	–	27		
103	209	1134-0108-0704	Каркасы вентшахты. Облицовка цементно-стружечными плитами НР=76 %	м2 поверхности	4,64	4182,45	46,45	19407	216	13274	4562	25887	
						1275,24	18,55	5917	86	–	1918		
104	210	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,64	1602,88	108,45	7437	503	1523	4658	13063	
						1166,1	88,8	5411	412	–	968		
105	211	1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР=80 %	м2	4,64	1330,27	5,61	6172	26	1945	3371	10306	
						905,5	2,64	4202	12	–	763		
106	212	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	4,28	783,62	28,97	3354	124	–	2971	6831	
						754,65	8,14	3230	35	–	506		
107	213	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,3424	55748		19088		19088	–	20615	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	1527		
108	214	1112-0101-1001	Устройство зонтов из стали (2,68+3,13)=5,81 НР=92 %	м2 покрытия	5,81	1352,92	15,14	7860	88	81	7101	16158	
						1323,86	4,39	7692	26	–	1197		
109	215	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04216	457179		19275		19275	–	20817	Казахстан
						–		–		–	1542		
		9.4 ВШ-4											
110	216	1109-0402-0101	Металлоконструкции вентшахты. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,05112	73614,44	23003,9	3763	1176	361	1728	5930	
						43541,3	5461,65	2226	279	–	439		
111	217	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,05112	894640		45734		45734	–	49393	Казахстан
						–		–		–	3659		
112	218	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	1,479	84,84	1,93	125	3	76	32	170	
						31,84	0,32	47	–	–	13		
113	219	1134-0108-0704	Каркасы вентшахты. Облицовка цементно-стружечными плитами НР=76 %	м2 поверхности	2	4182,45	46,45	8365	93	5722	1966	11157	
						1275,24	18,55	2550	37	–	826		
114	220	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	1602,88	108,45	3206	217	657	2008	5631	
						1166,1	88,8	2332	178	–	417		
115	221	1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР=80 %	м2	2	1330,27	5,61	2661	11	838	1453	4443	
						905,5	2,64	1811	5	–	329		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	222	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	1,82	783,62	28,97	1426	53	–	1263	2904	
						754,65	8,14	1373	15	–	215		
117	223	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,1456	55748		8117		8117	–	8766	Казахстан
						–		–		–	649		
118	224	1112-0101-1001	Устройство зонтов из стали (0,84+0,52)=1,36 НР=92 %	м2 покрытия	1,36	1352,92	15,14	1840	21	19	1662	3782	
						1323,86	4,39	1800	6	–	280		
119	225	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00937	457179		4284		4284	–	4627	Казахстан
						–		–		–	343		
		9.5 ВШ-5											
120	226	1109-0402-0101	Металлоконструкции вентшахты. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,04931	73614,44	23003,9	3630	1134	349	1667	5721	
						43541,3	5461,65	2147	269	–	424		
121	227	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,04931	894640		44115		44115	–	47644	Казахстан
						–		–		–	3529		
122	228	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	1,45	84,84	1,93	123	3	74	32	167	
						31,84	0,32	46	–	–	12		
123	229	1134-0108-0704	Каркасы вентшахты. Облицовка цементно-стружечными плитами НР=76 %	м2 поверхности	1,93	4182,45	46,45	8072	90	5521	1898	10768	
						1275,24	18,55	2461	36	–	798		
124	230	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,93	1602,88	108,45	3094	209	634	1938	5435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	231	1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР=80 %	м2	1,93	1166,1	88,8	2251	171	–	403	4287	
						1330,27	5,61	2567	11	809	1402		
126	232	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	1,89	905,5	2,64	1748	5	–	318	3015	
						783,62	28,97	1481	55	–	1311		
127	233	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,1512	754,65	8,14	1426	15	–	223	9103	Казахстан
						55748		8429		8429	–		
128	234	1112-0101-1001	Устройство зонтов из стали (0,9+1,0)=1,9 НР=92 %	м2 покрытия	1,9	–		–		–	674	5283	
						1352,92	15,14	2571	29	26	2321		
129	235	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01356	1323,86	4,39	2515	8	–	391	6695	Казахстан
						457179		6199		6199	–		
		9.6 ВШ-6				–		–		–	496		
130	236	1109-0402-0101	Металлоконструкции вентшахты. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,05416	73614,44	23003,9	3987	1246	383	1831	6283	
						43541,3	5461,65	2358	296	–	465		
131	237	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,05416	894640		48454		48454	–	52330	Казахстан
						–		–		–	3876		
132	238	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	1,566	84,84	1,93	133	3	80	35	181	
						31,84	0,32	50	1	–	13		
133	239	1134-0108-0704	Каркасы вентшахты. Облицовка цементно-стружечными плитами НР=76 %	м2 поверхности	2,2	4182,45	46,45	9201	102	6294	2164	12274	
						1275,24	18,55	2806	41	–	909		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	240	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,2	1602,88	108,45	3526	239	722	2208	6193	
						1166,1	88,8	2565	195	–	459		
135	241	1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР=80 %	м2	2,2	1330,27	5,61	2927	12	922	1598	4887	
						905,5	2,64	1992	6	–	362		
136	242	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	1,92	783,62	28,97	1505	56	–	1333	3065	
						754,65	8,14	1449	16	–	227		
137	243	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,1536	55748		8563		8563	–	9248	Казахстан
						–		–		–	685		
138	244	1112-0101-1001	Устройство зонтов из стали (0,92+0,7)=1,62 НР=92 %	м2 покрытия	1,62	1352,92	15,14	2192	25	23	1980	4506	
						1323,86	4,39	2145	7	–	334		
139	245	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01131	457179		5171		5171	–	5585	Казахстан
						–		–		–	414		
		9.7 ВШ-7											
140	246	1109-0402-0101	Металлоконструкции вентшахты. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,0475	73614,44	23003,9	3497	1093	336	1606	5511	
						43541,3	5461,65	2068	259	–	408		
141	247	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0475	894640		42495		42495	–	45895	Казахстан
						–		–		–	3400		
142	248	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	1,45	84,84	1,93	123	3	74	32	167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	249	1134-0108-0704	Каркасы вентшахты. Облицовка цементно-стружечными плитами НР=76 %	м2 поверхности	1,86	31,84 4182,45	0,32 46,45	46 7779	– 86	– 5321	12 1829	10377	
144	250	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,86	1275,24 1602,88	18,55 108,45	2372 2981	35 202	– 611	769 1867	5236	
145	251	1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР=80 %	м2	1,86	1166,1 1330,27	88,8 5,61	2169 2474	165 10	– 780	388 1351	4131	
146	252	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	1,82	905,5 783,62	2,64 28,97	1684 1426	5 53	– –	306 1263	2904	
147	253	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,1456	754,65 55748	8,14 	1373 8117	15 	– 8117	215 –	8766	Казахстан
148	254	1112-0101-1001	Устройство зонтов из стали (0,8+0,92)=1,72 НР=92 %	м2 покрытия	1,72	– 1352,92	15,14	– 2327	26	– 24	649 2102	4783	
149	255	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0123	1323,86 457179	4,39 	2277 5623	8 	– 5623	354 –	6073	Казахстан
150	256	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	170	– 93		– 15810		– 15810	450 –	17075	
						–		–		–	1265		

Раздел 10 Прочие работы

10.2 Решетка ограждения окон подвала-20шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	259	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=20,000;	т	0,1846	349485		64515		64515	–	69676	Казахстан
						–		–		–	5161		
		10.3 Вент.решетка ВР-2											
152	263	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,01951	432265		8433		8433	–	9108	
						–		–		–	675		
153	264	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0013	349485		454		454	–	490	Казахстан
						–		–		–	36		
		10.4 Отмостка											
154	267	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	7,58	7279,27	1887,12	55177	14304	32825	13856	74556	
						1061,65	903,94	8047	6852	–	5523		
155	268	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11678	441876		51602		51602	–	55730	
						–		–		–	4128		
156	271	1108-0101-0307	Цоколь. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	27,39	937,3	20,49	25673	561	15809	8734	37160	
						339,62	3,25	9302	89	–	2753		

Итого	**34 360 838**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 498 777
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	355 203
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	208 533
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 985 494
- накладные расходы, тенге	7 976 118
в т.ч. зарплата, тенге	717 850
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 545 249
Всего	**34 360 838**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Временные здания и сооружения (0,9 %)	309 248
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	374 437
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**700 890**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**35 745 412**
НДС (12 %)	4 289 450
Итого	**40 034 862**
Тендерная скидка (10 %)	4 003 486
Итого с тендерной скидкой	**36 031 376**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительсва города Капшагай"

_____ **Катубаев Д.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

_____ **Жазыкбаев С.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ **Саятов Т.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Алматықұрылысэксперт"

_____ **Нуркасымов Ж.К.**