Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02.04.2019 г. № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительсва города Капшагай"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 20-квартирного арендного жилого дома в с.Заречный в г.Капшагай Алматинской области

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2021 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	09.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	94 240 356,00	9 654 125,00							1 158 495,00	10 812 620,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительсва города Капшагай" БИН 110140010796

Руководитель _____ **Катубаев Д.С.**

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ **Жазыкбаев С.А.**

Авторский надзор: ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

Эксперт _____ **Саятов Т.Р.**

Технический надзор: ТОО "Алматықұрылысэксперт"

Эксперт _____ **Калибаев Ж.К.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство 20-квартирного арендного жилого дома в с.Заречный в г.Капшагай Алматинской области
за июль месяц 2021 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы - КЖ	4	9 203 452,00	986 084,14
2	Водопровод и канализация	5	1 609 168,00	172 410,86
	ВСЕГО:		10 812 620,00	1 158 495,00

Заказчик:
ГУ "Отдел строительсва города Капшагай"

м.П

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

м.П

"SANA-2015". Версия 20.2 от 08.04.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
30-ээ
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительсва города Капшагай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство 20-ти квартирного арендного жилого дома в с.Заречный г.Капшагай Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20-ти квартирного арендного жилого дома в с.Заречный г.Капшагай Алматинской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14 от 09.03.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 4
за июль месяц 2021 года
на Общестроительные работы - КЖ

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Фундаменты										
			2.6 Приямок										
1	44	1106-0401-0101	Устройство приямка, бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,34	19132,35	1329,41	6505	452	4728	1312	8442	
						3897,06	344,12	1325	117	–	625		
2	45	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00517	273377		1413		1413	–	1526	
						–		–		–	113		
3	46	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,02033	285262		5799		5799	–	6263	
						–		–		–	464		
4	47	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3,68	898,37	19,84	3306	73	2108	1056	4711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						305,71	2,99	1125	11	–	349		
		Раздел 4 Каркас											
		4.1 Колонны Км-1-12шт											
5	78	1106-0501-0201	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке (К-1) НР = 91 % К=12,000;	м3	5,34	62838,01	28698,13	335555	153248	92965	114483	486041	
						16730,71	6828,28	89342	36463	–	36003		
		4.2 Колонны Км-2 -8 шт											
6	81	1106-0501-0201	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке (К-1) НР = 91 % К=8,000;	м3	6,92	62838,44	28698,41	434842	198593	120472	148355	629853	
						16730,78	6828,18	115777	47251	–	46656		
		4.7 Рм-5 -4шт											
7	100	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-5 на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % К=4,000;	м3	3,7	47199,46	6405,14	174638	23699	84339	65365	259203	
						18000	1413,51	66600	5230	–	19200		
		4.8 Рм-6 -4шт											
8	104	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-6 на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % К=4,000;	м3	3,7	47199,46	6405,14	174638	23699	84339	65365	259203	
						18000	1413,51	66600	5230	–	19200		
		4.9 Рм-7 -4шт											
9	108	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-7 на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % К=4,000;	м3	0,99	47200	6405,05	46728	6341	22567	17489	69354	
						18000	1413,13	17820	1399	–	5137		
		4.10 Рм-8 -4шт											
10	112	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-8 на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % К=4,000;	м3	1,17	47199,15	6405,98	55223	7495	26668	20670	81964	
						18000	1413,68	21060	1654	–	6071		
		4.11 Рм-9 -4шт											
11	116	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-9 на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % К=4,000;	м3	1,54	47198,7	6405,19	72686	9864	35102	27206	107883	
						18000	1413,64	27720	2177	–	7991		
		4.12 Рм-10 -12шт											
12	120	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-10 на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % К=12,000;	м3	5,85	47199,66	6405,3	276118	37471	133347	103347	409822	
						18000	1413,33	105300	8268	–	30357		
		4.13 Рм-11 -8шт											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	124	1106-0701-0102	Устройство ригелей Рм-11 на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % К=8,000;	м3	4,28	47199,77	6405,37	202015	27415	97560	75612	299837	
						18000	1413,55	77040	6050	–	22210		
		Раздел 5 Стены											
		5.1 Стены - 1этажа											
14	156	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (9,64+76,43+2,14)=88,21мз НР = 93 %	м3 кладки	88,21	8820,78	2724,48	778081	240326	127578	434308	1309380	
						4650,01	644,16	410177	56821	–	96991		
15	159	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	166,97	3469,13	257,64	579240	43018	243494	281831	929957	
						1753,18	61,78	292728	10316	–	68886		
16	163	2113-0205-0501	Анкерный болт М10мм ГОСТ 28778-90	шт.	256	118		30208		30208	–	32625	
						–		–		–	2417		
		Раздел 6 Перекрытия											
		6.2 Пм-2 -(с 1-по4этажи)-4шт											
17	218	1106-1906-0201	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек НР = 91 % К=4,000;	м2 перекрытия	301,42	2538,63	62,03	765194	18696	270551	436886	1298246	
						1579,02	13,76	475947	4148	–	96166		
18	219	1106-1906-0301	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек НР = 91 % К=4,000;	м2 перекрытия	301,42	958,57	31,28	288933	9429	–	256276	588826	
						927,29	7,03	279504	2118	–	43617		
19	220	1106-1906-0510	Конструкции перекрытий монолитных в индустриальной опалубке. Бетонирование автобетононасосом, высота подачи до 21 м НР = 91 % К=4,000;	м3	59,75	17946,16	1426,91	1072283	85258	968567	34887	1195744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						308,92	332,7	18458	19879	–	88574		
		Раздел 7 Лестница											
		7.1 Лм-1-4шт (марши)											
20	239	1106-1909-0101	Монтаж опалубки конструкций лестничных маршей в индустриальной опалубке НР = 91 % К=4,000;	м3 бетона	0,9	10488,89	165,56	9440	149	4590	4307	14847	
						5223,33	35,56	4701	32	–	1100		
21	240	1106-1909-0301	Устройство конструкций лестничных маршей в индустриальной опалубке. НР = 91 % К=4,000;	м3 бетона	0,9	34505,56	8230	31055	7407	15375	9028	43290	
						9192,22	1831,11	8273	1648	–	3207		
22	241	1106-1909-0201	Демонтаж опалубки конструкций лестничных маршей в индустриальной опалубке НР = 91 % К=4,000;	м3 бетона	0,9	2867,78	153,33	2581	138	–	2251	5219	
						2714,44	34,44	2443	31	–	387		
		7.2 Лм-2 -3шт											
23	244	1106-1909-0101	Монтаж опалубки конструкций лестничных маршей в индустриальной опалубке НР = 91 % К=3,000;	м3 бетона	0,6	10488,33	165	6293	99	3060	2871	9897	
						5223,33	35	3134	21	–	733		
24	245	1106-1909-0301	Устройство конструкций лестничных маршей в индустриальной опалубке. НР = 91 % К=3,000;	м3 бетона	0,6	34505	8228,33	20703	4937	10251	6019	28860	
						9191,67	1831,67	5515	1099	–	2138		
25	246	1106-1909-0201	Демонтаж опалубки конструкций лестничных маршей в индустриальной опалубке НР = 91 % К=3,000;	м3 бетона	0,6	2868,33	153,33	1721	92	–	1502	3481	
						2715	35	1629	21	–	258		
		7.6 Лп-1 -4шт (площадки)											
26	264	1106-1909-0101	Монтаж опалубки конструкций лестничных площадок в индустриальной опалубке НР = 91 % К=4,000;	м3 бетона	1,47	10488,44	165,31	15418	243	7497	7034	24248	
						5223,13	35,37	7678	52	–	1796		
27	265	1106-1909-0301	Устройство конструкций лестничных площадок в индустриальной опалубке. НР = 91 % К=4,000;	м3 бетона	1,47	34506,8	8229,25	50725	12097	25116	14746	70709	
						9191,84	1831,29	13512	2692	–	5238		
28	266	1106-1909-0201	Демонтаж опалубки конструкций лестничных площадок в индустриальной опалубке НР = 91 % К=4,000;	м3 бетона	1,47	2868,71	153,74	4217	226	–	3678	8527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2714,97	34,69	3991	51	–	632		
		7.7 Лп-2 - 4шт											
29	270	1106-1909-0101	Монтаж опалубки конструкций лестничных площадок в индустриальной опалубке НР = 91 % К=4,000;	м3 бетона	0,91	10489,01	165,93	9545	151	4641	4354	15011	
						5223,08	35,16	4753	32	–	1112		
30	271	1106-1909-0301	Устройство конструкций лестничных площадок в индустриальной опалубке. НР = 91 % К=4,000;	м3 бетона	0,91	34506,59	8229,67	31401	7489	15547	9129	43772	
						9192,31	1831,87	8365	1667	–	3242		
31	272	1106-1909-0201	Демонтаж опалубки конструкций лестничных площадок в индустриальной опалубке НР = 91 % К=4,000;	м3 бетона	0,91	2869,23	153,85	2611	140	–	2277	5279	
						2715,38	34,07	2471	31	–	391		
		Раздел 8 Кровля											
		8.1 Кровля											
32	315	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44183	223791		98878		98878	–	106788	
						–		–		–	7910		

Итого	**8 358 808**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 132 988
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	918 245
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	214 509
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 536 760
- накладные расходы, тенге	2 151 644
в т.ч. зарплата, тенге	193 648
- сметная прибыль (8 %), тенге	619 171
Всего	**8 358 808**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	75 229
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	91 088
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**170 503**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**8 695 628**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**9 130 409**
НДС (12 %)	1 095 649
Итого	**10 226 058**
Тендерная скидка (10 %)	1 022 606
Итого с тендерной скидкой	**9 203 452**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительсва города Капшагай"

_____ **Катубаев Д.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

_____ **Жазыкбаев С.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ **Саятов Т.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Алматықұрылысэксперт"

_____ **Калибаев Ж.К.**

"SANA-2015". Версия 20.2 от 08.04.20 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 3-1
30-ээ
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительсва города Капшагай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство 20-ти квартирного арендного жилого дома в с.Заречный г.Капшагай Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20-ти квартирного арендного жилого дома в с.Заречный г.Капшагай Алматинской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14 от 09.03.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 5
за июль месяц 2021 года
на Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Водопровод										
			1.1 Водопровод хоз-питьевой -В1-										
1	9	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые -25х2,3 PN 10 не армированные К=0,990;	м	74,25	278 / –		20642 / –		20642 / –	– / 1651	22293	
2	11	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные К=0,990;	м	168,3	173 / –		29116 / –		29116 / –	– / 2329	31445	
3	12	2302-0401-4001	Кран шаровый полипропиленовый DN 20,прим	шт.	60	636 / –		38160 / –		38160 / –	– / 3053	41213	
4	13	2304-0902-3111	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7623 / –		7623 / –		7623 / –	– / 610	8233	
5	14	2304-0902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3176		12704		12704	–	13720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	1016		
6	15	2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2135		8540		8540	–	9223	
						–		–		–	683		
7	16	2304-0902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	68	1406		95608		95608	–	103257	
						–		–		–	7649		
8	21	2304-0902-3107	Краны шаровые, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1406		1406		1406	–	1518	
						–		–		–	112		
9	22	2304-0902-3111	Краны шаровые DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	3	7623		22869		22869	–	24699	
						–		–		–	1830		
10	24	2302-0401-1106	Переходник DN 40x32	шт.	2	60		120		120	–	130	
						–		–		–	10		
11	30	2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 К=20,000;	шт.	20	2135		42700		42700	–	46116	
						–		–		–	3416		
12	31	2304-0902-3107	Краны шаровые, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 К=20,000;	шт.	20	1406		28120		28120	–	30370	
						–		–		–	2250		
13	32	2302-0401-1101	Переходник DN 15x20 К=20,000;	шт.	20	17		340		340	–	367	
						–		–		–	27		
14	33	2304-1001-5402	Клапан обратный DN 20, типа Bugatti ГОСТ 33423-2015 К=20,000;	шт.	20	2244		44880		44880	–	48470	
						–		–		–	3590		
15	34	2304-1001-5401	Клапан обратный, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 33423-2015 К=20,000;	шт.	20	1656		33120		33120	–	35770	
						–		–		–	2650		
16	35	2304-1012-0101	Гибкая вставка, DN 40, ГОСТ 27036-86	шт.	1	7287		7287		7287	–	7870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	37	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 К=2,000;	шт.	2	– / 1341		– / 2682		– / 2682	583 / –	2897	
18	38	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 К=2,000;	м	40	– / 972		– / 38880		– / 38880	215 / –	41990	
19	43	2111-0403-0213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	7,7	– / 363		– / 2795		– / 2795	3110 / –	3019	
20	44	2111-0403-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	18,7	– / 280		– / 5236		– / 5236	224 / –	5655	
21	45	2111-0403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	60,5	– / 243		– / 14702		– / 14702	419 / –	15878	
22	46	2111-0403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	91,3	– / 181		– / 16525		– / 16525	1176 / –	17847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	47	2111-0403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	14,3	170		2431		2431	–	2625	
						–		–		–	194		
			1.2 Водопровод горячей воды -Т3, Т4										
24	57	2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные К=0,990;	м	74,25	221		16409		16409	–	17722	
						–		–		–	1313		
25	59	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные К=0,990;	м	143,55	142		20384		20384	–	22015	
						–		–		–	1631		
26	60	2302-0401-4001	Кран шаровый полипропиленовый DN 20,прим	шт.	40	636		25440		25440	–	27475	
						–		–		–	2035		
27	61	2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	48	2135		102480		102480	–	110678	
						–		–		–	8198		
28	62	2304-0902-3107	Краны шаровые, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1406		11248		11248	–	12148	
						–		–		–	900		
29	71	2111-0403-0309	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	28,6	376		10754		10754	–	11614	
						–		–		–	860		
30	72	2111-0403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	16,5	323		5330		5330	–	5756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	73	2111-0403-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	293,7	292	–	85760	–	85760	–	92621	
						–		–		–	426		
32	78	2304-0902-3108	Краны шаровые, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 К=20,000;	шт.	20	2135	–	42700	–	42700	–	46116	
						–		–		–	6861		
33	79	2304-0902-3107	Краны шаровые, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 К=20,000;	шт.	20	1406	–	28120	–	28120	–	30370	
						–		–		–	3416		
34	80	2302-0401-1101	Переходник DN15x20 К=20,000;	шт.	20	17	–	340	–	340	–	367	
						–		–		–	2250		
35	81	2304-1001-5402	Клапан обратный DN 20, типа Bugatti ГОСТ 33423-2015 К=40,000;	шт.	40	2244	–	89760	–	89760	–	96941	
						–		–		–	27		
36	82	2304-0902-3107	Спускной кран, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1406	–	11248	–	11248	–	12148	
						–		–		–	7181		
		1.3 Водомерный узел в комплекте Т-3											
37	89	2304-0902-3107	Краны шаровые, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1406	–	1406	–	1406	–	1518	
						–		–		–	900		
38	90	2304-0902-3110	Краны шаровые, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5116	–	10232	–	10232	–	11051	
						–		–		–	112		
39	91	2302-0401-1103	Переходник DN 32x25	шт.	2	33	–	66	–	66	–	71	
						–		–		–	819		
		1.4 Водомерный узел в комплекте Т-4											
40	97	2304-0902-3107	Краны шаровые, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1406	–	1406	–	1406	–	1518	
						–		–		–	112		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	98	2304-0902-3110	Краны шаровые, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5116		10232		10232	–	11051	
						–		–		–	819		
42	99	2302-0401-1103	Переходник DN 32x25	шт.	2	33		66		66	–	71	
						–		–		–	5		
43	101	2304-1001-5404	Клапан обратный, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 33423-2015	шт.	1	4614		4614		4614	–	4983	
						–		–		–	369		
		Раздел 2 Канализация											
		2.1 Канализация бытовая -К1-											
44	102	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	6	3524	109,33	21144	656	10953	9578	33180	
						1589,17	39,67	9535	238	–	2458		
45	103	2302-0802-0206	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	2008		4016		4016	–	4337	
						–		–		–	321		
46	105	2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	109,78	832		91337		91337	–	98644	
						–		–		–	7307		
47	107	2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	152,694	400		61078		61078	–	65964	
						–		–		–	4886		
48	108	2302-0601-0203	Колено ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	18	300		5400		5400	–	5832	
						–		–		–	432		
49	109	2302-0601-0201	Колено ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	60	84		5040		5040	–	5443	
						–		–		–	403		
50	110	2302-0601-0506	Тройник косой ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100	шт.	20	545		10900		10900	–	11772	
						–		–		–	872		
51	111	2302-0601-0501	Тройник косой ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50	шт.	60	155		9300		9300	–	10044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	112	2302-0601-0504	Тройник прямой ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	– 436		– 872		– 872	744 –	942	
53	113	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	13	– 176		– 2288		– 2288	70 –	2471	
54	114	2302-0601-1103	Крестовина косая ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	10	– 714		– 7140		– 7140	183 –	7711	
55	115	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12	– 553		– 6636		– 6636	571 –	7167	
56	116	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	12	– 212		– 2544		– 2544	531 –	2748	
		2.2 Канализация -К3-				–		–		–	204		
57	123	5102-0106-0102(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	66328		132656		–	–	132656	
58	125	2304-0902-3112	Краны шаровые, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	– 12113		– 24226		132656 24226	– –	26164	
59	126	2304-1001-5406	Клапан обратный, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 33423-2015	шт.	2	– 9588		– 19176		– 19176	1938 –	20710	
		2.3 Санитарно-техническое оборудование				–		–		–	1534		

Итого	**1 466 624**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 535
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	656
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	238
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 215 387
- оборудование, тенге	132 656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- накладные расходы, тенге	9 578
в т.ч. зарплата, тенге	862
- сметная прибыль (8 %), тенге	98 812
Всего	**1 466 624**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	12 006
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	14 537
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**27 210**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 520 377**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**1 596 396**
НДС (12 %)	191 568
Итого	**1 787 964**
Тендерная скидка (10 %)	178 796
Итого с тендерной скидкой	**1 609 168**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительсва города Капшагай"

_____ **Катубаев Д.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

_____ **Жазыкбаев С.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ **Саятов Т.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Алматықұрылысэксперт"

_____ **Калибаев Ж.К.**