Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство 20-квартирного арендного жилого дома в с.Заречный в г.Капшагай Алматинской области
за ноябрь месяц 2021 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы - АР	10	7 208 657,56	772 356,17
2	Отопление и вентиляция	11	15 405 312,00	1 650 569,14
3	Водопровод и канализация	12	4 226 315,00	452 819,46
4	Электроосвещение	13	10 255 531,00	1 098 806,89
	ВСЕГО:		37 095 815,56	3 974 551,67

Заказчик:
ГУ "Отдел строительсва города Капшагай"

м.п

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

м.п

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 3-1 32исост Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительсва города Капшагай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство 20-ти квартирного арендного жилого дома в с.Заречный г.Капшагай Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20-ти квартирного арендного жилого дома в с.Заречный г.Капшагай Алматинской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14 от 09.03.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 10
за ноябрь месяц 2021 года
на Общестроительные работы - АР

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Дверные проемы										
			2.1 Двери металлические										
1	13	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный К=2,000;	м2	5,46	53571		292498		292498	–	315898
						–		–		–	23400	
2	14	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	40727		76974		76974	–	83132
						–		–		–	6158	
3	15	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный К=20,000;	м2	42	40727		1710534		1710534	–	1847377
						–		–		–	136843	
			2.2 Двери деревянные										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	19	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П К=55,000;	м2	103,95	7622		792307		792307	–	855692	
						–		–		–	63385		
5	20	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П К=30,000;	м2	44,1	7622		336130		336130	–	363020	
						–		–		–	26890		
6	23	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	85	3663		311355		311355	–	336263	
						–		–		–	24908		
		2.3 Двери балконные ПВХ											
7	25	223-201-0111	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П К=15,000;	м2	27,6	10311		284584		284584	–	307351	
						–		–		–	22767		
		2.4 Двери ПВХ вентшахт											
8	28	223-203-0101	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014, однопольный К=5,000;	м2	7,35	38974		286459		286459	–	309376	Казахстан
						–		–		–	22917		
		2.5 Двери противопожарные											
9	31	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	15,45	45546		703686		703686	–	759981	
						–		–		–	56295		
		Раздел 3 Полы											
		3.2 Полы-всего2,3,4,5 этажи											
10	66	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм (10мм) НР=94 %	м2 стяжки	392,995	1093,69	17,62	429815	6925	248503	165824	643290	
						443,74	5,14	174388	2020	–	47651		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	67	1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР=94 % К=5,000;	м2 стяжки	4263,2	140,06	3,09	597104	13173	469933	111245	765017	
						26,74	1,02	113998	4348	–	56668		
12	70	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя -тип6 НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	37,8	1791,61	88,37	67723	3340	33216	29826	105353	
						824,51	14,91	31166	564	–	7804		
13	71	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (50мм) НР=94 %	м2 стяжки	50,4	1086,28	34,01	54749	1714	25705	26509	87759	
						542,25	17,3	27329	872	–	6501		
14	72	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94 % К=6,000;	м2 стяжки	302,4	138,31	5,75	41825	1739	38483	2320	47677	
						5,3	2,86	1603	865	–	3532		
15	73	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм) НР=94 %	м2 стяжки	37,1616	765,24	33,95	28438	1262	11525	15316	47254	
						421,15	17,3	15651	643	–	3500		

Итого	**6 874 440**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	364 135
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 153
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 312
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 621 892
- накладные расходы, тенге	351 040
в т.ч. зарплата, тенге	31 594
- сметная прибыль (8 %), тенге	509 219
Всего	**6 874 440**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	61 870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	74 912
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**140 224**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**7 151 446**
НДС (12 %)	858 174
Итого	**8 009 619,51**
Тендерная скидка (10 %)	800 961,95
Итого с тендерной скидкой	**7 208 657,56**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительсва города Капшагай"

_____ **Катубаев Д.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

_____ **Жазыкбаев С.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ **Саятов Т.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Алматықұрылысэксперт"

_____ **Нуркасымов Ж.К.**

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
32исост
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительсва города Капшагай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство 20-ти квартирного арендного жилого дома в с.Заречный г.Капшагай Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20-ти квартирного арендного жилого дома в с.Заречный г.Капшагай Алматинской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14 от 09.03.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 11
за ноябрь месяц 2021 года
на на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
1	1	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	6	2010,47	21,36	12063	128	8948	2978	16244	
						497,72	8,89	2986	53	–	1203		
2	2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1250	1416,72	21,36	1770900	26700	1122050	620598	2582818	
						497,72	8,89	622150	11113	–	191320		
3	3	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	70	1719,29	21,36	120350	1495	84015	34753	167511	
						497,72	8,89	34840	622	–	12408		
4	5	513-201-0302(об)	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт	шт.	1	4761493		4761493		–	–	4761493	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		4761493	–		
5	6	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=98 %	кВт	75,15	17524,81	188,66	1316989	14178	1225316	82980	1511967	
						1031,21	95,51	77495	7178	–	111998		
6	7	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	85	235,21	–	19993	–	1576	18049	41085	
						216,67	–	18417	–	–	3043		
7	8	1116-0601-0101	Клапаны запорные, диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	85	2647,31	109,55	225021	9312	23305	189952	448171	
						2263,58	16,76	192404	1425	–	33198		
8	9	245-405-2307	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8 °С до 28 °С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С	шт.	85	5522		469370		469370	–	506920	
						–		–		–	37550		
9	10	245-510-0302	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120 °С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	85	5135		436475		436475	–	471393	
						–		–		–	34918		
10	12	242-312-0305	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	99967		99967		99967	–	107964	
						–		–		–	7997		
11	14	242-312-0302	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	59121		295605		295605	–	319253	
						–		–		–	23648		
12	15	242-312-0301	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	55096		55096		55096	–	59504	
						–		–		–	4408		
13	17	242-312-0105	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	91880		91880		91880	–	99230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	7350		
14	19	242-312-0302	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	59121		295605		295605	–	319253	
						–		–		–	23648		
15	20	242-312-0301	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	55096		55096		55096	–	59504	
						–		–		–	4408		
16	21	242-207-0905	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	12467		37401		37401	–	40393	
						–		–		–	2992		
17	22	242-207-0902	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	37	3573		132201		132201	–	142777	
						–		–		–	10576		
18	23	242-207-0901	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	44	2561		112684		112684	–	121699	
						–		–		–	9015		
19	24	242-207-0906	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	19872		158976		158976	–	171694	
						–		–		–	12718		
20	26	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	20	1101		22020		22020	–	23782	
						–		–		–	1762		
21	28	245-707-0101	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95 °С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15	шт.	20	41093		821860		821860	–	887609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	65749		
22	29	245-510-0302	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120 °C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	20	5135		102700		102700	–	110916	
						–		–		–	8216		
		Раздел 2 Вентиляция											
23	40	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка (250x400) НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,9	7575,62	48,13	29545	188	22288	7006	39475	
						1812,62	20,42	7069	80	–	2924		
24	41	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка (250x300) НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	12,1	7575,62	48,13	91665	582	69150	21736	122473	
						1812,62	20,42	21933	247	–	9072		
25	42	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка (250x250) НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	2	7575,62	48,13	15151	96	11430	3593	20244	
						1812,62	20,42	3625	41	–	1500		
26	43	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (200x250) НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,3	6984,56	48,13	106864	736	74075	31717	149667	
						2094,91	20,42	32052	312	–	11086		
27	44	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка (150x200) НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	53,2	6984,56	48,13	371579	2561	257569	110284	520412	
						2094,91	20,42	111449	1086	–	38549		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	45	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (150х150) НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,6	7190,28	60,62	47456	400	31955	14968	67418	
						2288,06	26,02	15101	172	–	4994		
29	46	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (100х150) НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	50,5	7190,28	60,62	363109	3061	244501	114524	515844	
						2288,06	26,02	115547	1314	–	38211		
30	48	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	18	2696		48528		48528	–	52410	Казахстан
						–		–		–	3882		
31	50	246-304-0530	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	13	2972		38636		38636	–	41727	Казахстан
						–		–		–	3091		
32	52	246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	20	17345		346900		346900	–	374652	Казахстан
						–		–		–	27752		

Итого	**14 875 502**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 255 068
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 437
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 643
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 797 178
- оборудование, тенге	4 761 493
- накладные расходы, тенге	1 253 138
в т.ч. зарплата, тенге	112 783
- сметная прибыль (8 %), тенге	749 186
Всего	**14 875 502**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	91 026
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	110 214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**206 305**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**15 283 047**
НДС (12 %)	1 833 966
Итого	**17 117 013**
Тендерная скидка (10 %)	1 711 701
Итого с тендерной скидкой	**15 405 312**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительсва города Капшагай"

_____ **Катубаев Д.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

_____ **Жазыкбаев С.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ **Саятов Т.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Алматыкұрылысэксперт"

_____ **Нуркасымов Ж.К.**

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
32исост
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительсва города Капшагай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство 20-ти квартирного арендного жилого дома в с.Заречный г.Капшагай Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20-ти квартирного арендного жилого дома в с.Заречный г.Капшагай Алматинской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14 от 09.03.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 12
за ноябрь месяц 2021 года
на Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Водопровод										
			1.1 Водопровод хоз-питьевой -В1-										
1	1	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	17	2426,01	23,76	41242	404	31517	9303	54589	
						548,3	10,09	9321	172	–	4044		
2	2	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	55	2164,26	23,76	119034	1307	87571	30098	161063	
						548,3	10,09	30157	555	–	11931		
3	3	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	83	1879,83	23,76	156026	1972	108545	45419	217561	
						548,3	10,09	45509	837	–	16116		
4	4	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	13	1805,51	23,76	23472	309	16035	7114	33033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						548,3	10,09	7128	131	–	2447		
5	5	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	75	1868,16	20,13	140112	1510	824	135038	297162	
						1837,05	0,2	137779	15	–	22012		
6	6	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	170	1798,8	16,76	305796	2849	13634	283546	636489	
						1701,84	0,12	289313	20	–	47147		
7	9	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	1	2569,34	–	2569	–	2198	365	3169	
						371,8	–	372	–	–	235		
8	12	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	кран	2	688,64	–	1377	–	401	956	2520	
						488,1	–	976	–	–	187		
9	13	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,001	3924082,87	284685,49	3924	285	3131	562	4845	
						508725	58892,57	509	59	–	359		
10	14	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,004	1016446,52	35938,56	4066	144	2643	1267	5760	
						319725	162,7	1279	1	–	427		
11	16	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	175	770,03	82,13	134755	14373	57979	52837	202599	
						356,59	40,68	62403	7119	–	15007		
12	18	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,424	72373,64	–	30686	–	946	29444	64940	
						70143	–	29741	–	–	4810		
13	19	1106-0101-0101	Устройство упора бетонного, В12,5 НР=91 %	м3	0,15	24277,82	1168,03	3642	175	3236	250	4203	
						1539	294,98	231	44	–	311		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1.2 Водопровод горячей воды -Т3, Т4										
14	20	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	26	2426,01	23,76	63076	618	48203	14228	83488	
						548,3	10,09	14256	262	–	6184		
15	21	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	15	2164,26	23,76	32464	356	23883	8208	43926	
						548,3	10,09	8225	151	–	3254		
16	22	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	267	1879,83	23,76	501915	6344	349175	146108	699865	
						548,3	10,09	146396	2694	–	51842		
17	23	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	12	1805,51	23,76	21666	285	14801	6567	30492	
						548,3	10,09	6580	121	–	2259		
18	24	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	75	1868,16	20,13	140112	1510	824	135038	297162	
						1837,05	0,2	137779	15	–	22012		
19	25	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	145	1798,8	16,76	260826	2430	11629	241848	542888	
						1701,84	0,12	246767	17	–	40214		
20	33	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 К=40,000;	шт.	40	1101		44040		44040	–	47563	
						–		–		–	3523		
			1.3 Водомерный узел в комплекте Т-3										
21	38	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	1	2569,34	–	2569	–	2198	365	3169	
						371,8	–	372	–	–	235		
			1.4 Водомерный узел в комплекте Т-4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	41	242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	2497		2497		2497	–	2697	
						–		–		–	200		
		Раздел 2 Канализация											
		2.1 Канализация бытовая -К1-											
23	43	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	110	954,47	3,67	104992	404	484	102160	223724	
						946,4	1,28	104104	141	–	16572		
24	44	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	153	990,45	1,51	151539	231	303	148067	323574	
						986,96	0,55	151005	84	–	23968		
25	46	1106-0101-0101	Устройство упора бетонного, В7,5 НР=91 %	м3	0,012	22820,24	1168,03	274	14	241	20	318	
						1539	294,98	18	4	–	24		
		2.2 Канализация -К3-											
26	49	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	10	3326,19	41,9	33262	419	25798	7081	43570	
						704,49	18,06	7045	181	–	3227		

Итого	**4 030 369**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 437 265
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 939
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 623
- материалы, изделия и конструкции, тенге	852 736
- накладные расходы, тенге	1 405 889
в т.ч. зарплата, тенге	126 530
- сметная прибыль (8 %), тенге	298 547
Всего	**4 030 369**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	36 273
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	43 920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**82 211**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**4 192 773**
НДС (12 %)	503 133
Итого	**4 695 906**
Тендерная скидка (10 %)	469 591
Итого с тендерной скидкой	**4 226 315**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительсва города Капшагай"

_____ **Катубаев Д.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

_____ **Жазыкбаев С.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ **Саятов Т.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Алматықұрылысэксперт"

_____ **Нуркасымов Ж.К.**

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
32исост
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительсва города Капшагай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство 20-ти квартирного арендного жилого дома в с.Заречный г.Капшагай Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20-ти квартирного арендного жилого дома в с.Заречный г.Капшагай Алматинской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14 от 09.03.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 13
за ноябрь месяц 2021 года
на Электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Электрооборудование и материалы распределительной сети										
			1.1 Электротехническое оборудование										
1	2	515-301-0305(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	636623		636623		–	–	636623	Казахстан
						–		–		636623	–		
2	8	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 % К=5,000;	шт.	20	2015,46	362,56	40309	7251	518	25705	71295	
						1627	158,04	32540	3161	–	5281		
3	10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	3	3243,74	27,9	9731	84	4842	3460	14246	
						1602	–	4806	–	–	1055		
			1.2 Кабельные изделия										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	11	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	45	521,72	232,66	23477	10470	2025	10503	36698	
						244,05	80,14	10982	3606	–	2718		
5	12	243-105-0907	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х25 (ок)-0,66	км	0,045	4544494		204502		204502	–	220862	Казахстан
						–		–		–	16360		
6	13	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	545	371,16	163,45	202282	89080	24530	85924	311262	
						162,7	56,27	88672	30667	–	23056		
7	14	243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,08	235657		18853		18853	–	20361	Казахстан
						–		–		–	1508		
8	15	243-105-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,13	532930		69281		69281	–	74823	Казахстан
						–		–		–	5542		
9	16	243-105-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,02	808109		16162		16162	–	17455	Казахстан
						–		–		–	1293		
10	17	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,31	220596		68385		68385	–	73856	Казахстан
						–		–		–	5471		
11	18	243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,005	519633		2598		2598	–	2806	Казахстан
						–		–		–	208		
		1.3 Изоляционные изделия											
12	19	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	43	627,06	47,34	26964	2036	2579	16630	47082	
						519,75	17,39	22349	748	–	3488		
13	20	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром 20 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	290	423,85	16,61	122917	4817	17615	73258	211869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						346,5	4,35	100485	1262	–	15694		
14	21	241-201-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	43	147		6321		6321	–	6827	
						–		–		–	506		
15	22	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	290	92		26680		26680	–	28814	Казахстан
						–		–		–	2134		
16	23	1308-0206-1901	Труба гофро диаметром 20 мм. Прокладка НР=72 %	м	60	423,85	16,61	25431	997	3644	15157	43835	
						346,5	4,35	20790	261	–	3247		
17	24	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	60	45		2700		2700	–	2916	
						–		–		–	216		
18	25	1308-0206-1901	Труба металлорукав диаметром 20 мм. Прокладка НР=72 %	м	10	423,85	16,61	4239	166	607	2526	7306	
						346,5	4,35	3465	44	–	541		
		1.4 Контур защитного заземления											
19	26	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	14	4477,38	180,24	62683	2523	44725	11670	80301	
						1102,5	55,32	15435	774	–	5948		
20	27	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж оборудования (75м/3=25шт) НР=72 %	шт.	25	3155,36	125,85	78884	3146	48175	20414	107242	
						1102,5	31,61	27563	790	–	7944		
21	28	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	12	606,93	19,26	7283	231	4028	2225	10269	
						252	5,53	3024	66	–	761		
22	29	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	70	893,2	26,51	62524	1856	45233	11551	80001	
						220,5	8,69	15435	608	–	5926		
23	30	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0711	376300		26755		26755	–	28895	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	2140		
24	31	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0484	369674		17892		17892	–	19323	Казахстан
						–		–		–	1431		
			1.5 Стальные изделия. Кабельный лоток										
25	32	1308-0206-0602	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам НР=72 % К=8,000;	м	20	599,25	148,49	11985	2970	510	7011	20516	
						425,25	61,63	8505	1233	–	1520		
26	33	243-907-1027	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм К=8,000;	м	20	4915		98300		98300	–	106164	Казахстан
						–		–		–	7864		
			Раздел 2 Электрооборудование групповой квартирной сети										
			2.1 Электротехническое оборудование										
27	35	1308-0303-0601	Выключатель нагрузки на ток до 25 А. Установка . НР=72 % К=12,000;	шт.	12	3243,74	27,9	38925	335	19366	13841	56987	
						1602	–	19224	–	–	4221		
28	36	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % К=12,000;	шт.	12	3243,74	27,9	38925	335	19366	13841	56987	
						1602	–	19224	–	–	4221		
29	39	1308-0303-0601	Выключатель нагрузки на ток до 25 А. Установка . НР=72 % К=8,000;	шт.	8	3243,74	27,9	25950	223	12911	9228	37992	
						1602	–	12816	–	–	2814		
30	40	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % К=8,000;	шт.	8	3243,74	27,9	25950	223	12911	9228	37992	
						1602	–	12816	–	–	2814		
31	42	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % К=8,000;	шт.	8	3243,74	27,9	25950	223	12911	9228	37992	
						1602	–	12816	–	–	2814		
			2.2 Светотехническое оборудование										
32	44	247-101-0113	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа НПП-03,прим-18-001	шт.	20	2138		42760		42760	–	46181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	3421		
		2.4 Кабельные изделия											
33	51	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	3720	371,16	163,45	1380715	608034	167437	586489	2124580	
						162,7	56,27	605244	209324	–	157376		
34	52	243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,17	149500		25415		25415	–	27448	Казахстан
						–		–		–	2033		
35	53	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,85	220596		187507		187507	–	202508	Казахстан
						–		–		–	15001		
36	54	243-105-0701	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,2	267301		53460		53460	–	57737	Казахстан
						–		–		–	4277		
37	55	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,2	341689		751716		751716	–	811853	Казахстан
						–		–		–	60137		
38	56	243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,3	158098		47429		47429	–	51223	Казахстан
						–		–		–	3794		
		2.5 Изоляционные изделия											
39	57	1308-0206-1901	Труба гофро диаметром 20 мм. Прокладка НР=72 %	м	3600	423,85	16,61	1525860	59796	218664	909403	2630084	
						346,5	4,35	1247400	15660	–	194821		
40	58	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3600	32		115200		115200	–	124416	
						–		–		–	9216		
		Раздел 3 Электрооборудование общедомовой сети											
		3.2 Электроустановочные изделия											
41	66	1311-0301-0101	Датчик движения. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	5	879,48	–	4397	–	172	3169	8171	
						845	–	4225	–	–	605		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	67	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж НР=72 %	шт.	2	622,78	4,58	1246	9	20	878	2294	
						608,4	1,58	1217	3	–	170		
		3.3 Кабельные изделия общедомовой сети											
43	68	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	445	371,16	163,45	165166	72735	20029	70158	254150	
						162,7	56,27	72402	25040	–	18826		
44	69	243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,08	149500		11960		11960	–	12917	Казахстан
						–		–		–	957		
45	70	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,33	220596		72797		72797	–	78621	Казахстан
						–		–		–	5824		
46	71	243-105-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,035	227653		7968		7968	–	8605	Казахстан
						–		–		–	637		
		3.4 Изоляционные изделия											
47	72	1308-0206-1901	Труба гофро диаметром 20 мм. Прокладка НР=72 %	м	430	423,85	16,61	182256	7142	26118	108624	314150	
						346,5	4,35	148995	1871	–	23270		
48	73	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	430	32		13760		13760	–	14861	
						–		–		–	1101		
		3.5 Дополнительное оборудование											
49	76	580-002-0002(пл)(об)	Вертикальное подъемное устройство ВПМ-001.В (в комплекте с поручнем обшивкой площадки, козырьком металлическим, покрытие краской)	к-т	1	546480		546480		–	–	546480	
						–		–		546480	–		

Итого **9 825 876**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 510 430
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 874 682
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 295 118
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 597 337
- оборудование, тенге 1 183 103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- накладные расходы, тенге	2 020 121
в т.ч. зарплата, тенге	181 811
- сметная прибыль (8 %), тенге	640 202
Всего	**9 825 876**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	77 785
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	94 182
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**176 295**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**10 174 138**
НДС (12 %)	1 220 897
Итого	**11 395 035**
Тендерная скидка (10 %)	1 139 504
Итого с тендерной скидкой	**10 255 531**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительсва города Капшагай"

_____ **Катубаев Д.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

_____ **Жазыкбаев С.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ **Саятов Т.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Алматыкұрылысэксперт"

_____ **Нуркасымов Ж.К.**