Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Уш-Сай"
Договор № 63 от " 24 " апреля 2014 г.

Выполненные работы: Строительство водопроводных сетей диам.75мм в пос.Аварийный уч.Ворошиловка

АКТ

Приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2014г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Демонтажные работы						
1	Демонтаж плиты перекрытий диам.2000мм	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	4.56	1538,05	7 014	6255
2	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм	Е0166-1-2	м	135	154,02	20 793	24316
	Земляные работы						
3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-2	м3	101,3	218,93	22 178	25061
4	Устройство основания из местного грунта	Е0123-1-1	м3	40,13	153,68	6 167	8017
5	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	101,3	21,55	2 183	1673
6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	101,3	134,10	13 584	15350
	Укладка						
7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	Е0122-11-3	км	0,135	58601,95	7 911	6984
8	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	136,35	228,00	31 088	--
9	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	Е0122-31-2	км	0,135	8170,63	1 103	1410
	Монтаж запорных арматур						
10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	Е0122-35-2	шт	2	405,40	811	608
11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	Е0122-35-1	шт	6	242,08	1 452	1141
12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	Е0122-40-2	фланец	16	118,85	1 902	2012

13	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	С130902-52	шт	2	5190,00	10 380	--
14	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	С130902-51	шт	6	3500,00	21 000	--
15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	С130809-11	шт	16	377,00	6 032	--
16	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ВТУЛКИ/	Е0122-33-5	т	0,05401	121294,13	6 551	5718
17	Спец соединения стальные: втулки d 80 мм	С130810-73	шт	11	2140,00	23 540	--
18	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/МОНТАЖНАЯ ПОДСТАВКА/	Е0122-33-5	т	0,039	247994,13	9 672	4129
19	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	Е0122-38-2	врезка	2	739,72	1 479	1059
	Устройство в/п колодцев д.1500мм-3шт.Земляные работы						
20	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-17-15	м3	63	50,81	3 201	1006
21	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-15	м3	79,2	35,77	2 833	863
22	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	6,6	21,55	142	109
23	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-17-14	м3	46,5	39,72	1 847	580
24	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	С010332-А1-1	т	78	24,60	1 919	384
25	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	125,7	6,48	815	256
26	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	125,7	21,55	2 709	2076
27	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	С010332-А1-1	т	117,6	24,60	2 893	579
	Колодцы						
28	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	4,56	4450,21	20 293	11701

29	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	1,95	32100,00	62 595	--
30	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	1,95	-250,00	- 488	--
31	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	1,95	-134,00	- 261	--
32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/КЦ15-9а-1ШТ, КЦ15-6а-2ШТ/	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	6,21	8170,00	50 736	--
33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/КЦ7-3-1ШТ/	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	0,87	3890,00	3 384	--
34	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КЦО-1-1ШТ/	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	3	1080,00	3 240	--
35	Устройство бетонной подготовки/ЗАМОК/	Е0106-1-1	м3	0,08	5302,45	424	19
36	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	Е0146-27-2	м3	1,05	9649,24	10 132	6495
37	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	Е0146-33-3	м3	1,05	25048,30	26 301	12009
38	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект	3	13400,00	40 200	--
39	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	0,02	40200,00	804	--
40	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	Е0107-20-3	т	0,09	175710,10	15 814	1108
41	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	0,09	40200,00	3 618	--

42	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	46,11	245,44	11 317	2111
43	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	Е0127-21-1	м2	10,2	212,89	2 171	122
44	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ	Е0127-52-2	м2	10,2	15,17	155	118
	Итого прямые затраты по смете:					**461633**	**143269**
	С накладными расходами					143 269	
	Итого:					604 902	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					36 294	
	Итого:					641 196	
	Временные здания и сооружения 1,2%					7 694	
	Итого:					648 891	
	Зимние удорожания 0,91%					5 905	
	Затраты на выслугу лет 1%					6 489	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					2 596	
	Итого:					663 880	
	СК=2,38968					1 586 461	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					31 729	
	Итого по смете:					1 618 190	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9552					**1 545 696**	
	НДС 12%					185 484	
	Итого к оплате					**1 731 180**	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

К.Султанов

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

М.Сыдыков

Начальник ПТО:

К.Карабаев

Ведущий специалист ПТО

Н.Тулебаев

Начальник участка Ворошиловка

Б.Танташев