Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» 12 2018 года

Заказчик: ТОО «Завод минераловатных изделий» г. Усть-Каменогорск,
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лица, наименование организаций – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от ТОО «Актив-А», заместитель директора Зайцев В.В., город Астана, БИН: 990940000105
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от ТОО «DS&V», Бикулин М.Н., БИН 050140000110
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от ТОО «АйАлАн-вектор», №12-02068 от 07.12.2010 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство сетей водопровода, электроснабжения к производственному зданию»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1. решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **19.12.2002 г. №3270;**
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____ 20__ года №_____

2. талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления детальности или определенных действий_____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3. проекта (проектно-сметной документации):_____

наименование проектной организации, номер проекта

4. утвержденного (й) **письмом ТОО «Завод минераловатных изделий» г. Усть-Каменогорск**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2018 г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2018 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **6 месяцев**;
фактически: **6 месяцев** *по факту финансирования*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в т.ч. пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*
Этажность	этаж	4	-	4	-
Площадь застройки	м2	8550	-	8550	-
Общая площадь	м2	65000	-	65000	-
Объем здания	м3	22560	-	22560	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Электрические сети: Строительство ЛЭП 35кВ из железобетонных стоек СВ-164 с использованием провода сечением АС 70/11 мм2. Водопроводные сети: Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода запроектирована из напорных полиэтиленовых труб Ø600, 500, 350, 150, 50 мм. Расход воды на наружное пожаротушение согласно Технического

регламента «Общие требования к пожарной безопасности», определен, в зависимости от численности населения и этажности застройки и составляет 10 л/с

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **25 623 702,27 тенге**, в том числе
строительно-монтажных работ **15 711 624,27 тенге**,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ **тенге**,
прочие затраты _____**тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего
25 623 702,27 тенге, в том числе
стоимость строительно-монтажных работ **15 711 624,27 тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **0,00 тенге**,
прочие затраты **-** **тенге;**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство сетей водопровода, электроснабжения к производственному зданию»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Отарбаев С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор: Бикулин Н.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор: Баклашов А.Л.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик): Зайцев В.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.