С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за июнь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**
ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**
ДОГОВОР: **№40 от 26 мая 2011 г.**

Наименование объекта: "Строительство водоснабжения села Колтоган Ордабасынского района ЮКО"

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**21168665**	**23708905**	**21168665**	**23708905**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	21126412	23 661 582	21126412	23 661 582
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-
2.	Авторский надзор 0,2%	42253	47323	42253	47323

Заказчик:

Заведующий отделом строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района

_____ **С.К.Айбулатов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Карат-Z"

_____ **Ж.Өмірзақ**

Форма №2

А К Т №1

приемки выполненных работ за июнь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**

ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**

ДОГОВОР: **№40 от 26 мая 2011 г.**

Наименование объекта: **"Строительство водоснабжения села Колтоган Ордабасынского района ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Количество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1. Бурение скважины.					
1	Е0104-8-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	4	1285,41	5142	1620
2	Е0104-8-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	1	5898,30	5898	1666
3	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	шт	0,073	78900,00	5760	--
4	Е0104-8-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	4	1285,41	5142	1620
5	Е0104-8-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	19	2853,20	54211	16195
6	Е0104-8-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	47	5898,30	277220	78312
7	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	шт	2,5	78900,00	197092	--
8	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	6,2	6450,00	39990	--
9	С143101-1	Вода	м3	30	5,00	150	--
10	Е0104-47-1	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	м	27	599,60	16189	5992
11	Е0104-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	м	48	917,55	44042	14902

12	С130806-312 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 377х11 мм	м	5,5	7430,00	40865	--
13	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	м	75,5	3000,00	226500	--
14	Е0104-49-3т ех.ч.п.3.5 8к=0,7	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 32 т	м	25	130,14	3254	778
15	С130806-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732 78/, 76х5 мм	м	25	624,00	15600	--
16	Е0104-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	шт	1	104760,97	104761	40152
17	С11011-1014 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Портландцемент тампонажный бездобавочный	т	0,222	12300,00	2731	--
		Итого по смете на 1бурение:				**1041816**	**161237**
		Итого по смете на 2 бурение:				**2083632**	**322474**
		Локальная смета 6-1. Магистральные сети водопровода.					
14	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	3500	567,00	1984500	--
15	С130804-235 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 122,4 мм	м	2200	912,00	2006400	--
80	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	160	8530,00	1364800	--

81	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	52	32800,00	1705600	--
		Итого по смете:				**7061300**	**0**
		Итого прямые затраты:				**9144932**	**322474**
Накладные расходы -						9467406	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			568044	
Всего, сметная стоимость СМР -						**10035450**	
Временные здания и сооружения			3,40%			341205	
Итого с временными						10376656	
Производства работ в зимнее время			0,91%			94428	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			41507	
Затраты на выслугу лет			1%			103767	
Итого в ценах 2001 года						10616356	
Пересчет в текущих ценах			**1,950968**			**20712169**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%			414243	
Сметная стоимость строительства						**21126412**	
Налог на добавленную стоимость			12%			2535169	
Итого с НДС						23661582	
Всего к оплате						**23661582**	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ИП "Еримбетов М.Б."
М.Б.Еримбетов

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Карат-Z"
Ж.Өмірзақ