Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за июль 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**
ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**
ДОГОВОР: **№40 от 26 мая 2011 г.**

Наименование объекта: "Строительство водоснабжения села Колтоган Ордабасынского района ЮКО"

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**34465093**	**38600904**	**13296428**	**14892000**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	34396301	38 523 857	13269888	14 862 275
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-
2.	Авторский надзор 0,2%	68793	77048	26540	29725

Заказчик:

И.О. Заведующий отдела строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района

_____ **Г.Батырханова**

Подрядчик:

Директор ТОО "Карат-Z"

_____ **Ж.Өмірзақ**

А К Т

приемки выполненных работ за июль 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**

ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**

ДОГОВОР: **№40 от 26 мая 2011 г.**

Наименование объекта: **"Строительство водоснабжения села Колтоган Ордабасынского района ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Коли-чество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-3-1. Водонапорная насосная станция 2-го подъема.					
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	153,34	218,93	33571	37935
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	120,02	134,10	16095	18187
3	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	33,32	12,34	411	113
4	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	3	53,38	160	42
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,33	9051,97	2987	76
6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,3	245,44	810	151
7	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,08	11064,56	11950	823
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,16	245,44	530	99
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,43	94,00	135	--
10	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0059	41200,00	242	--
11	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 1:2	м2	2,01	1741,81	3501	141
12	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	44,1	53,38	2354	624

13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4	9051,97	36208	927
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	40	245,44	9818	1831
15	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	28	10761,12	301311	21124
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	120,03	245,44	29460	5494
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	32,5	94,00	3055	--
18	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	28,42	266,00	7560	--
19	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	28,42	576,00	16370	--
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,2595	65000,00	16870	--
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,7932	65900,00	52272	--
22	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,008	52400,00	420	--
23	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,0099	147801,76	1469	209
24	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 1:2	м2	16,67	1741,81	29036	1173
25	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,092	10040,78	924	64
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,0934	94,00	9	--
27	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0054	5239,08	28	11
28	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0005	65000,00	34	--

29	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0049	67700,00	328	--
30	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 1:2	м2	0,32	1741,81	557	23
		СТЕНЫ					
41	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	37,83	6578,64	248838	36856
41	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0945	8679,65	820	938
41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0882	41200,00	3634	--
41	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0063	64100,00	404	--
41	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	7,84	948,04	7433	2202
41	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0015	29400,00	45	--
41	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0001	42800,00	5	--
		ПЕРЕМЫЧКИ					
42	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,812	16546,47	13436	1996
43	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,028	65000,00	1817	--
44	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0503	67700,00	3407	--
		Итого по смете:				**858314**	**131039**
		Локальная смета 6-1. Магистральные сети водопровода.					

1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3401,2	23,36	79744	22645
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	252,868	262,72	66432	75069
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	758,6	134,10	101728	114953
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2928,068	6,48	18972	5975
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	758,6	39,72	30130	9469
7	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1327,55	40,50	53766	10753
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,2	58881,69	70658	62218
12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	2	78245,00	156490	133678
14	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	3176,473	567,00	1801060	--
15	С130804-235 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 122,4 мм	м	500	912,00	456000	--
126	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	120	5863,00	703560	--
127	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	30	32800,00	984000	--
		Итого по смете:				**4522540**	**434759**
		Итого прямые затраты:				**5380854**	**565798**
Накладные расходы -						5946652	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			356799	
Всего, сметная стоимость СМР -						**6303451**	
Временные здания и сооружения			3,40%			214317	

Итого с временными				6517768	
Производства работ в зимнее время	0,91%			59312	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			26071	
Затраты на выслугу лет	1%			65178	
Итого в ценах 2001 года				6668329	
Пересчет в текущих ценах	**1,950968**			**13009694**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			260194	
Сметная стоимость строительства				**13269888**	
Налог на добавленную стоимость	12%			1592387	
Итого с НДС				14862275	
Всего к оплате				**14862275**	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ИП "Еримбетов М.Б."
_____ М.Б.Еримбетов

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Карат-Z"
_____ Ж.Өмірзақ

Заказчик:
И.О. Заведующий отделом строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасынского района ЮКО
_____ Г.Батырханова