Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за <u>август</u> 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**
ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**
ДОГОВОР: **№40 от 26 мая 2011 г.**

Наименование объекта: "Строительство водоснабжения села Колтоган Ордабасынского района ЮКО"

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**56632136**	**63427992**	**6884525**	**7710668**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	56519097	63 301 389	6870784	7 695 278
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-
2.	Авторский надзор 0,2%	113038	126603	13742	15391

Заказчик:

Начальник отдела строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района

_____ **А.Канаев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Карат-Z"

_____ **Ж.Өмірзақ**

А К Т

приемки выполненных работ за август 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**

ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**

ДОГОВОР: **№40 от 26 мая 2011 г.**

Наименование объекта: **"Строительство водоснабжения села Колтоган Ордабасынского района ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Коли-чество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1. Бурение скважины.					
1	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м	18	281.87	5074	1598
2	24-18-60	Фильтр сетчатый галунного плетения №28,20, диам.219мм	шт	18	7068,00	127224	--
3	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	4	90284,54	361138	103403
		Итого по смете на 1бурение:				**493436**	**105001**
		Итого по смете:				**986872**	**210002**
		Локальная смета 2-4-1. ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ Н-18m,V-50m3					
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	382,38	27,84	10644	3286
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,76	262,72	2301	2601
3	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	122,46	89,00	10899	2953
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	146,22	6,48	947	298
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м ОБВАЛОВАНИЕ	м3	146,22	6,48	947	298
	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
6	Е0106-3-5	ФУНДАМЕНТ Ж/БЕТОННЫЙ ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	29,4	10704,91	314724	16869
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	29,99	94,00	2819	--
8	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	29,99	266,00	7977	--

9	С12041-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,1376	65300,00	8985	--
10	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0576	65000,00	3744	--
11	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг		0,1786	64092,87	11444	646
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ						
12	Е0109-4-4	СБОРКА И УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ	т	5,93	22519,63	133496	44487
13	С12021-207	СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	т	5,93	108100,00	640817	--
14	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,245	13711,47	3359	1454
15	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,245	133700,00	32757	--
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ		
16	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БАШНИ, ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЙ	м2	147	44,77	6581	775
17	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 ЗА 2 РАЗА	м2	294	71,61	21053	746
18	Е0115-173-2	ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БАШНИ СУРИКОМ ЗА 2 РАЗА	м2	126	64,21	8090	2534
19	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	147	164,72	24214	16274
20	С11031-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 40 мм	м3	8,2	6000,00	49200	--
		Итого по смете:				**1294998**	**93221**
		Локальная смета 2-5-1. Резервуар для воды.					
30	С143018-21	Стоимость сборных ж/бетонных плит из БМ-300	м3	14,7	33600	493920	
		Итого по смете:				**493920**	
		Итого прямые затраты:				**2775790**	**303223**
Накладные расходы -						3079013	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			184741	
Всего, сметная стоимость СМР -						**3263754**	
Временные здания и сооружения			3,40%			110968	
Итого с временными						3374721	
Производства работ в зимнее время			0,91%			30710	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			13499	
Затраты на выслугу лет			1%			33747	
Итого в ценах 2001 года						3452677	
Пересчет в текущих ценах			**1,951**			**6736062**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%			134721	
Сметная стоимость строительства						**6870784**	
Налог на добавленную стоимость			12%			824494	
Итого с НДС						7695278	

Всего к оплате				**7695278**	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ИП "Еримбетов М.Б."
_____ М.Б.Еримбетов

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Карат-Z"
_____ Ж.Өмірзак

Заказчик:

Начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасынского района ЮКО
_____ А.Канаев