Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за август 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**
ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**
ДОГОВОР: **№40 от 26 мая 2011 г.**

Наименование объекта: "Строительство водоснабжения села Колтоган Ордабасынского района ЮКО"

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**49747610**	**55717324**	**15282517**	**17116419**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	49648314	55 606 111	15252013	17 082 255
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-
2.	Авторский надзор 0,2%	99297	111212	30504	34165

Заказчик:

Начальник отдела строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района

_____ А.Канаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Карат-Z"

_____ Ж.Өмірзақ

А К Т

приемки выполненных работ за август 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**

ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**

ДОГОВОР: **№40 от 26 мая 2011 г.**

Наименование объекта: **"Строительство водоснабжения села Колтоган Ордабасынского района ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Коли-чество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 6-1. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА.					
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10241,4	23,36	239231	67934
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	758,6	262,72	199297	225206
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	60	251,77	15106	17070
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2275,8	134,10	305185	344859
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	8784,2	6,48	56917	17925
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2275,8	39,72	90390	28406
7	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 5 км недостающего грунта	т	3982,65	40,50	161297	32259
	ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА						
10	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,176	51202,26	9012	8278
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	3	58881,69	176645	155565
12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	1	78245,00	78245	66902

13	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	м	177,76	188,00	33419	--
14	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	1508,248	567,00	855177	--
15	С130804-235 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв122,4 мм	м	1403,63	912,00	1280111	--
16	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	м	1102,72	1190,00	1312234	--
17	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,006	62566,88	375	376
18	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0452	70153,47	3171	3106
19	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,043	115636,32	4972	4385
20	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	6,02	321,00	1934	--
21	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	45,38	714,00	32402	--
22	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	м	37,15	889,00	33025	--

23	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	6,02	1200,00	7229	--
24	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	км	0,679	815398,71	553656	83381
25	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	679	282,86	192062	138160
		Итого по смете:				**5641092**	**1193812**
		Итого прямые затраты:				**5641092**	**1193812**
Накладные расходы -						6834904	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			410094	
Всего, сметная стоимость СМР -						**7244998**	
Временные здания и сооружения			3,40%			246330	
Итого с временными						7491328	
Производства работ в зимнее время			0,91%			68171	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			29965	
Затраты на выслугу лет			1%			74913	
Итого в ценах 2001 года						7664378	
Пересчет в текущих ценах			**1,950968**			**14952954**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%			299059	
Сметная стоимость строительства						**15252013**	
Налог на добавленную стоимость			12%			1830242	
Итого с НДС						17082255	
Всего к оплате						**17082255**	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ИП "Еримбетов М.Б."
_____ М.Б.Еримбетов

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Карат-Z"
_____ Ж.Өмірзақ

Заказчик:
Начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасынского района ЮКО
_____ А.Канаев