Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**
ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**
ДОГОВОР: **№40 от 26 мая 2011 г.**

Наименование объекта: "Строительство водоснабжения села Колтоган Ордабасынского района ЮКО"

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**69514615**	**77856369**	**12882480**	**14428377**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	69375862	77 700 967	12856766	14 399 578
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-
2.	Авторский надзор 0,2%	138752	155402	25714	28799

Заказчик:

Начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасынского района

А.Канаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Карат-Z"

Ж.Өмірзақ

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**

ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**

ДОГОВОР: **№40 от 26 мая 2011 г.**

Наименование объекта: **"Строительство водоснабжения села Колтоган Ордабасынского района ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Количество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 6-1. Магистральные сети водопровода.					
8	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	103.9	408.11	42403	33520
29	Е0122-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0.006	128185.62	769	287
30	Е0122-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0.0452	195105,64	8819	2169
31	Е0122-19-4	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм	км	0.037	233708.47	8647	1877
32	Е0122-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0.006	289101,31	1735	391
33	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	10	242,08	2421	1901
34	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/. Dy 50 мм	шт	10	3500.00	35000	--
35	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	23	411.46	9464	7131
36	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/. Dy 100 мм	шт	23	6480.00	149040	--
37	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	шт	11	503.23	5536	4633
38	С130902-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/. Dy 125 мм	шт	11	9130,00	100430	--
39	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	4	585,99	2344	1720
40	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/. Dy 150 мм	шт	4	11500,00	46000	--
42	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	33	242,08	7989	6274

43	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	33	403,00	13299	--
44	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	28	74,06	2074	2293
45	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	246	156,43	38482	40295
46	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	фланец	121	181,14	21918	23005
47	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	26	231,52	6019	6160
48	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	49	285,00	13965	--
49	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	345	492,00	169740	--
50	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	205	618,00	126690	--
51	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	40	757,00	30280	--
52	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,2322	121294,13	28166	24582
53	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	12	181,00	2172	--
54	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	9	243,00	2187	--
55	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х6-76х5 мм	шт	7	979,00	6853	--
56	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	5	741,00	3705	--
57	С130810-153	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х6-89х5 мм	шт	1	999,00	999	--
58	С130810-152	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х6-108х5 мм	шт	3	982,00	2946	--
59	С130810-139	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х4 мм	шт	7	830,00	5810	--
60	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	шт	6	1290,00	7740	--
61	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм КРЕСТОВИНА	шт	1	741,00	741	--
62	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	3	338,00	1014	--
63	С130810-114	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х5-108х4 мм	шт	4	461,00	1844	--
64	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	2,95	107786,81	317702	26442
65	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	т	2,46	95357,36	234341	20026
66	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ГИЛЬЗ	шт	211	300,57	63420	35250

67	С130804-232 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/. Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм ГИЛЬЗА	м	2,8	380,00	1064	--
68	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/. Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм ГИЛЬЗА	м	19,8	1190,00	23562	--
69	С130804-239 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм ГИЛЬЗА	м	19,6	2370,00	46452	--
70	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		312	300,57	93777	52124
71	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	м	4,2	188,00	790	--
72	С130804-232 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/. Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	м	33,8	380,00	12844	--
73	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	20,2	567,00	11453	--
					--	--	--
		м					
74	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	м	4,2	1190,00	4998	--
75	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров	м3	8,6	10506,91	90359	6355
76	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	1,73	149300,00	258886	--

77	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	31,15	166,00	5171	--
	КОЛОДЦЫ Д1,5м-96шт						
78	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	132,48	7009,78	928655	339958
79	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	96	913,00	87648	--
80	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м. Dв 1500 мм	м	10,88	8530,00	92806	--
81	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, к олодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые БЕТОН В15	м3	10,4	32800,00	341120	--
82	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	62,4	-250,00	-15600	--
83	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	62,4	-134,00	-8362	--
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	132,48	94,00	12453	--
85	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	96	8060,00	773760	--
86	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С2	т	1,64	133700,00	219225	--
87	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	4,51	8630,00	38921	--
88	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	54,24	10040,78	544612	37828
		Итого по смете:				**5087298**	**674221**
		Итого прямые затраты:				**5087298**	**674221**
Накладные расходы -						5761519	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			345691	
Всего, сметная стоимость СМР -						**6107210**	
Временные здания и сооружения			3,40%			207645	
Итого с временными						6314855	
Производства работ в зимнее время			0,91%			57465	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			25259	
Затраты на выслугу лет			1%			63149	
Итого в ценах 2001 года						6460728	

Пересчет в текущих ценах	**1,951**			**12604673**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			252093	
Сметная стоимость строительства				**12856766**	
Налог на добавленную стоимость	12%			1542812	
Итого с НДС				14399578	
Всего к оплате				**14399578**	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ИП "Еримбетов М.Б."
_____ М.Б.Еримбетов

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Карат-Z"
_____ Ж.Өмірзақ

Заказчик:
Начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасынского района ЮКО
_____ А.Канаев