Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**
ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**
ДОГОВОР: **№40 от 26 мая 2011 г.**

Наименование объекта: **"Строительство водоснабжения села Колтоган Ордабасынского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**77873912**	**87218783**	**8498050**	**9517816**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	77873912	87 218 783	8498050	9 517 816
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-

Заказчик:

Начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасынского района

А.Канаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Карат-Z"

Ж.Өмірзақ

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**

ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**

ДОГОВОР: **№40 от 26 мая 2011 г.**

Наименование объекта: **"Строительство водоснабжения села Колтоган Ордабасынского района ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Количество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-5-1. Резервуар для воды.					
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	590	39,70	23433	7364
2	Е0101-164-3	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах	м3	32	467,10	14947	16890
3	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1088,5	45,00	48983	9797
4	С010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1088,5	19,70	21443	4289
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	622	3,76	2336	965
6	Е0101-17-14	Разработка неслежавшегося грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	622	39,72	24704	7764
7	С010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1088,5	19,70	21443	4289
8	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	138	39,72	5481	1723
9	С010333-А1- 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	т	241,5	24,60	5941	1188
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	280	5,55	1555	490
11	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	280	28,00	7840	2469
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	30	122,18	3665	4142
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	280	21,55	6033	4625
14	Е0101-17-14	Обвалывание резервуара экскаватором	м3	450	39,72	17873	5617
15	Е0101-90-2	Планировка поверхности обвалывание резервуара	м2	522	20,27	10581	11956
16	Е0101-152-1	Укрепление откосов и полотна насыпи посевом трав	м2	522	55,01	28715	28720
17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	15,62	9051,97	141392	3619

18	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей	м3	50,6	11473,19	580543	61705
19	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1224	67700,00	8286	--
20	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,8	65900,00	118884	--
21	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,1662	41200,00	6847	--
22	Е0106-1-1	Создание уклона из цементного раствора	м3	0,5	7154,77	3577	116
23	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2	м3	20,44	5155,55	105380	40309
25	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	м3	11,7212	23000,00	269588	--
		Итого по смете:				**1479470**	**218037**
		Локальная смета 7-4. ОГРАЖДЕНИЕ.					
1	Е0168-9-2	Разборка деревянных заборов штакетных	м2	57,6	79,01	4551	5445
4	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы	м	206,9544	9154,62	1894589	206150
		Итого по смете:				**1899140**	**211595**
		Итого прямые затраты:				**3378609**	**429632**
Накладные расходы -						3808242	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			228495	
Всего, сметная стоимость СМР -						**4036736**	
Временные здания и сооружения			3,40%			137249	
Итого с временными						4173985	
Производства работ в зимнее время			0,91%			37983	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			16696	
Затраты на выслугу лет			1%			41740	
Итого в ценах 2001 года						4270404	
Пересчет в текущих ценах			**1,951**			**8331421**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%			166628	
Сметная стоимость строительства						**8498050**	
Налог на добавленную стоимость			12%			1019766	
Итого с НДС						9517816	
Всего к оплате						**9517816**	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ИП "Еримбетов М.Б."
_____ М.Б.Еримбетов

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Карат-Z"
_____ Ж.Өмірзақ

Заказчик:
Начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасынского района ЮКО
_____ А.Канаев