С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за апрель 2012 года

ЗАКАЗЧИК: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**
ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**
ДОГОВОР: **№15 от 15 марта 2012 г.**

Наименование объекта: **"Строительство водоснабжения села Колтоган Ордабасынского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**7163698**	**8023342**	**7163698**	**8023342**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	7163698	8 023 342	7163698	8 023 342
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-

Заказчик:

Заведующий отдела строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района

_____ **Канаев А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Карат-Z"

_____ **Ж.Өмірзақ**

Форма №2

А К Т

приемки выполненных работ за апрель 2012 года

ЗАКАЗЧИК: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**

ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**

ДОГОВОР: **№15 от 15 марта 2012 г.**

Наименование объекта: **"Строительство водоснабжения села Колтоган Ордабасынского района ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Количество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 6-1. Магистральные сети водопровода.					
126	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	196,24	5863,00	1150555	
127	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	18,6	32800,00	610080	
		Итого по смете:				**1760635**	**0**
		Локальная смета 7-5. УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО С БЕТОННЫМ ВЫГРЕБОМ.					
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	8,49	28,89	245	78
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	м3	0,5	123,98	62	42
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,15	218,93	33	37
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2,6	6,48	17	5
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,6	21,55	56	43
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,1	134,10	148	167
7	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	4,2	602,25	2529	253
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,2	258,92	1087	289
9	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4,2	35,11	147	5
10	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	4,2	59,59	250	227

11	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	4,2	121,68	511	270
12	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	4,2	45,49	191	99
13	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	4,5	134,45	605	556
14	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	4,5	59,59	268	243
15	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	4,91	12651,73	62120	7248
16	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	м3	0,156	12593,89	1965	604
17	С11021-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0,149	5110,00	761	--
18	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,007	13800,00	97	--
19	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	12,7	660,15	8384	912
20	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	м3	0,241	13800,00	3326	--
21	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,027	21463,82	580	114
22	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,027	573,75	15	4
23	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	м3	0,02	12593,89	252	77
24	С11021-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0,02	5110,00	102	--
25	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	1,88	1905,05	3581	230
26	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,094	12200,00	1147	--
27	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	7,75	592,88	4595	642
28	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,025	8200,00	205	--
29	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	7,75	20,48	159	47
30	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	12,7	184,13	2338	1190
31	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,67	634,99	1060	406
32	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	1,67	3760,00	6279	--
33	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1	1380,00	1380	--
34	Е0110-16-6	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных рубленых, площадь проема более 2 м2	м2	0,34	1189,97	405	242
35	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	м2	0,34	1990,00	677	--

36	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,64	442,30	283	156
37	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,64	12300,00	7872	--
38	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	м2	3,1	834,73	2588	683
39	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,06	10200,00	612	--
		Итого по смете:				**116933**	**14869**
		Локальная смета 7-4. ОГРАЖДЕНИЕ.					
2	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	м	34	1918,69	65235	6714
3	У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, металлоконструкций	м	34	187,12	6362	676
4	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы	м	122,0456	9154,62	1117281	121572
		Итого по смете:				**1188878**	**128962**
		Итого прямые затраты:				**3066446**	**143831**
Накладные расходы -						3210277	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			192617	
Всего, сметная стоимость СМР -						**3402894**	
Временные здания и сооружения			3,40%			115698	
Итого с временными						3518592	
Производства работ в зимнее время			0,91%			32019	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			14074	
Затраты на выслугу лет			1%			35186	
Итого в ценах 2001 года						3599871	
Пересчет в текущих ценах			**1,951**			**7023233**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%			140465	
Сметная стоимость строительства						**7163698**	
Налог на добавленную стоимость			12%			859644	
Итого с НДС						8023342	
Всего к оплате						**8023342**	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ИП "Еримбетов М.Б."
_____ М.Б.Еримбетов

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Карат-Z"
_____ Ж.Өмірзақ

Заказчик:
Начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасынского района ЮКО
_____ А.Канаев