Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за май 2012 года

ЗАКАЗЧИК: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**
ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**
ДОГОВОР: **№15 от 15 марта 2012 г.**

Наименование объекта: "Строительство водоснабжения села Колтоган Ордабасынского района ЮКО"

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**37398857**	**41886720**	**30235159**	**33863379**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	37338508	41 819 129	30174810	33 795 787
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-
2.	Авторский надзор 0,2%	60350	67592	60350	67592

Заказчик:

Заведующий отдела строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района

_____ **Канаев А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Карат-Z"

_____ **Ж.Өмірзақ**

А К Т

приемки выполненных работ за май 2012 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»
ИНЖЕНЕР: ИП "Еримбетов М.Б."
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Карат-Z"
ДОГОВОР №15 от 15 марта 2012 года

Наименование объекта: **"Строительство водоснабжения села Колтоган Ордабасынского района ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Коли-чество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 7-4. Ограждение.					
5	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	м ограды	329	31,27	10288	5587
6	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	м ограды	329	56,90	18720	1954
7	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	ворота	1	47820,30	47820	6426
8	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	ворота	1	28439,52	28440	3060
9	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	1	5223,59	5224	565
		Итого по смете:				110492	17592
		Локальная смета 6-1. Магистральные сети водопровода.					
	КОЛОДЦЫ Д2,0м,ВЫС.1,8м-8шт						
90	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборногожелезобетона в сухих грунтах	м3	17,28	7009,78	121129	44342
91	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	8	913,00	7304	--
92	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	14,24	10800,00	153792	--
93	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые БЕТОН В15	м3	8,8	32800,00	288640	--
94	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	8,8	-250,00	-2200	--

95	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	8,8	-134,00	-1179	--
96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	17,28	94,00	1624	--
97	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	8	8060,00	64480	--
98	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С2	т	0,1366	133700,00	18269	--
99	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	0,72	8630,00	6214	--
100	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,52	10040,78	45384	3152
101	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	45,2	234,38	10594	690
102	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	16183	23,36	378022	107346
103	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1199	262,72	314996	355946
104	Е0101-164-2 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	247,5	251,77	62313	70414
105	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3596,2	134,10	482250	544943
106	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	14033,3	6,48	90928	28636
107	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3596,2	39,72	142833	44888
108	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 5 км недостающего грунта	т	6293,35	40,50	254881	50976
109	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,9	408,11	367	290
111	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	11,32	47611,09	538815	506077
112	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 ПРИМ	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR6 Dв 27,1 мм	м	11430,17	57,00	651520	--
114	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,085	62566,88	5318	5331

115	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	м	85,34	216,00	18433	--
116	Е0122-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,085	128185,62	10896	4060
		КОЛОДЕЦ С ВОДОМЕРОМ Д1,0м-268шт					
117	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	536	249,83	133909	161023
118	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	м	536	73,00	39128	--
119	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	268	242,08	64877	50954
120	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	268	313,00	83884	--
121	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	268	75,82	20320	23155
122	СПрайс-лист	Стоимость счетчиков	шт	268	2435,28	652654	--
123	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм НИППЕЛЬ,ШТУЦЕР	т	0,1849	247994,13	45859	19576
124	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	166,16	6846,38	1137595	426385
125	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	268	913,00	244684	--
126	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	196,24	5863,00	1150555	--
127	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	45,04	32800,00	1477312	--
128	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	75,04	-250,00	-18760	--
129	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	75,04	-134,00	-10055	--
130	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	166,16	94,00	15619	--

131	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	5,36	8630,00	46257	--
132	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1431,12	245,44	351254	65506
133	Е0126-31-1	Теплоизоляция ТРУБ	м3	53,6	2139,46	114675	103595
134	С11031-25	Вата минеральная	м3	53,6	2530,00	135608	--
135	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	536	71,87	38522	17372
136	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0429	179500,00	7697	--
137	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных	м3	125,96	2281,80	287416	73553
139	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА	т	3,71	133700,00	495909	--
		Итого по смете:				**10180542**	**2708210**
		Локальная смета 2-2-1. Насосная станция 1-го подема.					
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	40,4	23,36	944	268
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,2	262,72	841	950
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,84	134,10	1588	1794
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	27,61	6,48	179	56
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	27,61	21,55	595	456
6	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	4,15	12,34	51	14
7	Е0111-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок	м3	1,58	3456,00	5460	2046
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,92	9051,97	8328	213
9	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	8,11	10128,10	82139	4757
10	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов ЦЕМЕНТНАЯ Р-РО М 1:2	м2	5,68	1741,81	9893	400
11	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1037	5239,08	543	219
12	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0207	65000,00	1348	--
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0829	67700,00	5615	--
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,25	9051,97	2263	58
15	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	2,15	10128,10	21775	1261

16	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов ЦЕМЕНТНАЯ Р-РО М 1:2	м2	1,08	1741,81	1881	76
17	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0086	5239,08	45	18
18	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0086	41200,00	355	--
19	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	17,27	6050,44	104491	16828
20	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,039	8679,65	338	387
21	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0336	41200,00	1384	--
22	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0024	64100,00	154	--
23	С130806-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм	м	0,4	679,00	272	--
24	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,25	16546,47	4137	615
25	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,005	65000,00	328	--
26	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0063	67700,00	428	--
27	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,5277	13864,97	7317	4826
28	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,5277	2452,13	1294	585
29	С12021-237 К=1,03 К ОБЪЕМУ	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,3218	154400,00	49682	--
30	С12021-250 К=1,03 К ОБЪЕМУ	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,2218	154200,00	34198	--
31	Е0109-42-1 ПРИМ	+ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	м2	2,95	112,45	332	158
32	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	кг	15,93	94,00	1497	--
33	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	15,96	204,04	3257	771
34	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	79,8	6,25	499	15

35	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	15,96	189,45	3024	1380
36	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	15,96	157,89	2520	1072
37	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 к=1,03 к объему	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие ТОЛЩ.100ММ	м3	1,64	14600,00	24001	--
38	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	15,96	112,45	1795	855
39	С11011-434 к=1,106 к объему	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	17,65	1190,00	21006	--
40	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,033	22541,72	744	143
41	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,033	573,75	19	5
42	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,248	5037,47	1249	1073
43	С11021-29	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм более, II сорта	м3	0,248	18300,00	4538	--
44	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,248	573,75	142	40
45	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	4	20,14	81	72
46	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0005	149300,00	69	--
47	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,198	5037,47	997	857
48	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,036	13800,00	497	--
49	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	м3	0,162	13800,00	2236	--
50	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,198	573,75	114	32
51	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	3,8	189,45	720	329
52	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 к=1,03 к объему	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие ТОЛЩ.50ММ	м3	0,1957	14600,00	2857	--
53	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайкам и и шайбами	шт	12	20,14	242	216
54	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0011	149300,00	170	--
55	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,325	5037,47	1637	1407
56	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	м3	0,268	13800,00	3698	--
57	С11021-21	Брусья необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0,033	13200,00	436	--
58	С11021-17	Брусья необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0,016	11700,00	187	--

59	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,008	13800,00	110	--
60	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,325	573,75	186	52
61	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0538	13864,97	746	492
62	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,0538	2452,13	132	60
63	С12021-250 К=1,03 К ОБЪЕМУ	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,0554	154200,00	8545	--
64	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайкам и и шайбами	шт	12	20,14	242	216
65	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0011	149300,00	170	--
66	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,0263	9850,48	259	177
67	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,0211	154200,00	3257	--
68	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,0052	51000,00	265	--
69	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа С-1	т	0,049	9751,19	478	151
70	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,049	114900,00	5630	--
71	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,42	165,83	236	161
72	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	0,828	12259,07	10151	1293
73	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,036	71100,00	2560	--
74	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0089	69000,00	613	--
75	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связям и из арматуры при бетонировании	т	0,0435	147801,76	6429	915
76	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,02	70437,87	1409	206
77	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,8	440,35	793	405
78	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	1,8	5610,00	10098	--
79	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1	1380,00	1380	--
80	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым и механизмами	шт	1	583,00	583	--
81	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренным и в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	1,06	884,14	937	378

82	С12061-11	Блоки оконные двустворные со спаренным и створками ОС 9-12 для жилья	м2	1,06	5930,00	6286	--
83	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	1	360,00	360	--
84	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	8,42	602,25	5071	508
85	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,842	10040,78	8454	587
86	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	8,42	431,15	3630	600
		Итого по смете:				**505440**	**50453**
		Итого прямые затраты:				**10796474**	**2725802**
Накладные расходы -						13522276	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			811337	
Всего, сметная стоимость СМР -						**14333613**	
Временные здания и сооружения			3,40%			487343	
Итого с временными						14820955	
Производства работ в зимнее время			0,91%			134871	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			59284	
Затраты на выслугу лет			1%			148210	
Итого в ценах 2001 года						15163319	
Пересчет в текущих ценах			**1,951**			**29583147**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%			591663	
Сметная стоимость строительства						**30174810**	
Налог на добавленную стоимость			12%			3620977	
Итого с НДС						33795787	
Всего к оплате						**33795787**	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ИП "Еримбетов М.Б."
_____ М.Б.Еримбетов

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Карат-Z"
_____ Ж.Өмірзақ

Заказчик:
Начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасынского района ЮКО
_____ А.Канаев