Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за июль 2012 года

ЗАКАЗЧИК: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**
ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**
ДОГОВОР: **№40 от 26 мая 2011 г.**

Наименование объекта: **"Строительство водоснабжения села Колтоган Ордабасынского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**52800768**	**59136860**	**15401911**	**17250140**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	52709676	59 034 837	15371169	17 215 709
	в т.ч. оборудование	2205401	2470049	2205401	2470049
2.	Авторский надзор 0,2%	91092	102023	30742	34431

Заказчик:

Начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасынского района

А.Канаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Карат-Z"

Ж.Өмірзақ

А К Т

приемки выполненных работ за июль 2012 года

ЗАКАЗЧИК: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**

ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**

ДОГОВОР: **№40 от 26 мая 2011 г.**

Наименование объекта: **"Строительство водоснабжения села Колтоган Ордабасынского района ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Коли-чество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-5-1. Резервуар для воды емк.200м3-2шт.					
24	Е0107-30-1	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 6 м2	м3	14,44	8208,10	118525	56889
25	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость сборных ж/бетонных стеновых панелей без борта М-	м3	23,1588	23000,00	532652	--
26	Е0107-30-1	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 6 м2	м3	5,92	8208,10	48592	23323
27	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	м3	5,92	31000,00	183520	--
28	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,07	72779,65	5095	695
29	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	8	3266,51	26132	5246
31	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	225,6	59,59	13444	12173
32	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	м3	2,58	1893,97	4886	3332
33	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость сборных ж/бетонных колпаков из БМ-200	м	5,2	8530,00	44356	--
34	Е0106-19-1	Обетонирование камер на покрытии и лестниц бетоном БМ-200	м3	1,8	12472,22	22450	2811
35	Е0106-3-1	Обетонирование труб воздуховодом бетоном БМ-200	м3	0,6	11088,31	6653	443
		Металлоконструкции					
36	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,474	13711,47	6499	2813
37	С12021-267	Стоимость металлических лестниц	т	0,474	133700,00	63374	--
38	Е0109-53-2	Монтаж стальных конструкции люков	т	0,712	9850,48	7014	4784
39	С12021-227	Стоимост стальных конструкции люков- лазов	т	0,712	247800,00	176434	--

		Изоляционные работы					
40	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	191,6	589,97	113039	11555
41	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	122	204,04	24893	5896
42	Е0112-17-2 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	122	31,24	3811	116
43	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	244	367,64	89703	32220
44	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	122	59,59	7270	6583
45	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	541,2	367,64	198964	71464
46	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	270,6	59,59	16125	14601
47	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	287,44	245,44	70549	13157
48	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	м2	96,8	612,02	59244	11369
49	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	м	122	199,47	24335	6929
50	Е0106-40-1	Испытание емкосей на водонепроницаемость	м3	400	24,60	9840	5027
51	Е0106-40-2	Хлорирование емкости	м3	400	52,65	21060	10017
		Итого по смете:				**1898459**	**301443**
		Локальная смета 2-5-2. Технологические трубопроводы					
1	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	т	0,3	23181,00	6954	5491
2	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т	0,4836	19408,00	9386	7238
3	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм	т	0,8234	17090,00	14072	10707
4	С130801-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм	т	0,3	106500,00	31950	--
5	С130801-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9,0 мм	т	0,4836	114400,00	55324	--
6	С130801-85 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 325х10 мм	т	0,8234	114500,00	94279	--
7	Ц0112-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 133-159 мм	м	26	502,50	13065	4476
8	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм	м	52	782,40	40685	19469
9	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	т	0,0777	33857,00	2631	2143

10	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	т	0,1246	23181,00	2889	2281
11	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т	0,208	19408,00	4037	3113
12	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм	т	0,412	17090,00	7041	5357
13	С130801-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6,0 мм	т	0,0777	106600,00	8283	--
14	С130801-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм	т	0,1246	106500,00	13272	--
15	С130801-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9,0 мм	т	0,208	114400,00	23795	--
16	С130801-85 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 325х10 мм	т	0,412	114500,00	47174	--
17	Ц0112-753-6	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм	м	10,4	408,50	4248	1454
18	Ц0112-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 133-159 мм	м	10,8	502,50	5427	1859
19	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм	м	24,2	782,40	18934	9060
		Итого по смете:				**403446**	**72648**
		Локальная смета 2-3-1. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА					
31	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,5	53,38	240	64
32	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,13	11064,56	12448	858
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,14	94,00	107	--
34	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0098	41200,00	402	--
35	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	3,6	450,12	1620	257
36	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	7,2	-55,91	-403	-17
37	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	3,6	127,03	457	526
		ПРИЯМОК ПР-1					
38	Е0106-24-10	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	м3	0,165	11184,03	1845	254

39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,1675	94,00	16	--
40	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0033	41200,00	135	--
		СТЕНЫ					
		УЗЕЛ "А"					
48	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок ИМ-1	т	0,0023	41008,57	95	106
49	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,0023	154400,00	357	--
50	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей	м3	0,02	9285,60	186	8
		ПОКРЫТИЯ					
54	Е0107-45-8	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	шт	5	500,39	2502	2099
55	Е0107-45-7	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 5 м2	шт	5	418,63	2093	1692
56	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	м2	53,25	1870,00	99578	--
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС					
57	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	2,87	12472,22	35795	4482
58	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,064	65000,00	4159	--
59	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1736	67700,00	11753	--
60	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0265	70437,87	1868	273
61	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,0265	542,84	14	7
62	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	1т	0,0117	127784,33	1495	92
		УЗЕЛ "Б"					
63	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,15	22541,72	3381	649
64	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,15	573,75	86	24
65	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,0038	59000,00	227	--
66	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	8,34	715,87	5970	1525
		УЗЕЛ 2					
67	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей	м3	0,38	9867,00	3749	154
68	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0434	175710,10	7633	535
69	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,0096	22541,72	216	42
70	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,0096	573,75	6	2
71	Е0109-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам	м	0,616	1032,89	636	284
72	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	0,616	84200,00	51867	--
73	Е0113-20-5	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-724	м2	19,12	59,55	1139	63
74	Е0113-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100	м2	76,5	72,35	5534	193
		УЗЕЛ 3					

75	Е0109-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам	м	0,1037	1032,89	107	48
76	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	0,1037	84200,00	8732	--
77	Е0113-20-5	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-724	м2	3,01	59,55	179	10
78	Е0113-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100	м2	12,03	72,35	870	30
		КРОВЛЯ					
79	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	7,83	4140,52	32420	4424
80	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	54	204,04	11018	2610
81	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	540	6,25	3374	103
82	Е0112-1-3	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	66,4	1109,06	73642	4806
		ПРОЕМЫ					
83	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	7,56	440,35	3329	1699
84	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	7,56	5610,00	42412	--
85	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	4	1380,00	5520	--
86	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым и механизмами	шт	4	583,00	2332	--
87	Е0110-28-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	м2	15,12	1358,63	20542	3343
88	Е0115-172-1	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1	м2	15,12	67,12	1015	236
89	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	3,6	884,14	3183	1285
90	С12061-10	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 6-12 для жилья	м2	3,6	7680,00	27648	--
91	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	5	360,00	1800	--
92	Е0115-163-5	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	м2	3,6	122,62	441	247
93	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали СЛИВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	м2	2,25	715,87	1611	412
		ПОЛЫ					
94	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	28,7	51,34	1473	406
95	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных	м3	3,44	10040,78	34580	2402
96	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	28,7	1998,04	57344	6215
97	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	30,71	256,85	7888	1577
98	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	19,34	51,34	993	274
99	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,93	10040,78	19419	1349
100	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	19,34	431,15	8338	1379
101	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	38,68	-49,28	-1906	-92
102	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	20,69	30,29	627	473
103	Е0115-165-3	ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	м2	1,93	185,69	359	160

		ОТДЕЛКА					
104	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	48,03	125,81	6043	3625
105	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	174,4	281,98	49177	17189
106	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	222,43	17,55	3903	3218
107	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	42	848,59	35641	13898
108	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	77,04	254,12	19577	8846
109	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	79,38	13,95	1107	835
110	Е0115-176-4	Покрытие стен маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	м2	8,82	155,61	1373	100
		ПЛОЩАДКА ПМ-1					
111	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,2121	13711,47	2908	1258
112	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2095	133700,00	28007	--
113	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ЦЕПЬ	т	0,0026	45800,00	119	--
114	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,2513	14359,66	3609	1673
115	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	т	0,2513	43100,00	10831	--
116	Е0113-20-5	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-724	м2	13,44	59,55	800	44
117	Е0113-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100	м2	53,75	72,35	3889	135
118	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	м3	0,018	23253,43	419	150
		РАМА РМ-1					
119	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	0,0978	16367,84	1601	1303
120	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,0978	172800,00	16900	--
121	Е0113-20-5	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-724	м2	2,84	59,55	169	9
122	Е0113-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100	м2	11,34	72,35	821	29
		Итого по смете:				**813390**	**99880**
		Локальная смета 2-3-2. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ					
1	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	шт	3	5925,00	17775	12413
2	С131002-20	Насосы конденсатные консольные центробежные моноблочные, тип КМ 80-50-200, подача 50 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин	шт	3	77000,00	231000	--
		ВОЗДУШНО-НАПОРНЫЙ КОЛПАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ С					
3	Ц0103-141-3	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м	шт	1	4137,00	4137	3465
4	ПРАЙС-ЛИСТ	ТАЛЬ 1Т	ШТ	1	112244,57	112245	--
5	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1счетчик	2	1279,83	2560	806

6	С131102-7	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВТГ-80	шт	2	12500,00	25000	--
7	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	3	874,45	2623	216
8	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	3	64,86	195	134
9	ПРАЙС-ЛИСТ	ВАКУУММЕТР	ШТ	3	1157,52	3473	--
10	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	30	2029,57	60887	7322
11	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	м	30	1565,57	46967	7322
12	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	10	623,70	6237	1352
13	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	3	585,99	1758	1290
14	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	3	11500,00	34500	--
15	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	шт	3	503,23	1510	1264
16	С130902-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	3	9130,00	27390	--
17	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	6	242,08	1452	1141
18	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6	3500,00	21000	--
19	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	3	276,46	829	755
20	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	3	634,00	1902	--
21	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	3	958,00	2874	--
22	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0948	121294,13	11499	10036
23	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	шт	3	408,00	1224	--
24	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт	3	321,00	963	--
25	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	3	251,00	753	--
26	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	шт	3	1290,00	3870	--
27	С130810-139	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х4 мм	шт	2	830,00	1660	--
28	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	шт	1	495,00	495	--
29	С130810-153	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х6-89х5 мм	шт	3	999,00	2997	--
30	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	шт	1	1220,00	1220	--

31	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	2	711,00	1422	--
32	С130810-81	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм	шт	2	569,00	1138	--
33	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2	227,00	454	--
34	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	36	231,52	8335	8529
35	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	36	757,00	27252	--
36	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	фланец	38	181,14	6883	7225
37	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	38	618,00	23484	--
38	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	20	118,85	2377	2516
39	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	20	377,00	7540	--
40	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	42	74,06	3111	3440
41	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	32	285,00	9120	--
42	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	10	225,00	2250	--
43	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0013	121294,13	158	138
44	С130810-22	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 133х4,0 мм	шт	2	260,00	520	--
45	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	1,05	2029,57	2131	256
46	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	1,67	2029,57	3379	406
47	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	0,4	2029,57	812	98
48	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	1,08	1565,57	1691	264
49	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	0,6	1565,57	939	146
50	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	6	935,75	5615	1062
51	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	1,13	623,70	702	152
52	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	1	291,70	292	135
53	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	50	118,13	5907	3167
54	С131004-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	шт	1	19700,00	19700	--
55	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,06	10216,13	613	751
56	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,01	8097,13	81	104
57	ПРАЙС-ЛИСТ ВИТА	БАКТЕРИЦИДНАЯ УСТАНОВКА УОВ-15М-50	ШТ	2	354941,76	709884	--

58	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	26	1565,57	40705	6345
59	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	5	2029,57	10148	1220
60	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	20	623,70	12474	2704
61	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1шт	8	2004,94	16040	10990
62	С130903-35 ПРИМ	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2	8330,00	16660	--
63	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	6	11500,00	69000	--
64	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6	1060,00	6360	--
65	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	т	0,1526	121294,13	18512	16157
66	С130810-81	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм	шт	6	569,00	3414	--
67	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	1	711,00	711	--
68	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	7	227,00	1589	--
69	С130810-139	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х4 мм	шт	3	830,00	2490	--
70	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	шт	8	495,00	3960	--
71	С130810-153	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х6-89х5 мм	шт	7	999,00	6993	--
72	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	шт	1	478,00	478	--
73	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	фланец	82	181,14	14853	15590
74	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	82	618,00	50676	--
75	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	88	74,06	6517	7207
76	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	88	285,00	25080	--
77	ПРАЙС СПУ СТР.49	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5	ШТ	2	3121,11	6242	--
78	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27	21,80	589	142
79	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	54	35,13	1897	202
80	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,031	10216,13	317	388
81	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводовдиам. 50-65 мм	км	0,02	8097,13	162	209
		Итого по смете:				**1792652**	**137059**
- в том числе оборудование							828370
		Локальная смета 2-3-2. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	2849,00	2849	500

2	75-6-75	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3064-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	комплект	1	62600,00	62600	--
3	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	шт	3	1759,00	5277	1021
4	75-6-30	Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5111-2674, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	шт	3	44400,00	133200	--
5	У65-29-15 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями однофидерные ЯУ5112-03Б2А /3А/; Б-И /А3100/	устр-во	1	2879,40	2879	1316
6	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	58	175,20	10162	5141
7	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,018	63700,00	1147	--
8	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	1000м	0,04	360600,00	14424	--
9	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	11	10,60	117	93
10	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	44	5,40	238	155
11	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	1000м	0,055	29000,00	1595	--
12	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	7	8,50	60	49
13	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	14	5,40	76	49
14	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	45	60,50	2723	2377
15	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,066	13300,00	878	--
16	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	18	125,60	2261	978
17	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	м	7	33,00	231	--
18	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	11	112,00	1232	--

19	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	43	88,90	3823	1152
20	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0842	48400,00	4077	--
21	Е0121-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	шт	1	507,09	507	479
22	С151803-155	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4	шт	1	7930,00	7930	--
23	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	13	216,30	2812	1228
24	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-У3	шт	13	848,00	11024	--
25	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	3	313,00	939	444
26	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	3	871,00	2613	--
27	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2	228,80	458	394
28	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2	4720,00	9440	--
29	С151704-2	Светильники тип СЗУ3.1	шт	3	462,00	1386	--
30	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	16	39,00	624	--
31	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	шт	3	24,00	72	--
32	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	60	175,20	10512	5318
33	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,06	54100,00	3246	--
34	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	12	509,00	6108	--
35	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	8	55,00	440	379
36	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	8	134,00	1072	--
37	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные	шт	1	123,90	124	106
38	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	1	68,00	68	--
39	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	шт	1	1174,59	1175	666
40	Прайс-лист 22	ЩШМ-3Д-1-2200Х600Х600	шт	1	47183,51	47184	--
41	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	25	68,91	1723	1418
42	Прайс-лист 22	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДРУ-3	шт	2	13567,98	27136	--
43	Прайс-лист 22	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УП5312-С	шт	2	3118,03	6236	--
44	Прайс-лист 22	ТАБЛО СВЕТОВОЕ ТСБ	шт	4	790,25	3161	--
45	Прайс-лист 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А63-М 0,6А	шт	1	571,64	572	--
46	Прайс-лист 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-2МТ	шт	1	1183,94	1184	--
47	Прайс-лист 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А63-М 1,6А	шт	1	571,64	572	--
48	Прайс-лист 22	ТРАНСФОРМАТОР ОСО-025У3	шт	1	1504,65	1505	--
49	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	шт	1	90,00	90	--
50	Прайс-лист 22	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЭ37-44У3	шт	3	1152,93	3459	--
51	Прайс-лист 22	УСТРОЙСТВО ПРЕРЫВАЮЩЕЕ ИМС-5	шт	1	44,77	45	--
52	Прайс-лист 22	ДИОД Д224	шт	4	5314,12	21256	--
53	Прайс-лист 22	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВП-72М-3121	шт	1	2500,51	2501	--
54	Прайс-лист 22	БЛОК ЗАЖИМОВ БЗ-24-4П16	шт	3	358,44	1075	--

55	Ц0111-169-2	Электрические проводки в малогабаритных щитах и пультах	м	80	25,13	2010	1751
56	С151607-115	Провода силовые для электроустановок споливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	1000м	0,08	6640,00	531	--
57	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	118	27,70	3269	2264
58	С151603-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	1000м	0,118	59400,00	7009	--
59	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	118	125,60	14821	6412
60	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	118	63,00	7434	--
		Итого по смете:				**463172**	**33690**
- в том числе оборудование							195800
		Локальная смета 2-2-1. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ГО ПОДЪЕМА. Строительные работы.					
87	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	64,59	134,45	8684	7984
88	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН И ПОТОЛКОВ		75,09	17,55	1318	1086
89	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню		1,82	618,63	1126	602
90	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен НАРУЖНЫХ		45,44	254,12	11547	5217
91	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ		3,9	254,12	991	448
92	Е0115-58-1	Фактурная отделка фасадов ПОД "ШУБУ"		45,44	427,71	19435	2575
93	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	9,1	108,77	990	550
		Итого по смете:				**44091**	**18462**
		Локальная смета 2-2-2. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ГО ПОДЪЕМА. Водопровод.					
1	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	м	1,5	251,20	377	322
2	С130806-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	м	1,5	81,00	122	--
3	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	т	0,06	59769,00	3586	3017
4	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	12	321,00	3852	--
5	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	т	0,1598	96902,00	15485	13235

6	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	м	47	149,00	7003	--
7	Ц0112-791-1	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	шт	4	565,00	2260	2002
8	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2	331,00	662	--
9	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2	284,00	568	--
10	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	4	501,70	2007	1727
11	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	3500,00	14000	--
12	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	2	688,90	1378	1151
13	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2	5190,00	10380	--
14	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	2	645,80	1292	1070
15	С130903-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80мм	шт	2	3700,00	7400	--
16	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	2	22878,84	45758	725
17	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	6	321,00	1926	--
18	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2	858,70	1717	104
19	Ц0107-247-8	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 3 ЭЦВ 6-16-75	шт	2	26016,00	52032	21060
20	С131001-5	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-16-110, подача 16 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	шт	3	36200,00	108600	--
21	Е0109-53-2	Монтаж оголовка	т	0,194	9850,48	1911	1303
22	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т ОГОЛОВОК	т	0,194	161100,00	31253	--
23	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	20	118,85	2377	2516
24	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	компл	20	1980,00	39600	--
25	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	1,2	1777,88	2133	388
26	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	2	896,88	1794	161
27	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	шт	2	477,59	955	1048
28	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм	шт	2	2720,00	5440	--

29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2	21,80	48	12
30	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,2	35,13	77	8
31	Е0122-30-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,03	54416,97	1633	486
32	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	4	935,75	3743	708
33	Е0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	м	4	448,67	1795	1151
34	С130804-232	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	м	4	380,00	1520	--
35	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	2	118,85	238	252
36	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	компл	4	1980,00	7920	--
37	С130804-232	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	м	0,4	380,00	152	--
		Итого по смете:				**382994**	**52446**
		Локальная смета 2-2-1. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ГО ПОДЪЕМА. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.					
1	Ц0108-573-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	2	514,00	1028	521
2	Прайс-лист	БОКС ШРН-П-12	шт	2	1661,39	3323	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	501,20	4010	1743
4	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	862,00	1724	655
5	Прайс-лист	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 1Ф НА 16А	шт	6	86,43	519	--
6	Прайс-лист	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 3ФНА 25А, 31,5А	шт	4	259,29	1037	--
7	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шт	2	735,00	1470	800
8	75-6-6	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯНН 5112-3Б-7Б типа Я 5111-2474 УХЛ 4, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А	шт	2	39600,00	79200	--
9	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	1	97,70	98	81
10	Прайс-лист 22	СИГАЛИЗАТОР УРОВНЯ	шт	1	13567,98	13568	--
11	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок:кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	30	175,20	5256	2659
12	СПрайс-лист "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"СТР. 1	КАБЕЛЬ ВВГнг 5Х2,5	м	6	135,90	815	--

13	СПрайс-лист "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"СТР. 1	КАБЕЛЬ ВВГнг 3Х2,5	м	30	77,46	2324	--
14	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	6	125,60	754	326
15	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	6	8,50	51	42
16	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,20х1 мм	м	6	33,00	198	--
17	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0126	48400,00	611	--
18	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2	228,80	458	394
19	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2	4720,00	9440	--
20	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	шт	2	241,70	483	298
21	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	2	457,00	914	--
22	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	2	313,00	626	296
23	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	2	871,00	1742	--
24	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	2	275,20	550	247
25	С151701-85	Светильники тип НСП02-100-01-У2	шт	2	240,00	480	--
26	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	шт	2	24,00	48	--
27	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	2	49,00	98	--
28	С151706-20	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 235-245-150	шт	2	70,00	140	--
29	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	4	55,00	220	190
30	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	4	215,00	860	--
31	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,01	18000,00	180	--
32	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	50	175,20	8760	4432
33	СПрайс-лист	КАБЕЛЬ ВВГнг 3Х1,5	м	50	49,83	2491	--
		Итого по смете:				**143476**	**12684**
- в том числе оборудование							84079
		Локальная смета 2-4-2. Водонапорная башня. Строительные работы колодца.					
1	Е0122-43-1	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах	м3	2,62	6720,05	17607	10451
2	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,65	25300,00	16445	--

3	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	2,07	8630,00	17864	--
4	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	8060,00	8060	--
5	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,2	10040,78	32130	2232
6	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	21,35	429,09	9161	703
		Итого по смете:				**101267**	**13386**
		Локальная смета 6-2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ.					
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	432,3	23,36	10098	2868
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	30,2	262,72	7934	8965
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	86,5	134,10	11600	13108
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	374,8	6,48	2428	765
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	262,36	21,55	5653	4334
6	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	км	0,14	58881,69	8243	7260
7	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,055	78245,00	4303	3680
8	С130804-232	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	м	119,18	380,00	45288	--
9	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	22,22	567,00	12599	--
10	С130804-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	м	55,55	1190,00	66105	--
		Итого по смете:				**174251**	**40980**
		Итого прямые затраты:				**6217198**	**728312**
- в том числе оборудование							1108249
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			416731	
						7362241	
- в том числе оборудование						1108249	
Временные здания и сооружения			3,4%			212636	
Итого с временными без стоимости оборудования						6466627	
Производства работ в зимнее время			0,91%			58846	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			25867	
Затраты на выслугу лет			1%			64666	
Итого в ценах 2001 года						7724255	
			1,951			**15069773**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%			301395	
						15371169	

Налог на добавленную стоимость	12%			1844540	
Итого с НДС				17215709	
Всего к оплате				**17215709**	
- в том числе оборудование				2470049	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ИП "Еримбетов М.Б."
_____ М.Б.Еримбетов

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Карат-Z"
_____ Ж.Өмірзақ

Заказчик:
Начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасынского района ЮКО
_____ А.Канаев