Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за август 2012 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**
ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**
ДОГОВОР: №15 от 15 марта 2012 г.

Наименование объекта: "Строительство водоснабжения села Колтоган Ордабасынского района ЮКО"

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**59616799**	**66770814**	**6816030**	**7633954**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	59512101	66 653 554	6802426	7 618 717
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-
2.	Авторский надзор 0,2%	104697	117260	13605	15237

Заказчик:
Начальник отдела строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района

_____ **А.Канаев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Карат-Z"

_____ **Ж.Өмірзақ**

А К Т

приемки выполненных работ за август 2012 года

ЗАКАЗЧИК: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**

ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**

ДОГОВОР: №15 от 15 марта 2012 г.

Наименование объекта: **"Строительство водоснабжения села Колтоган Ордабасынского района ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Количество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 6-1. Магистральные сети водопровода.					
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3363,4	23,36	79743	22644
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	252,872	262,72	66433	75068
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	40	251,77	10071	11380
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	758,6	134,10	101728	114953
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2928,068	6,48	18972	5975
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	758,6	39,72	30130	9469
7	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1327,55	40,50	53766	10753
9	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см	м2	75	385,41	28906	865
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	2,51	58881,69	147740	130117
12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	1,48	78245,00	115474	98859
41	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	46	18075,87	831490	18030
110	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см	м2	30	385,41	11562	346
138	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий из асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см	м2	1259,6	449,08	565664	41463
141	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	22,4	471,67	10565	1761
142	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	112	242,08	27113	21294

143	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	112	313,00	35056	--
144	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0503	247994,13	12474	5325
145	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	112	249,83	27981	33647
146	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	м	112	73,00	8176	--
147	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	10	471,67	4717	786
148	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	60	242,08	14525	11408
149	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	60	313,00	18780	
150	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0246	247994,13	6101	2604
151	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	60	249,83	14990	18025
152	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	м	60	73,00	4380	
		Разводящие узлы В5-27шт, В6-7шт					
153	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	40,8	471,67	19244	3208
154	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	89	242,08	21545	16921
155	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	89	313,00	27857	
156	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0363	247994,13	8990	3837
157	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	89	249,83	22235	36737
158	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	м	89	73,00	6497	

		Итого по смете:				**2352905**	**695475**
		Итого прямые затраты:				**2352905**	**695475**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			182903	
						3231282	
Временные здания и сооружения			3,4%			109864	
Итого с временными без стоимости оборудования						3341146	
Производства работ в зимнее время			0,91%			30404	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			13365	
Затраты на выслугу лет			1%			33411	
Итого в ценах 2001 года						3418326	
			1,951			**6669045**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%			133381	
						6802426	
Налог на добавленную стоимость			12%			816291	
Итого с НДС						7618717	
						7618717	

ИНЖЕНЕР: ИП "Еримбетов М.Б."

_____ М.Б.Еримбетов

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Карат-Z"

_____ Ж.Өмірзақ

Начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасынского района ЮКО

_____ А.Канаев