Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2012 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**
ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**
ДОГОВОР: **№15 от 15 марта 2012 г.**

Наименование объекта: "Строительство водоснабжения села Колтоган Ордабасынского района ЮКО"

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**69775863**	**78031820**	**10209963**	**11435159**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	69671266	78 031 820	10209963	11 435 159

Заказчик:
И.О. заведующий отделом строительства, арихитектуры и градостроительства Ордабасынского района
_____ Г.Батырханова

Подрядчик:
Директор ТОО "Карат-Z"
_____ Ж.Өмірзақ

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2011 год

ЗАКАЗЧИК: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»**

ИНЖЕНЕР: **ИП "Еримбетов М.Б."**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**

ДОГОВОР: **№15 от 15 марта 2012 г.**

Наименование объекта: **"Строительство водоснабжения села Колтоган Ордабасынского района ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Количество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1. Бурение скважины.					
21	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. До 80 мм	счетчик	1	1279,83	1280	403
22	С131102-12	Счетчики холодной воды	шт	1	18500,00	18500	
		Итого по смете:				**19780**	**403**
		Локальная смета 6-1. Магистральные сети водопровода.					
26	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,182	8097,13	1474	1900
27	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	6,75	8287,75	55978	70530
28	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	5,2	10216,13	53101	65071
113	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	11,32	8097,13	91635	118175
						202188	**255676**
		Локальная смета 6-2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ					
11	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,015	64249,36	964	955
12	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,022	70153,47	1543	1512
13	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	115636,32	3469	3059
14	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	15,06	584,00	8795	--
15	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	22,09	714,00	15771	--

16	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	30,12	1200,00	36144	--
17	Е0122-19-2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,015	153575,38	2304	718
18	Е0122-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,022	195105,64	4292	1056
19	Е0122-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,03	289101,31	8673	1956
20	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,1	10216,13	1022	1252
21	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	км	0,055	8170,63	449	574
22	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,044	8287,75	365	459
23	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	8	405,40	3243	2434
24	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	8	5190,00	41520	--
25	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	3	411,46	1234	930
26	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3	6480,00	19440	--
27	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	4	585,99	2344	1720
28	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	4	11500,00	46000	--
29	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 25 мм	шт	2	242,08	484	380
30	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2	403,00	806	--
31	Е0122-37-4	Установка колонок водоразборных	шт	2	10020,81	20042	3048
32	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4	74,06	296	328
33	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	8	285,00	2280	--
34	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	10	118,85	1188	1258
35	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	18	377,00	6786	--
36	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	11	156,43	1721	1802
37	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	13	492,00	6396	--
38	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	9	231,52	2084	2132
39	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3 сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	11	757,00	8327	--
40	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0517	121294,13	6271	5473

41	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм КРЕСТОВИНА	шт	2	646,00	1292	--
42	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6	шт	1	1290,00	1290	--
43	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4	шт	1	741,00	741	--
44	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм КРЕСТОВИНА	шт	1	1290,00	1290	--
45	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа,	шт	3	444,00	1332	--
46	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4	шт	2	330,00	660	--
47	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-	шт	4	321,00	1284	--
48	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	1	321,00	321	--
49	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	2	711,00	1422	--
50	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	1	401,00	401	--
51	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	1,6	714,00	1142	--
52	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	0,2	1200,00	240	--
53	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	м	1,8	1880,00	3384	--
54	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм НИППЕЛЬ	м	0,2	112,00	22	--
55	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	79	300,57	23745	13198

56	С130804-232 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм,ОТВОД	м	14,2	380,00	5396	--
57	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96мм	м	0,8	567,00	454	--
58	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	м	0,4	1190,00	476	--
59	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	м	0,6	188,00	113	--
60	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0506	149300,00	7549	--
61	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	2,4	166,00	398	--
	КОЛОДЦЫ Д1,5м-2шт						
62	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,76	7009,78	19347	7082
63	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	2	913,00	1826	--
64	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	3,56	8530,00	30367	--
65	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые БЕТОН В15	м3	1,3	32800,00	42640	--
66	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,3	-250,00	-325	--
67	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,3	-134,00	-174	--
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,76	94,00	259	--

69	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2	8060,00	16120	--
70	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С2	т	0,0342	133700,00	4567	--
71	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	0,2	8630,00	1726	--
72	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,2	10040,78	12049	837
73	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см	м2	12	429,09	5149	395
	КОЛОДЦЫ Д2,0м,ВЫС.1,8м-3шт						
74	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	6,48	7009,78	45423	16628
75	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	3	913,00	2739	--
76	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	5,34	10800,00	57672	--
77	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые БЕТОН В15	м3	3,3	32800,00	108240	--
78	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	3,3	-250,00	-825	--
79	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	3,3	-134,00	-442	--
80	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	6,48	94,00	609	--
81	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	3	8060,00	24180	--
82	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С2	т	0,0512	133700,00	6851	--
83	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	0,25	8630,00	2158	--
84	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,8	10040,78	18073	1255

85	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см	м2	18	429,09	7724	593
	МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ Д1,5м-1шт						
86	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,69	7009,78	11847	4337
87	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	1	913,00	913	--
88	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	2,67	8530,00	22775	--
89	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонакласса В22,5, круглые БЕТОН В15	м3	0,65	32800,00	21320	--
90	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 15 до 20	м3	0,65	-250,00	-163	--
91	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,65	-134,00	-87	--
92	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,69	94,00	159	--
93	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	8060,00	8060	--
94	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С2	т	0,0171	133700,00	2284	--
95	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,6	10040,78	6024	418
96	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см	м2	6	429,09	2575	198
		Итого по смете:				**788865**	**75987**
		Локальная смета 7-2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА					
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10(30)	м3	583	9,24	5390	1697
2	Е0101-24-10 К=4 К ОБЪЕМУ	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые по следующие 10 м	м3	2332	7,91	18447	5809
3	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	44	14,01	616	205
		Итого по смете:				**24453**	**7711**
		Локальная смета 7-2. Покрытие.					
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(8) см	м2	121	165,05	19971	1847
2	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	8,47	10040,78	85045	5907

3	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(15) см	м2	2110	286,90	605359	32209
		Итого по смете:				**710375**	**39963**
		Локальная смета 7-3. Озеленение.					
1	Е0147-11-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	яма	54	293,09	15827	9569
2	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	54	151,76	8195	10439
3	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	шт	54	649,00	35046	--
4	Е0147-19-7	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 25%	м	265	190,78	50557	26813
5	Е0147-21-2	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	265	186,61	49450	63611
6	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без кома	шт	1325	81,00	107325	--
7	Е0147-15-2	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	яма	8	128,39	1027	631
8	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	8	27,63	221	283
9	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	шт	8	203,00	1624	--
		Итого по смете:				**269272**	**111346**
		Локальная смета 2-4-3. ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ Н-18m,V-50m3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ					
1	Ц0112-1-4	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм	м	8	486,20	3890	3239
2	Ц0112-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм	м	8	426,20	3410	2871
3	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	м	6	251,20	1507	1287
4	С130806-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	м	8	819,00	6552	--
5	С130806-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	м	8	562,00	4496	--
6	С130806-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	м	6	90,00	540	--
7	С130810-150	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х6-89х6	шт	1	796,00	796	--
8	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х6-76х5	шт	1	979,00	979	--

9	С130810-149	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4	шт	1	680,00	680	--
10	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-	шт	1	321,00	321	--
11	С130804-232	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм ОТВОД	м	0,2	380,00	76	--
12	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96мм ОТВОД	м	0,4	567,00	227	--
13	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	2	194,00	388	--
14	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2	156,43	313	328
15	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3	492,00	1476	--
16	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	2	118,85	238	252
17	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	3	377,00	1131	--
18	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1	411,46	411	310
19	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	1	405,40	405	304
20	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1	6480,00	6480	--
21	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1	5190,00	5190	--
22	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,Dy 50 мм	шт	2	1230,00	2460	--
23	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм КЛАПАН ЗАХЛОПКА	т	0,005	247994,13	1240	529
24	С130804-232	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм ВТУЛКА	м	0,2	380,00	76	--
25	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм ВТУЛКА	м	0,2	567,00	113	--
26	С130804-232	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	м	3	380,00	1140	--
27	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	3	567,00	1701	--
		Итого по смете:				**46236**	**9120**
		Локальная смета 2-4-3. ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ Н-18m,V-50m3. Автоматика					
1	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	шт	1	311,79	312	277
2	1704-50690	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РД-12		1	2055,71	2056	--

3	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях		1	64,86	65	45
4	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		1	328,00	328	--
5	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	м	1	251,20	251	214
6	С130806-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	м	1	90,00	90	--
		Итого по смете:				**3102**	**536**
		- в том числе оборудование				**2056**	
		Локальная смета 6-1. Магистральные сети водопровода.					
116	Е0122-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,085	128185,62	10896	4060
117	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	536	249,83	133909	161023
119	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	268	242,08	64877	50954
123	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,1849	247994,13	45859	19576
124	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	48,85735	6846,38	334495,9839	125373,382
132	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,	м2	1431,12	245,44	351254	65506
133	Е0126-31-1	Теплоизоляция ТРУБ	м3	53,6	2139,46	114675	103595
135	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	536	71,87	38522	17372
136	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0429	179500,00	7697	--
137	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных	м3	125,96	2281,80	287416	73553
		Итого по смете:				**1389601**	**621012**
		Итого прямые затраты:				**3453872**	**1121754**
Итого прямые затраты						4575626	
- в том числе оборудование						2056	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			274414	
Всего, сметная стоимость СМР -						**4850041**	
Временные здания и сооружения			3,40%			164831	
Итого с временными						5014872	
Производства работ в зимнее время			0,91%			45617	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			20051	
Затраты на выслугу лет			1%			50128	
Итого в ценах 2001 года						5130668	

Пересчет в текущих ценах	**1,951**			**10009768**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			200195	
Сметная стоимость строительства				**10209963**	
Налог на добавленную стоимость	12%			1225196	
Итого с НДС				11435159	
Всего к оплате				**11435159**	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ИП "Еримбетов М.Б."
_____ М.Б.Еримбетов

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Карат-Z"
_____ Ж.Өмірзақ

Заказчик:
И.О. заведующий отделом строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасынского района ЮКО
_____ Г.Батырханова