Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Уш-Сай"
Договор № 63 от " 24 " апреля 2014 г.

Выполненные работы: Строительство водопроводных сетей диам.75мм от БСВ до ул.К.Цеткина

АКТ

Приемки выполненных работ за Мая месяц 2014г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы						
1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-2	м3	180	218,93	39 407	44530
2	Устройство основания из местного грунта	Е0123-1-1	м3	180	153,68	27 662	35961
3	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	54	21,55	1 164	892
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	180	134,10	24 138	27276
	Укладка						
5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	Е0122-11-3	км	0,2	58601,95	11 720	10347
6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	202	228,00	46 056	--
7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	Е0122-31-2	км	0,2	8170,63	1 634	2088
	Монтаж запорных арматур						
8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	Е0122-35-2	шт	2	405,40	811	608
9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	Е0122-40-2	фланец	12	118,85	1 426	1509
10	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	С130902-52	шт	2	5190,00	10 380	--
11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	С130809-11	шт	12	377,00	4 524	--
12	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ТРОЙНИКИ, ВТУЛКИ/	Е0122-33-5	т	0,03246	121294,13	3 937	3436
13	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 76х3,5 мм	С130810-136	шт	2	548,00	1 096	--
14	Спец соединения стальные: втулки d 80 мм	С130810-73	шт	6	2140,00	12 840	--

15	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/МОНТАЖНАЯ ПОДСТАВКА/	Е0122-33-5	т	0,057	247994,13	14 136	6034
16	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	Е0122-38-2	врезка	2	739,72	1 479	1059
	Устройство в/п колодцев д.1500мм-2шт.Земляные работы						
17	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-17-15	м3	42	50,81	2 134	671
18	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-15	м3	52,8	35,77	1 889	575
19	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	4,4	21,55	95	73
20	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-17-14	м3	31	39,72	1 231	387
	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	С010332-А1-1	т	52	24,60	1 279	256
22	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	83,8	6,48	543	171
23	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	83,8	21,55	1 806	1384
24	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	С010332-А1-1	т	78,4	24,60	1 929	386
	Колодцы						
25	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	3,04	4450,21	13 529	7801
26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/КЦД-15-1ШТ, КЦП-1-15-1ШТ/	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	1,3	32100,00	41 730	--
27	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	1,3	-250,00	- 325	--

28	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	1,3	-134,00	- 174	--
29	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/КЦ15-9а-1ШТ, КЦ15-6а-2ШТ/	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	4,14	8170,00	33 824	--
30	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/КЦ7-3-1ШТ/	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	0,58	3890,00	2 256	--
31	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КЦО-1-1ШТ/	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	2	1080,00	2 160	--
32	Устройство бетонной подготовки	Е0106-1-1	м3	0,05	5302,45	265	12
33	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	Е0146-27-2	м3	0,7	9649,24	6 754	4330
34	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	Е0146-33-3	м3	0,05	25048,30	1 252	572
35	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект	2	13400,00	26 800	--
36	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	0,02	40200,00	804	--
37	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	Е0107-20-3	т	0,06	175710,10	10 543	738
38	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	С12041-132	т	0,06	40200,00	2 412	--
39	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	30,74	245,44	7 545	1407
40	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	Е0127-21-1	м2	6,8	212,89	1 448	81
41	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ	Е0127-52-2	м2	6,8	15,17	103	78
	Итого прямые затраты по смете:						
	С накладными расходами					**364243**	**152662**
						152 662	

	Итого:					516 905	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					31 014	
	Итого:					547 919	
	Временные здания и сооружения 1,2%					6 575	
	Итого:					554 494	
	Зимние удорожания 0,91%					5 046	
	Затраты на выслугу лет 1%					5 545	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					2 218	
	Итого:					567 303	
	СК=2,38968					1 355 672	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					27 113	
	Итого по смете:					1 382 785	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9552					**1 320 847**	
	НДС 12%					158 502	
	Итого к оплате					**1 479 349**	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

_____К.Султанов

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____М.Сыдыков

Начальник ПТО

_____К.Карабаев

Ведущий специалист ПТО

_____Н.Тулебаев

Начальник участка Ворошиловка

_____Б.Танташев