Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО "Улмад"

Авторский надзор: ТОО "JeR Group"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Стройка: "Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №17 (без наружных инженерных сетей)"

Акт приемки выполненных работ №11
за март месяц 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1,1Н									
1	122	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	6,233334	45275,69	6904,28	282219	43037	140166	97604	410208
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	99016	8241		30386	
2	123	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	8,497646	46497,61	6904,28	395120	58670	191082	142509	580639
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	145368	11235		43010	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-2									
3	133	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	1,35	45275,69	6904,28	61122	9321	30356	21139	88842

			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	21445	1785		6581	
4	134	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	1,522495	46497,61	6904,28	70792	10512	34235	25533	104031
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	26045	2013		7706	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-3									
5	140	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	3,95	45275,69	6904,28	178839	27272	88821	61851	259945
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	62746	5222		19255	
6	141	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	5,204808	46497,61	6904,28	242011	35935	117038	87287	355641
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	89038	6881		26344	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-4									
7	147	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	2,241667	45275,69	6904,28	101493	15477	50407	35101	147521
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	35609	2964		10928	
8	148	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	2,974176	46497,61	6904,28	138292	20535	66878	49878	203224
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	50879	3932		15054	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н									
9	154	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	10,08333	45275,69	6904,28	456530	69618	226739	157889	663572
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	160173	13331		49153	

10	155	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**									
				м3	13,31298	46497,61	6904,28	619022	91917	299361	223263	909668
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	227744	17601		67383	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-6.6Н									
11	161	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
				м3	16,86667	45275,69	6904,28	763650	116452	379272	264105	1109976
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	267926	22299		82220	
12	162	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**									
				м3	20,6776	46497,61	6904,28	961459	142764	464966	346771	1412888
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	353729	27338		104658	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-7.7Н									
13	172	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
				м3	7,333334	45275,69	6904,28	332022	50631	164901	114828	482598
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	116490	9695		35748	
14	173	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**									
				м3	9,701479	46497,61	6904,28	451096	66982	218152	162697	662896
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	165962	12826		49103	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-8.8Н									
15	180	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
				м3	5,833333	45275,69	6904,28	264108	40275	131171	91341	383885
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	92662	7712		28436	

16	181	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**									
				м3	7,718695	46497,61	6904,28	358901	53292	173566	129445	527414
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	132043	10205		39068	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-9.9Н									
17	187	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к** затратам труда рабочих-строителей - 1,04									
				м3	4,266667	45275,69	6904,28	193176	29458	95942	66809	280784
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	67776	5641		20799	
18	188	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**									
				м3	5,664972	46497,61	6904,28	263408	39113	127385	95004	387084
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	96910	7490		28673	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10									
19	194	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
				м3	1,308333	45275,69	6904,28	59236	9033	29420	20486	86100
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	20783	1730		6378	
20	195	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**									
				м3	1,982784	46497,61	6904,28	92195	13690	44586	33252	135482
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	33919	2621		10036	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10.1									
21	201	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
				м3	1,366667	45275,69	6904,28	61877	9436	30732	21400	89939
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	21709	1807		6662	

22	202	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,982784	46497,61	6904,28	92195	13690	44586	33252	135482
						17106,88	1322,09	33919	2621		10036	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11									
23	208	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	5,133333	45275,69	6904,28	232415	35442	115430	80380	337819
						15884,96	1322,09	81543	6787		25024	
24	209	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	6,939744	46497,61	6904,28	322682	47914	156051	116382	474189
						17106,88	1322,09	118717	9175		35125	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н									
25	219	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	5,833333	45275,69	6904,28	264108	40275	131171	91341	383885
						15884,96	1322,09	92662	7712		28436	
26	220	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	7,364626	46497,61	6904,28	342438	50847	165605	123507	503221
						17106,88	1322,09	125986	9737		37276	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н									
27	226	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	4,266667	45275,69	6904,28	193176	29458	95942	66809	280784
						15884,96	1322,09	67776	5641		20799	

28	227	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	5,381842	46497,61	6904,28	250243	37158	121018	90255	367738
						17106,88	1322,09	92067	7115		27240	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14									
29	233	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,366667	45275,69	6904,28	61877	9436	30732	21400	89939
						15884,96	1322,09	21709	1807		6662	
30	234	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,947377	46497,61	6904,28	90548	13445	43789	32658	133063
						17106,88	1322,09	33314	2575		9857	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1									
31	244	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,366667	45275,69	6904,28	61877	9436	30732	21400	89939
						15884,96	1322,09	21709	1807		6662	
32	245	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,947377	46497,61	6904,28	90548	13445	43789	32658	133063
						17106,88	1322,09	33314	2575		9857	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н									
33	256	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	9,583353	45275,69	6904,28	433893	66166	215496	150060	630669
						15884,96	1322,09	152231	12670		46716	

34	257	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	12,10915	46497,61	6904,28	563047	83605	272292	203075	827411
						17106,88	1322,09	207150	16009		61290	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /2ШТ/									
35	263	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	2,7	45275,69	6904,28	122244	18642	60713	42278	177684
						15884,96	1322,09	42889	3570		13162	
36	264	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	3,399058	46497,61	6904,28	158048	23468	76433	57003	232256
						17106,88	1322,09	58147	4494		17204	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1									
37	270	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,35	45275,69	6904,28	61122	9321	30356	21139	88842
						15884,96	1322,09	21445	1785		6581	
38	271	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,699529	46497,61	6904,28	79024	11734	38216	28502	116128
						17106,88	1322,09	29074	2247		8602	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17									
39	276	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,691667	45275,69	6904,28	76591	11680	38039	26489	111327
						15884,96	1322,09	26872	2237		8246	

40	277	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	2,726328	46497,61	6904,28	126768	18823	61306	45722	186288
						17106,88	1322,09	46639	3604		13799	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-18									
41	286	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	2,75	45275,69	6904,28	124508	18987	61837	43061	180974
						15884,96	1322,09	43684	3636		13406	
42	287	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	3,469872	46497,61	6904,28	161341	23957	78025	58191	237094
						17106,88	1322,09	59359	4587		17563	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10255260	1540348	5016734	3633754	15000132
								3698177	294958	--	1111124	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10255260				
		Материалы		Тенге				5016734				
		Всего заработная плата		Тенге					3993135			
			Накладные расходы	Тенге				3633753				
			Сметная прибыль	Тенге				1111121				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15000134				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3624
			Сметная заработная плата	Тенге					3993135			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15000134				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3624
			Сметная заработная плата	Тенге					3993135			
			РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
			НА ОТМЕТКЕ +11.900,+14.900,+17.900,+20.900,+23.900,+26.900,+29.900,+32.900									
43	338	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /В30/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	92,74	36347,48	1812,10	3370865	168054	2403003	761239	4462672
						8624,20	395,92	799808	36718		330568	
44	339	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,4175	202258,00	--	286701	--	286701	--	309637

			СП - 8%			--	--	--	--		22936	
45	340	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,316	214423,00	--	67758	--	67758	--	73178
			СП - 8%			--	--	--	--		5421	
46	341	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,845	221381,00	--	187067	--	187067	--	202032
			СП - 8%			--	--	--	--		14965	
47	342	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления отверстий/. Установка**	т	5,157	71868,07	17094,76	370624	88158	7624	280292	702989
			НР - 91%; СП - 8%			53295,00	6432,27	274842	33171		52073	
48	343	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг /МН 117-6/. Установка**	т	7,872	838565,00	1275,00	6601184	10037	4795575	1637781	8898082
			НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	1795572	4188		659117	
49	344	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/**	т	10,96804	237946,00	--	2609801	--	2609801	--	2818585
			СП - 8%			--	--	--	--		208784	
50	345	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0277	202258,00	--	207861	--	207861	--	224489
			СП - 8%			--	--	--	--		16629	
51	346	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9557	214423,00	--	204924	--	204924	--	221318
			СП - 8%			--	--	--	--		16394	
52	347	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,9502	18840,36	1338,48	112104	7964	1732	95131	223814
			НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	102408	2131		16579	
					НА ОТМЕТКЕ +35.900							
53	348	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /В30/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	93,45	36347,48	1812,10	3396672	169341	2421400	767066	4496838
			НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	805931	36999		333099	
54	349	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0879	202258,00	--	220036	--	220036	--	237639

			СП - 8%			--	--	--	--		17603	
55	350	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,316	214423,00	--	67758	--	67758	--	73178
			СП - 8%			--	--	--	--		5421	
56	351	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,849	221381,00	--	187952	--	187952	--	202989
			СП - 8%			--	--	--	--		15036	
57	352	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле** бетона/обрамления отверстий/. Установка	т	2,2529	71868,07	17094,76	161912	38513	3331	122449	307110
			НР - 91%; СП - 8%			53295,00	6432,27	120068	14491		22749	
58	353	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг /МН 117-6/. Установка**	т	0,626	838565,00	1275,00	524942	798	381356	130240	707596
			НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	142788	333		52415	
59	354	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/**	т	7,132929	237946,00	--	1697252	--	1697252	--	1833032
			СП - 8%			--	--	--	--		135780	
60	355	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0133	202258,00	--	204948	--	204948	--	221344
			СП - 8%			--	--	--	--		16396	
61	356	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7302	214423,00	--	156572	--	156572	--	169097
			СП - 8%			--	--	--	--		12526	
62	357	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,7435	18840,36	1338,48	32848	2334	507	27875	65581
			НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	30007	625		4858	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				20669780	485198	16113158	3822073	26451200
								4071426	128655	--	1959349	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				20669780				
			Материалы	Тенге				6607166				
			Всего заработная плата	Тенге					4200081			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6098629				
			Местные материалы	Тенге				3407361				
			Накладные расходы	Тенге				3822074				
			Сметная прибыль	Тенге				1959348				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26451202				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3708

			Сметная заработная плата	Тенге				4200081			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			26451202				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3708
			Сметная заработная плата	Тенге				4200081			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							41451332
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге			7769603				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2025546			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				423613			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					21129892		
			- Накладные расходы	Тенге						7455827	
			- Сметная прибыль	Тенге						3070473	

ИТОГО:			41 451 332				
Оборудование:			0				
Итого без оборудование:			41 451 332				
Итого с временными	1,0%	414 513	41 865 845				
Итого с зимними удорожаниями	0,49%	205 143	42 070 988				
Итого с непредвиденными затратами	2%	841 420	42 912 408				
Итого сметная стоимость			42 912 408				
Итого в текущих ценах на 2020 год	1,049901		45 053 780				
Итого с договорным коэффицентом	0,990879		44 642 857				
Итого с НДС	**12%**	**5 357 143**	**50 000 000**				

Технический надзор:

Инженер-эксперты ТОО "Улмад"

_____**Қожаназаров Ө.**

_____**Баянов Д.**

_____**Шубаев Қ.**

Авторский надзор:

Ответственное лицо авторского надзора
ТОО "JeR Group"

_____**Нурсеитов Ш.**

Директор ТОО "JeR Group"

_____**Цихашев В.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____**Шымырбаев Н.Б.**

Ведущий инженер ПТО
ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____**Кашкынбаев Е.**