Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Улмад"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"
Стройка: Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №17 (без наружных инженерных сетей)

Акт приемки выполненных работ №2
за апрель месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета №2-1. Раздел№1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ ИЗ ГАЛЕЧНИКОВОГО ГРУНТА /М=1.95т/									
11	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5841,33	342,57	330,28	2001037	1929269	498	413628	2607838
		НР - 72%; СП - 8%			12,20	86,15	71270	503213		193173	
12	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	11390,59	204,00	--	2323680	--		--	2509574
		СП - 8%			--	--	--	--		185894	
13	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	5841,33	445,56	444,01	2602657	2593631	678	578278	3435409
		НР - 72%; СП - 8%			1,43	136,07	8348	794815		254475	
14	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5841,33	96,76	96,76	565202	565202	--	152077	774661
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,16	--	211218		57382	
15	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5841,33	19,87	19,87	116054	116054	--	26902	154393
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,40	--	37364		11437	
		УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ ИЗ МЕСТНОГО СУПЕСИ /М=1.7т/									

16	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4970	200,12	191,41	994607	951330	339	213762	1305039
		НР - 72%; СП - 8%			8,64	51,10	42938	253953		96670	
17	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км от временного отвала	т	8449	41,00	--	346409	--		--	374122
		СП - 8%			--	--	--	--		27713	
18	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	4970	445,56	444,01	2214429	2206750	576	492018	2922963
		НР - 72%; СП - 8%			1,43	136,07	7103	676256		216516	
19	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4970	66,09	66,09	328453	328453	--	88350	450148
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,69	--	122709		33344	
20	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=9	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4970	58,06	58,06	288564	288564	--	60305	376779
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,85	--	83757		27910	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1	**Тенге**				11781093	8979254	2091	2025320	14910926
							129660	2683284	--	1104514	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11781093				
	Материалы		Тенге				2091				
	Всего заработная плата		Тенге					2812944			
	Транспортные расходы		Тенге				2670089				
		Накладные расходы	Тенге				2025320				
		Сметная прибыль	Тенге				1104513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14910926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1776
		Сметная заработная плата	Тенге					2812944			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1	Тенге				14910926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1776
		Сметная заработная плата	Тенге					2812944			

Смета №2-2-1. Общестроительные работы КЖ. Раздел№1 Фундаментные плиты ФП-1

1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/В3,5/. Устройство	м3	62,99	17092,93	1089,24	1076683	68611	933410	80974	1250270
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	74662	14321		92613	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	**Тенге**				1076683	68611	933410	80974	1250270
							74662	14321	--	92613	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1076683				
	Материалы		Тенге				933410				
	Всего заработная плата		Тенге					88983			
		Накладные расходы	Тенге				80974				

	Сметная прибыль	Тенге			92613				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			1250270				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							96
	Сметная заработная плата	Тенге				88983			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге			1250270				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							96
	Сметная заработная плата	Тенге				88983			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							**16161196**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			204322				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				9047865			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2697605			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					935501		
	- Перевозка грузов	Тенге			2670089				
	- Накладные расходы	Тенге						2106294	
	- Сметная прибыль	Тенге						1197127	

ИТОГО:			16 161 196				
Оборудование:			0				
Итого без оборудование:			16 161 196				
Итого с временными	1,0%	161 612	16 322 808				
Итого с зимними удорожаниями	0,49%	79 982	16 402 790				
Итого с непредвиденными затратами	2%	328 056	16 730 846				
Итого сметная стоимость			16 730 846				
Итого в текущих ценах на 2020 год	1,049901		17 565 731				
Итого с договорным коэффицентом	0,990879		17 405 519				
Итого с НДС	**12%**	**2 088 662**	**19 494 181**				

Технический надзор:

Инженер-эксперты ТОО "Улмад"

ТЕХНИКАЛЫҚ НАДЗОР ТОО "УЛМАД" ТЕХНИКАЛЫҚ КАДАҒАЛАУ

_____ **Кожаназаров Ө.**

_____ **Баянов Д.**

_____ **Шубаев Қ.**

Авторский надзор:

Ответственное лицо авторского надзора
ТОО "JeRGroup"

_____ **Нурсеитов Ш.**

Директор ТОО "JeRGroup"

_____ **Пихашев В.М.**

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ JeR Group

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н. Б.**

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «А.Р.Т.-Құрылыс»