Заказчик: **ГУ "Управлкения строительства Южно-Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқурылыс"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 15.11.2017г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материало в	другие доп.расхо ды		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	34541498	2650875	7942526	24741498			-	-	-	2650875	24741498
Инжиниринговые услуги без НДС	346875		-	256875	-		-	-	-		256875
Услуги авторского надзора	111627	11960	-	111627	-		-	-	-	11960	111627
Всего по стройке	**35000000**	**2662835**	**7942526**	**25110000**	-		-	-	-	**2662835**	**25110000**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управлкения строительства ЮКО"
Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Конструктор-Сапа"
Г.Калыбаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқурылыс"
А.Полатбеков

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Заказчик: **ГУ "Управлкения строительства Южно-Казахстанской области"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №1 от 09.11.2017 года к договору №201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Земляные работы.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-13 **т.ч. п-3.46** К=1,1	**РазработкаМОКРОГО грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	9215,7234	24,24	22,80	223432	210152	68954	0,01	92
		м3		1,44	6,27	13280	57807	97	0,02	201
2	Е0101-38-1	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	36,4169715	106,48	50,70	3878	1846	2434	0,37	14
		м3		55,35	13,55	2016	493	97	0,05	2
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	12,1389905	200,88	--	2438	--	2755	1,42	17
		м3		200,88	--	2438	--	113	--	--
4	Е0101-13-4	УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА	272,051	26,17	24,95	7118	6787	2850	0,01	2
		м3		1,22	9,58	332	2606	97	0,04	11
		ВОДООТВОДНАЯ ТРАНШЕЯ С ПРИЯМКОМ								
5	Е0101-164-1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	16,861	192,51	--	3246	--	3668	1,36	23
		м3		192,51	--	3246	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную галечниковым грунтом водоотводной траншеи и приямка в грунтах 2 группы	16,861	134,10	--	2261	--	2555	0,97	16
		м3		134,10	--	2261	--	113	--	--

7	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	25,94	39,72	37,82	1030	981	324	0,01	--
		м3		1,87	11,00	49	285	97	0,04	1
8	E010333-A200-1	Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	50,583	702,50	702,50	35535	35535	7107	--	--
		т		--	140,50	--	7107	100	2,95	149
9	E010333-A201-1 K=50	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза1	50,583	140,00	140,00	7082	7082	1416	--	--
		т		--	28,00	--	1416	100	0,59	30
11	E0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	1415,593	1524,04	--	2157420	--	826625	3,10	4388
		м3		474,75	--	672053	--	123	--	--
12	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ПОДУШКИ	1887,975	39,72	37,82	74986	71396	23566	0,01	25
		м3		1,87	11,00	3531	20764	97	0,04	71
13	C010333-A200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	3681,55125	702,50	--	2586290	--	517258	2,95	10862
		т		140,50	--	517258	--	100	--	--
14	C010333-A201-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	3681,55125	140,00	--	515417	--	103083	0,59	2165
		т		28,00	--	103083	--	100	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			5620133	333778			17605
Материалы -			Тенге			1319546	90479			464
Всего заработная плата -			Тенге			3201				
Местные материалы -			Тенге				1410025			
Транспортные расходы -			Тенге			1482243				
	Накладные расходы -		Тенге			3101707				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			1562595				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							781
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				234389			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			430964				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			7613692				
	Сметная заработная плата -		Тенге							18850
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				1644414			
						7613692				

Всего, сметная стоимость СМР -							**7613692**	
Временные здания и сооружения	1,8%						137046	
Итого с временными и сооружением							7750738	
Производства работ в зимнее время	0,7%						54255	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						31003	
Затраты на выслугу лет	1%						77507	
Итого в ценах 2001 года							7913504	
Пересчет в текущих ценах 2016 года	**2,73677**						**21657473**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						433149	
Сметная стоимость строительства							**22090623**	
Налог на добавленную стоимость	12%						2650875	
Итого с НДС							**24741498**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Конструктор-Сапа"

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Шаймерденов Г.