Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқурылыс"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 19.03.2018г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материало в	другие доп.расхо ды		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	99166798	10625014	12991173	40468371			-	-	-	4335897	40468371
Инжиниринговые услуги без НДС	1032098		-	421182	-		-	-	-		421182
Всего по стройке	**100198896**	**10625014**	**12991173**	**40889553**	-		-	-	-	**4335897**	**40889553**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Конструктор-Сапа"
_____ Н.Бекбауов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқурылыс"
_____ А.Мамбетов

Форма 2

А К Т №6

приемки выполненных работ за март 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №3 от 02.02.2018 года к договору №201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы блока "Б"								
		ФУНДАМЕНТЫ W6								
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом- ТОЛЩ.100ММ	38,4	1140,11	24,55	43780	943	2316	0,26	10
		м2		39,83	9,20	1529	353	123	0,04	2
2	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД СТОЙКИ РАМ ИЗ В3,5 W6	3,24	9735,37	66,01	31543	214	751	1,35	4
		м3		195,75	24,93	634	81	105	0,12	--
3	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	16,47	12153,75	112,36	200172	1851	18399	6,34	104
		м3		1021,50	42,44	16824	699	105	0,21	3
4	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм Ф1	0,00018	69000,00	--	12	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,25884	65900,00	--	17058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании- ВЫПУСКИ								
			0,39032	11199,33	5172,70	4371	2019	3078	30,90	12
		1т		5557,50	1953,00	2169	762	105	9,54	4
7	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,108	66000,00	--	7128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,28232	58700,00	--	16572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА								
			135,69	102,33	0,12	13884	16	993	0,04	6
		м2		8,08	0,05	1096	7	90	--	--
10	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом- ТОЛЩ.100ММ								
			547,98	1140,11	24,55	624759	13453	33047	0,26	144
		м2		39,83	9,20	21826	5041	123	0,04	25
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ В3,5 W6	47,94	9735,37	66,01	466714	3165	11108	1,35	65
		м3		195,75	24,93	9384	1195	105	0,12	6
12	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ В12,5 W6								
			569,9	11173,55	311,32	6367806	177421	334269	2,82	1607
		м3		441,00	117,61	251326	67026	105	0,57	327
13	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок- УКЛАДКА СЕТОК								
			4,700701	5239,08	327,33	24627	1539	9939	11,60	55
		1т		1890,00	123,75	8884	582	105	0,60	3
14	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм СЕТКИ								
			4,1077245	65900,00	--	270699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм Ф1								
			0,5929765	69000,00	--	40915	--	--	--	--

		т		--		--	--	--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ПЕРЕХЛЕСТ								
			0,12799	65900,00	--	8435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ								
			0,07577	5239,08	327,33	397	25	160	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	143	9	105	0,60	--
18	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 НАД ОТВ.								
			0,00792	55620,00	--	441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм НАД ОТВ.**								
			0,06785	52400,00	--	3555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			8142869	200645		2008
				Тенге			313817	75756		370
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8142869			
	Материалы -			Тенге			963139			
	Всего заработная плата -			Тенге				389573		
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			364815			
	Местные материалы -			Тенге			6300453			
		Накладные расходы -		Тенге			414061			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч						207
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				62109		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			513416			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9070345			
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						2585
		Сметная заработная плата -		Тенге				451682		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**9070345**			

Локальная смета 2-1-1. Земляные работы.

10	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов								
			4901,56475	343,74	343,74	1684864	1684864	1054790	--	--
		м3		--	221,85	--	1087412	97	1,02	5000

15	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подуш[illegible]а просадочных грунтах методом послойной укатки									
		ГАЛЕЧНИКОВЫЙ ГРУНТ ТОЛЩ.3-0.6=2.4М	3994.34906	89.00	88.73	355508	354430	96321	--	7
		м3		0.25	24.61	999	98301	97	0.08	339
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2040372	2039294			7
			Тенге			999	1185713			5338
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2040372				
		Всего заработная плата -	Тенге				1186712			
		Местные материалы -	Тенге			80				
		Накладные расходы -	Тенге			1151110				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							576
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172667			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191489				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3382972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5921
		Сметная заработная плата -	Тенге				1359378			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3382972**				

Всего, сметная стоимость СМР -							**12453317**	
Временные здания и сооружения	1,8%						224160	
Итого с временными и сооружением							12677477	
Производства работ в зимнее время	0,7%						88742	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						50710	
Затраты на выслугу лет	1%						126775	
Итого в ценах 2001 года							12943704	
Пересчет в текущих ценах 2016 года	**2,73677**						**35423994**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						708480	
Сметная стоимость строительства							**36132474**	
Налог на добавленную стоимость	12%						4335897	
Итого с НДС							**40468371**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Конструктор-Сапа"

_____ Г.Калыбаев

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Шаймерденов Г.