Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 16.04.2018г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материало в	другие доп.расхо ды		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	158315687	16962395	18988000	59148889			-	-	-	6337381	59148889
Инжиниринговые услуги без НДС	1647702		-	615604	-		-	-	-		615604
Услуги авторского надзора			-	-	-		-	-	-	-	-
Всего по стройке	**159963389**	**16962395**	**18988000**	**59764493**	-		-	-	-	**6337381**	**59764493**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Конструктор-Сапа"
_____ Н.Бекбауов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Шолпанбеков

Форма 2

А К Т №7

приемки выполненных работ за апрель 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №4 от 04.04.2018 года к договору №201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1. Земляные работы.										
16	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5м	3172,6	5,55	5,55	17624	17624	5550	--	--
		м3		--	1,80	--	5722	97	0,01	22
17	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	793,15	122,18	--	96907	--	109505	0,89	702
		м3		122,18	--	96907	--	113	--	--
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3172,6	21,55	4,52	68357	14328	52408	0,11	343
		м3		17,03	--	54029	--	97	--	--
19	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3172,6	14,12	12,00	44789	38063	13433	0,01	39
		м3		1,62	2,75	5140	8709	97	0,01	39
20	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,подсыпка под полы	1447,016	22,04	20,73	31893	29998	9843	0,01	13
		м3		1,31	5,70	1896	8251	97	0,02	29
21	Е0101-166-1	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА	361,754	122,18	--	44199	--	49945	0,89	320

1

			м3		122,18	--	44199	--	113	--	--	
22	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками										
			м3	1447,016	21,55	4,52	31177	6535	23903	0,11	156	
					17,03	--	24643	--	97	--	--	
23	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей										
			м3	1447,016	14,12	12,00	20428	17361	6127	0,01	18	
					1,62	2,75	2344	3972	97	0,01	18	
24	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО										
			м3	9889,22	7,91	7,91	78227	78227	24636	--	--	
					--	2,57	--	25398	97	0,01	97	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				433602	202135			1591	
			Тенге				229158	52052			204	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				433602					
		Всего заработная плата -	Тенге					281210				
		Местные материалы -	Тенге				2310					
		Накладные расходы -	Тенге				295350					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								148	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					44303				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				43737					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				772690					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1942	
		Сметная заработная плата -	Тенге					325512				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**772690**					
		Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы блока "А"										
18	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА										
			м2	1473	102,33	0,12	150725	177	10778	0,04	61	
					8,08	0,05	11902	74	90	--	--	
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ										
			м2	30,5	232,94	4,19	7105	128	2146	0,38	12	
					58,05	1,58	1771	48	118	0,01	--	
20	Е0106-11-10	АРМАТУРА НАД ПРОЕМАМИ И ОТВЕРСТИЯМИ										
			1т	0,13645	5239,08	327,33	715	45	289	11,60	2	
					1890,00	123,75	258	17	105	0,60	--	

21	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02482	69000,00	--	1713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,09825	65900,00	--	6475	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01338	61200,00	--	819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
73	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	54,05	6605,04	335,84	357002	18152	52666	4,54	245
		м3		699,75	126,00	37821	6810	118	0,61	33
74	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	204,94	-38,93	--	-7978	--	-9414	-0,22	-45
		м2		-38,93	--	-7978	--	118	--	--
76	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	0,086	8679,65	422,15	746	36	854	56,40	5
		т		8257,50	157,50	710	14	118	0,77	--
77	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,033204	64100,00	--	2128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,398448	41200,00	--	16416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-1- РМ-8								

82	E0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	22,95	14328,15	990,15	328831	22724	48648	10,40	239	
		м3		1644,75	374,04	37747	8584	105	1,83	42	
83	E0106-18-2	Ригели рам из бетона класса В20	32,55	16706,04	407,30	543782	13258	86772	14,40	469	
		м3		2385,00	153,86	77632	5008	105	0,75	24	
84	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ	8,27242	66000,00	--	545980	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
85	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,91244	60500,00	--	55203	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
86	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03383	65900,00	--	2229	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
87	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм -АВ-1	0,4704	52400,00	--	24649	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
88	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,25303	61200,00	--	199085	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
89	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	11,34557	58700,00	--	665985	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	

90	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	9,39925	56200,00	--	528238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	771	187,00	--	144177	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-93)								
177	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	55	1469,25	373,54	80809	20545	46263	2,66	146
		шт		465,75	135,07	25616	7429	140	0,61	33
178	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	603,2	3160,00	--	1906112	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
179	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	603,2	45,00	--	27144	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
180	С143017-69-9	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м**	603,2	265,00	--	159848	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
181	С143017-69-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	208,8	193,00	--	40298	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				5788235	75064			1133
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				185479	27984			133
	Материалы -	Тенге				5788235				
	Всего заработная плата -	Тенге				345487				
							213462			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2193096					
	Местные материалы -		Тенге			2989109					
		Накладные расходы -	Тенге			239000					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35850				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			361634					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6388870					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1386
		Сметная заработная плата -	Тенге				249312				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6388870					
Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы блока "Б"											
20	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	м2	1931,5	102,33	0,12	197641	232	14133	0,04	80
					8,08	0,05	15607	97	90	--	--
21	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ	м2	88,87	232,94	4,19	20701	372	6253	0,38	34
					58,05	1,58	5159	140	118	0,01	1
		АРМАТУРА НАД ПРОЕМАМИ АФ-1-3									
22	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,35933	5239,08	327,33	1883	118	760	11,60	4
					1890,00	123,75	679	44	105	0,60	--
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06959	69000,00	--	4802	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08094	65900,00	--	5334	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,2088	61200,00	--	12779	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

		РАМЫ РМ-1- РМ-2									
73	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	7,262	14328,15	990,15	104051	7190	15393	10,40	76
		м3		1644,75	374,04	11944	2716	105	1,83	13
74	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона класса В20	2,496	16706,04	407,30	41698	1017	6654	14,40	36
		м3		2385,00	153,86	5953	384	105	0,75	2
75	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ	1,2219	66000,00	--	80645	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,17769	60500,00	--	10750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,66144	61200,00	--	40480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,72275	58700,00	--	101125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1309	56200,00	--	7357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-73)								
158	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	68	905,26	200,77	61558	13652	35262	1,74	118
		шт		299,25	71,15	20349	4838	140	0,31	21
159	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	74	1469,25	373,54	108724	27642	62245	2,66	197

			шт		465,75	135,07	34466	9995	140	0,61	45
160	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	621,64	3160,00	--	1964382	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
161	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	621,64	45,00	--	27974	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
162	С143017-69-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	м2	429,2	265,00	--	113738	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
163	С143017-69-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	м2	139,2	193,00	--	26866	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				2932488	50223			545
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				94156	18215			82
		Материалы -	Тенге				2932488				
		Всего заработная плата -	Тенге				235468				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					112371			
		Местные материалы -	Тенге				263272				
		Накладные расходы -	Тенге				2289369				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				140700				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								70
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					21105			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				184391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3257579				
		Сметная заработная плата -	Тенге								697
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					133476			
							3257579				

Локальная смета 2-1-4. Общестроительные работы блока "В"

12	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов б нных ИЗ В12,5 W6	260,99425	11173,55	311,32	2916232	81253	153084	2,82	736
		м3		441,00	117,61	115098	30695	105	0,57	150
20	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	1931,5	102,33	0,12	197641	232	14133	0,04	80
		м2		8,08	0,05	15607	97	90	--	--
21	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ	88,87	232,94	4,19	20701	372	6253	0,38	34
		м2		58,05	1,58	5159	140	118	0,01	1
		АРМАТУРА НАД ПРОЕМАМИ АФ-1-3								
22	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3321	5239,08	327,33	1740	109	702	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	628	41	105	0,60	--
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06462	69000,00	--	4459	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07668	65900,00	--	5053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1908	61200,00	--	11677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-1- РМ-2								
93	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	14,524	14328,15	990,15	208102	14381	30787	10,40	151
		м3		1644,75	374,04	23888	5433	105	1,83	27
95	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ	1,42926	66000,00	--	94331	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

96	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкого класса А-I, d 10 мм	0,17769	60500,00	--	10750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,40488	61200,00	--	24779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,37252	58700,00	--	139267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2618	56200,00	--	14713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-73)								
186	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	67	905,26	200,77	60652	13452	34744	1,74	117
		шт		299,25	71,15	20050	4767	140	0,31	20
187	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	79	1469,25	373,54	116071	29509	66451	2,66	210
		шт		465,75	135,07	36794	10671	140	0,61	48
188	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	647,81	3160,00	--	2047080	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
189	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	647,81	45,00	--	29151	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

190	С143017-69-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за [illegible]четом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	м2	458,2	265,00	--	121423	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
191	С143017-69-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	м2	167,28	193,00	--	32285	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-65)									
193	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1 -14 (В15)	м3	12,65	16140,96	379,21	204183	4797	30025	13,00	164
					2117,25	143,26	26783	1812	105	0,70	9
194	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	т	0,89664	69000,00	--	61868	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
195	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,06354	65000,00	--	69130	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
196	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,85871	67700,00	--	193535	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
197	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11411	65900,00	--	7520	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

198	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	2,31966	61200,00	--	141963	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
199	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	3,62706	58700,00	--	212908	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
200	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,42723	41200,00	--	58802	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге				7006017	144105				1496
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				244007	53656				255
	Материалы -		Тенге				7006017					
	Всего заработная плата -		Тенге				455689					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					297663				
	Местные материалы -		Тенге				1050755					
		Накладные расходы -	Тенге				5111461					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				336178					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге									168
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					50427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				440532					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7782727					
		Сметная заработная плата -	Тенге									1919
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					348090				
Всего, сметная стоимость СМР -							7782727					
Временные здания и сооружения			1,8%								**18201866**	
Итого с временными и сооружением											327634	
Производства работ в зимнее время			0,7%								18529500	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%								129706	
Затраты на выслугу лет			1%								74118	
Итого в ценах 2001 года											185295	
											18918619	

Пересчет в текущих ценах 2016 года	2,73677						51775988	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						1035520	
Сметная стоимость строительства							52811508	
Сметная стоимость строительства с понижающим							52811508	
Налог на добавленную стоимость	12%						6337381	
Итого с НДС							59148889	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Конструктор-Сапа"

Г.Калыбаев

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Шаймерденов Г.