Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 04.05.2018г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	220195600	23592386	19864714	61879913			-	-	-	6629991	61879913
Инжиниринговые услуги без НДС	2291730		-	644028	-		-	-	-		644028
Всего по стройке	**222487330**	**23592386**	**19864714**	**62523941**	-		-	-	-	**6629991**	**62523941**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Конструктор-Сапа"
_____ Н.Бекбауов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Форма 2

А К Т №8

приемки выполненных работ за май 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №3 от 02.02.2018 года к договору №201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы блока "А"								
		СТЕНЫ								
73	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
			27,025	6605,04	335,84	178501	9076	26333	4,54	123
		м3		699,75	126,00	18911	3405	118	0,61	16
74	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича								
			102,47	-38,93	--	-3989	--	-4707	-0,22	-22
		м2		-38,93	--	-3989	--	118	--	--
75	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м								
			4,908	6563,86	337,41	32215	1656	4613	4,38	21
		м3		670,50	126,00	3291	618	118	0,62	3
76	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1								
			0,043165	8679,65	422,15	375	18	429	56,40	2
		т		8257,50	157,50	356	7	118	0,77	--
		РАМЫ РМ-1- РМ-8								
82	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20								
			11	14328,15	990,15	157610	10892	23317	10,40	114

		) м3		1644,75	374,04	) 18092	4114	105	1,83	20
83	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона класса В20	12	16706,04	407,30	200472	4888	31990	14,40	173
		м3		2385,00	153,86	28620	1846	105	0,75	9
92	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,074034	93997,62	304,24	6959	23	2580	198,00	15
		1т		33075,00	114,75	2449	8	105	0,56	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
99	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	4,2	16546,47	367,51	69495	1544	10326	13,10	55
		м3		2202,75	138,83	9252	583	105	0,68	3
103	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,43336	69000,00	--	29902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,72424	67700,00	--	49031	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0816	65900,00	--	5377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,04032	61300,00	--	2472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03063	41200,00	--	1262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС-42)								

108	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в евянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	2,5	14043,95	990,15	35110	2475	5299	10,40	26
		м3		1644,75	374,04	4112	935	105	1,83	5
109	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1165692	69000,00	--	8043	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8880776	65900,00	--	58524	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0982128	61200,00	--	6011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-93)								
129	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	12	12259,07	316,01	147109	3792	18741	8,25	99
		м3		1368,00	119,39	16416	1433	105	0,58	7
130	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,92828	67700,00	--	130545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,53928	65000,00	--	35053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-93)								
177	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	55	1469,25	373,54	80809	20545	46263	2,66	146

		шт		465,75	135,07	25616	7429	140	0,61	33
178	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	650	3160,00	--	2054000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
179	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	650	45,00	--	29250	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
180	С143017-69-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	580	265,00	--	153700	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-81-93)								
		УМ-1 (22 шт.)								
183	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1 (В15)	11,396	16140,96	379,21	183942	4321	27049	13,00	148
		м3		2117,25	143,26	24128	1633	105	0,70	8
184	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,17424	69000,00	--	12023	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,23584	65000,00	--	15330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6556	67700,00	--	44384	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

187	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь перио[illegible]ского профиля класса А-III, d 12 мм	0,0176	65900,00	--	1160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,42548	61200,00	--	26039	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,66528	58700,00	--	39052	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,32736	41200,00	--	13487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3803253	59229			901
			Тенге			147254	22012			104
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3803253				
	Материалы -		Тенге			185255				
	Всего заработная плата -		Тенге				169266			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			477695				
	Местные материалы -		Тенге			2933820				
		Накладные расходы -	Тенге			192232				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28835			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4235214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1101
		Сметная заработная плата -	Тенге				198100			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4235214**				

Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы блока "Б"

СТЕНЫ

64	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при вы е этажа до 4 м	65,762	6605,04	335,84	434361	22086	64078	4,54	299
		м3		699,75	126,00	46017	8286	118	0,61	40
65	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	349,04	-38,93	--	-13588	--	-16034	-0,22	-76
		м2		-38,93	--	-13588	--	118	--	--
66	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	91,596	6563,86	337,41	601223	30905	86088	4,38	401
		м3		670,50	126,00	61415	11541	118	0,62	57
67	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	0,91962	8679,65	422,15	7982	388	9132	56,40	52
		т		8257,50	157,50	7594	145	118	0,77	1
68	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,3537	64100,00	--	22672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	4,2444	41200,00	--	174869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,329964	8679,65	422,15	2864	139	3276	56,40	19
		т		8257,50	157,50	2725	52	118	0,77	--
71	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,30267	52400,00	--	15860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,027294	55620,00	--	1518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-1- РМ-2								
73	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	4,3572	14328,15	990,15	62431	4314	9236	10,40	45

			м3		1644,75	374,04	7167	1630	105	1,83	8
74	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона класса В20		1,4976	16706,04	407,30	25019	610	3992	14,40	22
			м3		2385,00	153,86	3572	230	105	0,75	1
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ									
82	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200		5,2	16546,47	367,51	86042	1911	12785	13,10	68
			м3		2202,75	138,83	11454	722	105	0,68	4
85	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,93267	69000,00	--	64354	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		1,29247	67700,00	--	87500	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм		0,2754	61300,00	--	16882	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		0,54198	61200,00	--	33169	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС-45)									
94	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200		25,2	14043,95	990,15	353908	24952	53417	10,40	262
			м3		1644,75	374,04	41448	9426	105	1,83	46
95	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		1,0693956	69000,00	--	73788	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

96	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь перио[illegible]ского профиля класса А-III, d 12 мм	3,135292	65900,00	--	206616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,501	61200,00	--	91861	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,8540272	58700,00	--	50131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС								
110	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	16,356	12259,07	316,01	200509	5169	25544	8,25	135
		м3		1368,00	119,39	22375	1953	105	0,58	10
111	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,669124	67700,00	--	45300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,16134	65000,00	--	10487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой-АС-1	0,068268	52657,31	536,06	3595	37	3418	289,00	20
		1т		47475,00	202,50	3241	14	105	0,99	--
114	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,068268	55620,00	--	3797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-73)								

8

158	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	45	905,26	200,77	40737	9035	23335	1,74	78
		шт		299,25	71,15	13466	3202	140	0,31	14
159	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	34	1469,25	373,54	49954	12700	28599	2,66	90
		шт		465,75	135,07	15836	4592	140	0,61	21
160	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	760	3160,00	--	2401600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
161	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	812,38	45,00	--	36557	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
162	С143017-69-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	592,45	265,00	--	156999	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
163	С143017-69-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	111,52	193,00	--	21523	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-65)								
165	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1 -12 (В15)	14,858	16140,96	379,21	239822	5634	35266	13,00	193
		м3		2117,25	143,26	31458	2129	105	0,70	10
166	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,212922	69000,00	--	14692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

167	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладка асса А-I, d 6 мм	0,242508	65000,00	--	15763	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,652196	68200,00	--	44480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,032066	65900,00	--	2113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,561084	61200,00	--	34338	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,873768	58700,00	--	51290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,325536	41200,00	--	13412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м- ДЛЯ УМ-12	0,139104	8108,11	5078,47	1128	706	475	16,29	2
		т		2956,64	839,11	411	117	90	2,46	--

174	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /фер лок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,139104	2452,13	545,76	341	76	154	5,25	1
		т		1230,75	--	171	--	90	--	--
175	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,036288	154400,00	--	5603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5793504	118662			1610
			Тенге			254761	44038			211
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5786432				
		Материалы -	Тенге			198851				
		Всего заработная плата -	Тенге				298100			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1074894				
		Местные материалы -	Тенге			4140629				
		Накладные расходы -	Тенге			342132				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51320			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			367714				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6496278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1989
		Сметная заработная плата -	Тенге				349420			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7072				
		Материалы -	Тенге			104				
		Всего заработная плата -	Тенге				699			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5603				
		Накладные расходы -	Тенге			629				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			462				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				794			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6504441**				

Локальная смета 2-1-4. Общестроительные работы блока "В"

СТЕНЫ

//

84	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при вы е этажа до 4 м	65,156	6605,04	335,84	430358	21882	63487	4,54	296
		м3		699,75	126,00	45593	8210	118	0,61	40
85	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	349,04	-38,93	--	-13588	--	-16034	-0,22	-76
		м2		-38,93	--	-13588	--	118	--	--
86	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	93,83	6563,86	337,41	615887	31659	88188	4,38	411
		м3		670,50	126,00	62913	11823	118	0,62	58
87	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	0,91962	8679,65	422,15	7982	388	9132	56,40	52
		т		8257,50	157,50	7594	145	118	0,77	1
88	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,07074	64100,00	--	4534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,84888	41200,00	--	34974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,05575	8679,65	422,15	484	24	554	56,40	3
		т		8257,50	157,50	460	9	118	0,77	--
91	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,051302	52400,00	--	2688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004448	55620,00	--	247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
102	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	5,044	16546,47	367,51	83460	1854	12401	13,10	66

		м3		2202,75	138,83	11111	700	105	0,68	3
103	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	0,094	16546,47	367,51	1555	35	231	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	207	13	105	0,68	--
104	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	3,762	16546,47	367,51	62248	1383	9249	13,10	49
		м3		2202,75	138,83	8287	522	105	0,68	3
105	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,173306	69000,00	--	11958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,255274	67700,00	--	17282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,163848	61200,00	--	10027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС-45)								
113	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	21,840036	14043,95	990,15	306720	21625	46295	10,40	227
		м3		1644,75	374,04	35921	8169	105	1,83	40
114	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2048386	69000,00	--	14134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6048903	65900,00	--	39862	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

116	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь период ского профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3065832	61200,00	--	18763	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1101422	58700,00	--	6465	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС								
138	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	16,356	12259,07	316,01	200509	5169	25544	8,25	135
		м3		1368,00	119,39	22375	1953	105	0,58	10
139	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,669124	67700,00	--	45300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,16134	65000,00	--	10487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой-АС-1	0,068268	52657,31	536,06	3595	37	3418	289,00	20
		1т		47475,00	202,50	3241	14	105	0,99	--
142	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,068268	55620,00	--	3797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
						ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-73)				
186	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	55	905,26	200,77	49789	11042	28521	1,74	96
		шт		299,25	71,15	16459	3913	140	0,31	17

187	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	34	1469,25	373,54	49954	12700	28599	2,66	90
		шт		465,75	135,07	15836	4592	140	0,61	21
188	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1242	3160,00	--	3924720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
189	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	1242	45,00	--	55890	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
190	С143017-69-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	397,29	265,00	--	105282	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
191	С143017-69-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	128	193,00	--	24704	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-65)								
193	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1 -14 (В15)	11,25	16140,96	379,21	181586	4266	26702	13,00	146
		м3		2117,25	143,26	23819	1612	105	0,70	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6311656	112063			1516
			Тенге			240227	41674			199
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6311656				
Материалы -			Тенге			179295				
Всего заработная плата -			Тенге				281902			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			220520				
Местные материалы -			Тенге			5559551				
		Накладные расходы -	Тенге			326287				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48943			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			398277				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			036220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1879
		Сметная заработная плата -	Тенге				330845			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7036220				

Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы здания скорой медицинской помощи

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка МОКРОГО грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	597,525	24,24	22,80	14487	13626	4471	0,01	6
		м3		1,44	6,27	861	3748	97	0,02	13
2	Е0101-38-1	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	2,3611875	106,48	50,70	251	120	158	0,37	1
		м3		55,35	13,55	131	32	97	0,05	--
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	0,7870625	200,88	--	158	--	179	1,42	1
		м3		200,88	--	158	--	113	--	--
4	Е0101-13-4	УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА	19,5	26,17	24,95	510	486	204	0,01	--
		м3		1,22	9,58	24	187	97	0,04	1
		ВОДООТВОДНАЯ ТРАНШЕЯ С ПРИЯМКОМ								
5	Е0101-164-1 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	8,4	192,51	--	1617	--	1827	1,36	11
		м3		192,51	--	1617	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную галечниковым грунтом водоотводной траншеи и приямка в грунтах 2 группы	8,4	134,10	--	1126	--	1273	0,97	8
		м3		134,10	--	1126	--	113	--	--
7	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,4	39,72	37,82	334	318	105	0,01	--
		м3		1,87	11,00	16	92	97	0,04	--
8	Е010333-А200-1	Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	16,38	702,50	702,50	11507	11507	2301	--	--
		т		--	140,50	--	2301	100	2,95	48

9	Е010333-А201-1 К=50	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	16,38	140,00	140,00	2293	2293	459	--	--
		т		--	28,00	--	459	100	0,59	10
10	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	163,16	343,74	343,74	56085	56085	35111	--	--
		м3		--	221,85	--	36197	97	1,02	166
11	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных- НИЗ ПОДУШКИ ТОЛЩ.30СМ	139,6	1524,04	--	212756	--	81518	3,10	433
		м3		474,75	--	66275	--	123	--	--
12	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ПОДУШКИ	333,4	39,72	37,82	13242	12608	4161	0,01	4
		м3		1,87	11,00	623	3667	97	0,04	13
13	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	650,13	702,50	--	456716	--	91343	2,95	1918
		т		140,50	--	91343	--	100	--	--
14	С010333-А201-1 К=50	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	650,13	140,00	--	91018	--	18204	0,59	382
		т		28,00	--	18204	--	100	--	--
15	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки ГАЛЕЧНИКОВЫЙ ГРУНТ ТОЛЩ.1,0-0,3=0,7М	333,4	89,00	88,73	29674	29584	8040	--	1
		м3		0,25	24,61	83	8205	97	0,08	28
16	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5м	49,6	5,55	5,55	276	276	87	--	--
		м3		--	1,80	--	89	97	0,01	--
17	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12,4	122,18	--	1515	--	1712	0,89	11
		м3		122,18	--	1515	--	113	--	--
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	49,6	21,55	4,52	1069	224	819	0,11	5
		м3		17,03	--	845	--	97	--	--

19	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,подсыпка под полы	352,008	22,04	20,73	7758	7297	2394	0,01	3
		м3		1,31	5,70	461	2007	97	0,02	7
20	Е0101-166-1	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА	88,002	122,18	--	10752	--	12150	0,89	78
		м3		122,18	--	10752	--	113	--	--
21	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	352,008	21,55	4,52	7584	1590	5815	0,11	38
		м3		17,03	--	5995	--	97	--	--
22	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО	160	7,91	7,91	1266	1266	399	--	--
		м3		--	2,57	--	411	97	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			921994	137278			2901
			Тенге			200029	57396			288
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			921994				
Материалы -			Тенге			315				
Всего заработная плата -			Тенге				257425			
Местные материалы -			Тенге			146184				
Транспортные расходы -			Тенге			547735				
		Накладные расходы -	Тенге			272730				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40909			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71683				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1266408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3326
		Сметная заработная плата -	Тенге				298334			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1266408**				
Всего, сметная стоимость СМР -									**19042283**	
Временные здания и сооружения			1,8%						342761	
Итого с временными и сооружением									19385044	
Производства работ в зимнее время			0,7%						135695	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%						77540	
Затраты на выслугу лет			1%						193850	
Итого в ценах 2001 года									19792130	
Пересчет в текущих ценах 2016 года			**2,73677**						**54166591**	

Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						1083332	
Сметная стоимость строительства							**55249922**	
Налог на добавленную стоимость	12%						6629991	
Итого с НДС							**61879913**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Конструктор-Сапа"

_____ Г.Калыбаев

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Шаймерденов Г.